وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة العاشرة - جنوب الوادى - أسوان

محضر إستلام موقع

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصحراوى الغربى في المسافة من أسوان حتى توشكى
بطول ٢١٥ كم (لتنفيذ القطاع الثالث عشر) في المسافة من الكم ٢٠٠ حتى الكم ٢١٥ (من أسوان)
بطول ١٥ كم " بالأمر المباشر "
عقد رقم (٢٠٢٣\٢٠٢٢\١٩٦٠)
تنفيذ : شركة المؤسسة الهندسية للأعمال المدنية (E.I.C.W)

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ٠٧ / ٢٠٢٣ قامت اللجنة المشكلة من :-

١. السيد المهندس / وليد صالح على — مدير مشروعات المنطقة العاشرة بأسوان
٢. السيد المهندس / محمود أحمد عثمان — مدير مشروع المنطقة العاشرة بأسوان
٣. السيد المهندس/ عصام الدين سيد عبدالحافظ — مهندس استشارى المشروع
٤. السيد المهندس/ عبدالفتاح كلشاني — مهندس الشركة المنفذة

و ذلك لإستلام موقع العمل للمشروع عاليه , و بمرور اللجنة علي موقع العمل إتضح أن الموقع خالٍ من أي عوائق ويمكن البدء في أعمال التنفيذ مباشرة .

و عليه يكون يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ٠٧ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع و بدء العمل .

التوقيعات

١.
٢.
٣.
٤.

يعتمد
التوقيع ( )
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية

٩٨٦٥

حصر الكميات لأعمال المقاول / المؤسسة المتحدة للأعمال المدنية

من قطاع 200+000 الى قطاع 215+000

اجمال الكميات المنفذه حتى تاريخ 12-06-2023

الكمية المتبقية	الكمية المنفذه	الكمية الإجماليه	البند	رقم البند	الكمية الإجمالية	البند	رقم البند
0.00 m3	1816.98	1816.98	اعمال الحفر في التربه العادية ما عدا الصخرية	4	0.00 m3	اعمال طبقه الإحلال	3
اعمال الحفر في التربه الصخرية				5	42187.61 m3	اعمال ردم الجزيرة الوسطية	2
0.00 m3	0	0	قطع بالمتر المكعب اجهاد (100-200) كجم/سم2		22364.79 m3	اعمال ردم طبقه الاساس	6
0.00 m3	0	0	قطع بالمتر المكعب اجهاد (200-300) كجم/سم2		33082.00 m2	اعمال رش بيتومين سائل متوسط التطاير MC	7
0.00 m3	33452.10 m3	33452.10 m3	قطع بالمتر المكعب اجهاد (300-400) كجم/سم2		33082.00 m2	اعمال رصف طبقه اسفلتية رابطه سمك 7سم	8
9093.61 m3	64993.37 m3	74086.98 m3	اعمال توريد وتحميل التربه الردم	1			

station	cut volume (cut.M)	كميات الحفر الكلي المنفذه	FILL VOLUME	FILL VOLUME حتى منسوب التربه	كميات الردم المنفذه	كميات القطع الصخري	متوسط جهد الكسر (كجم/سم2)	ردم الجزيرة المنفذ	كميات [illegible] المنفذة	كميات ال mc المنفذة	كميات اسفلت الرابطه المنفذه
201+220	0	0	630.77	714.13	714.13			416.4	149	270	270
201+240	0	0	583.81	581.3	581.3			370.23	149	270	270
201+260	0	0	603.79	544.3	544.3			375.54	149	270	270
201+280	0	0	486.27	554.3	554.3			371.60	149	270	270
201+300	0	0	226.7	436.95	436.95			300.12	149	270	270
201+320	76.82	76.82	48.58	180.45	180.45	95.05		117.98	149	270	270
201+340	385.99	385.99	37.2	8.36	8.36	404.22		4.33	149	270	270
201+360	608.03	608.03	37.2	0	0	608.03		0	149	270	270
201+380	550.5	550.5	37.2	0	0	550.5		0	149	270	270
201+400	515.37	515.37	37.2	0	0	515.37	492.25 كجم/سم2	0	149	270	270
201+420	496.3	496.3	97.31	0	0	496.3		0	149	270	270
201+440	253.95	253.95	443.38	55.52	55.52	253.95		3.92	149	270	270
201+460	21.38	21.38	728.11	395.38	395.38	21.38		232.74	149	270	270
201+480	0	0	678.81	678.55	678.55			484.8	149	270	270
201+500	0	0	583.3	629.35	629.35			487.23	149	270	270
201+520	0	0	724.53	544.03	544.03			513.86	149	270	270
201+540	0	0	999.84	675.14	675.14			568.87	149	270	270
201+560	0	0	1086.60	949.98	949.98			608.72	149	270	270
201+580	0	0	994.61	1036.64	1036.64			675.79	149	270	270
201+600	0	0	875.51	944.7	944.7			701.98	149	270	270
201+620	0	0	774.84	825.76	825.76			667.73	149	270	270
201+640	0	0	668.84	725.19	725.19			635.16	149	270	270
201+660	0	0	551.47	619.34	619.34			583.24	149	270	270
201+680	0	0	440	502.16	502.16			576.59	149	270	270
201+700	0	0	233.57	390.88	390.88			538.84	149	270	270
201+720	4.82	4.82	68.59	184.69	184.69			474.51	149	270	270
201+740	45.78	45.78	44.42	12.35	12.35			294.22	149	270	270
201+760	130.19	130.19	44.83	0	0			183.93	149	270	270
201+780	109.54	109.54	77.39	0	0			108.13	149	270	270
201+800	20.22	20.22	182.44	28.69	28.69			267.1	149	270	270
201+820	0	0	161.8	53.6	53.6			357.06	149	270	270
201+840	0	0	300.5	112.86	112.86			401.00	149	270	270
201+860	0	0	390.27	251.41	251.41			459.91	149	270	270
201+880	0	0	378.37	350.09	350.09			505.12	149	270	270
201+900	0	0	351.35	329.2	329.2			540	149	270	270
201+920	0	0	255.07	302.27	302.27			545.5	149	270	270
201+940	4.91	4.91	180.1	206.39	206.39			410.33	149	270	270
201+960	29.60	29.60	256.26	51.75	51.75			272.81	149	270	270
201+980	24.79	24.79	505.3	201.46	201.46			375.1	149	270	270
202+000	0	0	581.21	456.01	456.01			565.76	149	270	270
202+020	0	0	618.25	531.06	531.06			656.74	149	270	270
202+040	0	0	600.91	560.87	560.87			658.04	149	270	270
202+060	0	0	575.61	551.54	551.54			643.27	149	270	270
202+080	0	0	566.14	526.27	526.27			606.76	149	270	270
202+100	0	0	533.74	510.79	510.79			599	149	270	270
202+120	0	0	514.16	486.42	486.42			600.47	149	270	270
202+140	0	0	424.9	464.89	464.89			587.28	149	270	270
202+160	0	0	405.81	375.73	375.73			530.26	149	270	270
202+180	0	0	481.07	356.67	356.67			508.1	149	270	270
202+200	0	0	478.23	432.73	432.73			523.37	149	270	270
202+220	0	0	427.45	428.94	428.94			483.12	149	270	270
202+240	0	0	409.75	378.19	378.19			485.87	149	270	270
202+260	0	0	440.23	360.52	360.52			529.53	149	270	270
202+280	0	0	422.75	390.98	390.98			504.29	149	270	270
202+300	0	0	410.93	373.52	373.52			413.98	149	270	270
202+320	0	0	430.75	361.71	361.71			303.7	149	270	270
202+340	0	0	405.4	390.47	390.47			494.49	149	270	270
202+360	0	0	257.34	356.13	356.13			534.17	149	270	270
202+380	0	0	139.27	208.16	208.16			460.87	149	270	270
202+400	1.54	1.54	104.15	90.52	90.52			0	0	0	0
202+420	34.71	34.71	60.77	58.52	58.52			0	0	0	0
202+440	87.44	87.44	208.02	16.71	16.71			0	0	0	0

مهندس مكتب فني الاستشاري

مهندس الشركة

حصر الكميات لأعمال المقاول / المؤسسة المتخصصة للأعمال المدنية [illegible]

من قطاع 200+000 الى قطاع 215+000

اعمال الكميات المنفذه حتى تاريخ 12-06-2023

رقم البند	البند	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذه	الكمية المتبقية
4	اعمال الحفر في التربه العادية ما عدا الصخرية	1816.94	1816.94	0.00 m3
3	اعمال الحفر في التربه الصخرية			
	قلقلة بالمنار المكعب اجهاد (100-200) كجم/سم2	0	0	0.00 m3
	قلقلة بالمنار المكعب اجهاد (200-300) كجم/سم2	0	0	0.00 m3
	قلقلة بالمنار المكعب اجهاد (300-400) كجم/سم2	33452.10 m3	33452.10 m3	0.00 m3
1	اعمال توريد وتحميل التربه الردم	74086.98 m3	64993.37 m3	9083.61 m3

رقم البند	البند	الكمية الاجمالية
6	اعمال طبقه الاحلال	0.00 m3
2	اعمال ردم الجزيرة الوسطية	42107.61 m3
6	اعمال ردم طبقه الاساس	22364.78 m3
7	اعمال رش بيتومين سائل متوسط التطاير MC	33082.00 m2
8	اعمال رصف طبقه اسفلتية رابطه سمك 7سم	33082.00 m2

station	cut volume (cut.M)	كميات الحفر الكلي المنفذه	FILL VOLUME	FILL VOLUME حتى منسوب التهوية	كميات الردم المنفذه	كميات القطع الصخري	متوسط جهد الكسر (كجم / سم2)	ردم الجزيرة المنفذ	كميات السن المنفذة	كميات ال mc المنفذة	كميات اسفلت الرابطه المنفذه
200+000	0	0	80.55	0	0			0	0	0	0
200+020	35.74	35.74	150.54	32.22	32.22			158.78	149	270	270
200+040	0	0	234.99	101.66	101.66			276.07	149	270	270
200+060	0	0	403.29	185.97	185.97			335.92	149	270	270
200+080	0	0	542.87	354.1	354.1			414.8	149	270	270
200+100	0	0	686.54	493.53	493.53			487.75	149	270	270
200+120	0	0	890.22	636.99	636.99			528.36	149	270	270
200+140	0	0	1016.89	849.41	849.41			523.39	149	270	270
200+160	0	0	1071.09	966.99	966.99			577.61	149	270	270
200+180	0	0	1121.79	1021.14	1021.14			647.95	149	270	270
200+200	0	0	1113.08	1071.81	1071.81			642.91	149	270	270
200+220	0	0	904.15	1063.19	1063.19			590.89	149	270	270
200+240	0	0	631.45	934.56	934.56			603.55	149	270	270
200+260	0	0	328.08	602.21	602.21			480.12	149	270	270
200+280	0	0	273.3	278.94	278.94			272.24	149	270	270
200+300	0	0	336.12	224.12	224.12			239	149	270	270
200+320	0	0	306.28	280.93	280.93			283.16	149	270	270
200+340	0	0	149.65	257.19	257.19			283.11	149	270	270
200+360	56.19	56.19	46.21	103.05	103.05			206.11	149	270	270
200+380	82.65	82.65	140.21	0.05	0.05			131.15	149	270	270
200+400	26.45	26.45	281.68	91.63	91.63			125.01	149	270	270
200+420	0	0	239.86	232.48	232.48			147.84	149	270	270
200+440	0	0	140.46	190.58	190.58			153.98	149	270	270
200+460	20.77	20.77	294.3	91.39	91.39			131.61	149	270	270
200+480	20.77	20.77	659.29	245.12	245.12			144.91	149	270	270
200+500	0	0	1057.41	609.66	609.66			227.82	149	270	270
200+520	0	0	1396.11	1007.44	1007.44			382.15	149	270	270
200+540	0	0	1610.35	1345.83	1345.83			528.6	149	270	270
200+560	0	0	1773.76	1560.09	1560.09			564.18	149	270	270
200+580	0	0	1855.64	1723.16	1723.16			577.62	149	270	270
200+600	0	0	1769.61	1804.94	1804.94			587.76	149	270	270
200+620	0	0	1488.8	1718.99	1718.99			574.3	149	270	270
200+640	0	0	958.27	1430.57	1430.57			521.37	149	270	270
200+660	0	0	531.08	908.85	908.85			452.69	149	270	270
200+680	0	0	230.62	482.18	482.18			387.58	149	270	270
200+700	16.18	16.18	42.57	191.2	191.2	16.18	676.57 كجم/سم2	188.39	149	270	270
200+720	187.39	187.39	37.2	0	0	187.39		3.54	149	270	270
200+740	502.78	502.78	37.2	0	0	502.78		0	149	270	270
200+760	721.74	721.74	37.2	0	0	721.74		0	149	270	270
200+780	767.91	767.91	37.2	0	0	767.91		0	149	270	270
200+800	665.89	665.89	37.2	0	0	665.89		0	149	270	270
200+820	587.9	587.9	37.2	0	0	587.9		0	149	270	270
200+840	661.26	661.26	37.2	0	0	661.26		0	149	270	270
200+860	670.5	670.5	37.2	0	0	670.5		0	149	270	270
200+880	544.73	544.73	37.2	0	0	544.73		0	149	270	270
200+900	456.78	456.78	37.2	0	0	456.78		0	149	270	270
200+920	468.09	468.09	37.2	0	0	468.09		0	149	270	270
200+940	482.5	482.5	37.2	0	0	482.5		0	149	270	270
200+960	487.53	487.53	37.2	0	0	487.53		0	149	270	270
200+980	387.64	387.64	98.3	0	0	408.35		0	149	270	270
201+000	135.59	135.59	318.15	55.33	55.33	156.3		126.23	149	270	270
201+020	0.02	0.02	372.44	260.2	260.2			203.17	149	270	270
201+040	0	0	656.81	523.12	523.12			342.2	149	270	270
201+060	0	0	625.87	609.34	609.34			343.9	149	270	270
201+080	0	0	581.39	576.43	576.43			327.3	149	270	270
201+100	0	0	576.72	532.04	532.04			315.54	149	270	270
201+120	0	0	632.25	527.41	527.41			329.32	149	270	270
201+140	0	0	650.18	582.89	582.89			342.21	149	270	270
201+160	0	0	619.64	600.84	600.84			341.04	149	270	270
201+180	0	0	717.79	570.31	570.31			335.94	149	270	270
201+200	0	0	763.64	660.34	660.34			400.15	149	270	270

مهندس مكتب فني الاستشاري

مهندس الشركة

حصر الكميات لأعمال المقاول / المؤسسة المختصة لأعمال ...

من قطاع 200+000 الى قطاع 215+000

اجمالى الكميات المنفذه حتى تاريخ 2023-06-12

الكمية المتبقية	الكمية المنفذه	الكمية الإجمالية	البند	رقم البند	الكمية الإجمالية	البند	رقم البند
0.00 m3	1816.96	1816.96	اعمال الحفر في التربه العادية ما عدا الصخرية	4	0.00 m3	اعمال طبقه الإحلال	2
اعمال الحفر في التربه الصخرية				5	42187.61 m3	اعمال ردم الجزيرة الوسطية	2
0.00 m3	0	0	قطع بالمتر المكعب اجهاد (100-200) كجم/سم2		22364.70 m3	اعمال ردم طبقه الاساس	6
0.00 m3	0	0	قطع بالمتر المكعب اجهاد (200-300) كجم/سم2		33082.00 m2	اعمال رش بيتومين سائل متوسط التطاير MC	7
0.00 m3	33452.18 m3	33452.18 m3	قطع بالمتر المكعب اجهاد (300-400) كجم/سم2		33082.00 m2	اعمال رصف طبقه اسفلتية رابطة سمك 7سم	8
9083.61 m3	64993.37 m3	74086.98 m3	اعمال توريد وتحميل التربه للردم	1			

station	net volume (cut.M)	كميات الحفر الكلي المنفذه	FILL VOLUME	FILL VOLUME حتى منسوب الفورمه	كميات الردم المنفذه	كميات القطع الصخري	متوسط جهد الكسر (كجم/سم2)	ردم الجزيرة المنفذة	كميات الاساس المنفذة	كميات ال MC المنفذة	كميات اسفلت الرابطه المنفذه
202+460	53.74	53.74	636.61	240.47	240.47			0	0	0	0
202+480	0	0	540.37	586.53	586.53			0	0	0	0
202+500	0	0	187.67	490.46	490.46			0	0	0	0
202+520	183.28	183.28	36.94	144.39	144.39	183.28	316.00 كجم/سم2	0	0	0	0
202+540	619.53	619.53	36.94	0	0	619.53		0	0	0	0
202+560	1284.13	1284.13	36.94	0	0	1284.13		0	0	0	0
202+580	1667.54	1667.54	36.94	0	0	1667.54		0	0	0	0
202+600	1699.21	1699.21	36.94	0	0	1699.21		0	0	0	0
202+620	1800.38	1800.38	36.94	0	0	1800.38		0	0	0	0
202+640	1877.55	1877.55	36.94	0	0	1877.55		0	0	0	0
202+660	1894	1894	36.94	0	0	1894		0	0	0	0
202+680	1885.79	1885.79	36.94	0	0	1885.79		0	0	0	0
202+700	2018.2	2018.2	36.94	0	0	2018.2		0	0	0	0
202+720	2400.81	2400.81	36.94	0	0	2400.81		0	0	0	0
202+740	2666.03	2666.03	36.94	0	0	2666.03		0	0	0	0
202+760	1954.34	1954.34	39.22	0	0	1954.34		0	0	0	0
202+780	683.48	683.48	277.60	1.06	1.06	605.05		0	0	0	0
202+800	64.06	64.06	683.61	233.47	233.47	75.63		0	0	0	0
202+820	0	0	1008.72	634.03	634.03			0	0	0	0
202+840	0	0	1194.84	958.16	958.16			0	74.5	0	0
202+860	0	0	1172.79	1143.66	1143.66			0	149	0	0
202+880	0	0	1025.28	1121.39	1121.39			0	149	0	0
202+900	0	0	869.13	974.18	974.18			0	149	0	0
202+920	0	0	664.37	818.66	818.66			0	149	0	0
202+940	0	0	485.04	614.37	614.37			0	149	0	0
202+960	0	0	487.34	435.65	435.65			0	149	0	0
202+980	0	0	451.27	438.29	438.29			0	149	0	0
203+000	0	0	295.51	402.32	402.32			0	149	0	0
203+020	0.32	0.32	137.82	246.94	246.94			0	105.34	0	0
203+040	27.01	27.01	92.61	89.17	89.17			0	105.34	0	0
203+060	32.38	32.38	144.94	45.05	45.05			0	105.34	0	0
203+080	5.7	5.7	116.91	96.46	96.46			0	105.34	0	0
203+100	4.51	4.51	60.06	68.24	68.24			0	105.34	0	0
203+120	14.21	14.21	54.00	11.56	11.56			0	105.34	0	0
203+140	29.14	29.14	56.06	6.47	6.47			0	105.34	0	0
203+160	39.02	30.82	56.11	0.23	0.23			0	105.34	0	0
203+180	38.11	38.11	58.8	8.66	8.66			0	105.34	0	0
203+200	31.49	31.49	53.7	10.76	10.76			0	105.34	0	0
203+220	33.38	33.38	57.9	5.6	5.6			0	149	0	0
203+240	22.49	22.49	82.26	9.54	9.54			0	149	0	0
203+250	2.6	2.6	124.07	33.59	33.59			0	149	0	0
203+280	0.52	0.52	144	75.31	75.31			0	149	0	0
203+300	0	0	113.65	95.18	95.18			0	149	0	0
203+320	0	0	100.88	64.85	64.85			0	149	0	0
203+340	0	0	142.18	52.12	52.12			0	149	0	0
203+360	0	0	173.34	83.39	83.39			0	149	0	0
203+380	0	0	184.33	124.4	124.4			0	149	0	0
203+400	0	0	191.66	135.45	135.45			0	60.8	0	0
203+420	0	0	202.79	142.76	142.76			0	60.8	0	0
203+460	0	0	228.71	153.89	153.89			0	60.8	0	0
203+460	0	0	256.66	179.8	179.8			0	60.8	0	0
203+480	0	0	269.82	207.71	207.71			0	60.8	0	0
203+500	0	0	285.71	220.94	220.94			0	60.8	0	0
203+520	0	0	318.76	236.72	236.72			0	60.8	0	0
203+540	0	0	323.69	269.74	269.74			0	60.8	0	0
203+560	0	0	307.73	274.69	274.69			0	60.8	0	0
203+580	0	0	303.8	258.72	258.72			0	60.8	0	0
203+600	0	0	279.3	254.73	254.73			0	60.8	0	0
203+620	0	0	217.32	230.28	230.28			0	60.8	0	0
203+640	0	0	163.79	168.58	168.58			0	60.8	0	0
203+660	0	0	114.28	114.89	114.89			0	60.8	0	0
203+680	0	0	74.46	65.46	65.46			0	60.8	0	0
203+700	8.05	8.05	71.79	25.81	25.81			0	60.8	0	0
203+720	20.33	20.33	82.47	23.36	23.36			0	0	0	0
203+740	15.40	15.48	114.66	34.02	34.02			0	0	0	0
203+760	3.2	3.2	138.34	65.95	65.95			0	0	0	0
203+780	0	0	143.93	89.48	89.48			0	0	0	0
203+800	0	0	176.52	95.04	95.04			0	0	0	0
	34469.86 m3	34529.96 m3	74086.98 m3	64993.37 m3	64993.37 m3	33452.10 m3		42187.61 m3	22364.70 m3	33082.00 m2	33082.00 m2
الإجمالي	34469.88 m3	34469.88 m3	74086.98 m3	64993.37 m3	64993.37 m3	33452.10 m3		42187.61 m3	22364.70 m3	33082.00 m2	33082.00 m2

مهندس مكتب فني الاستشاري

...ندس الشركة

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصحراوى الغربى في المسافة من أسوان حتى توشكي بطول 215 كم

((لتنفيذ (القطاع الثالث عشر) في المسافة من الكم 200 حتى الكم 215 من أسوان بطول 15 كم)) بالأمر المباشر.

تنفيذ : المؤسسة الهندسية للأعمال المعدنية (E.I.C.W)

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (1)

بالمتر المكعب توريد وتحميل نقل أتربة صالحة بسمك لايزيد عن 25 سم

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
بالمتر المكعب توريد وتحميل نقل أتربة صالحة بسمك لايزيد عن 25 سم مسافة نقل حتى 2 كم	م3	29875	
أجمالي الكمية المنفذة		29875	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		29875	

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
بالمتر المكعب توريد وتحميل نقل أتربة صالحة بسمك لايزيد عن 25 سم مسافة نقل لا تقل 10 كم	م3	34125	
أجمالي الكمية المنفذة		34125	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		34125	

عن الشركة

استشاري الهيئة

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكي بطول 215 كم

((لتنفيذ (القطاع الثالث عشر) في المسافة من الكم 200 حتى الكم 215 من أسوان بطول 15 كم))

بالأمر المباشر.

تنفيذ : المؤسسة الهندسية للأعمال المعدنية (E.I.C.W)

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (8)

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية	م2	33000	
أجمالي الكمية المنفذة		33000	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		33000	

عن الشركة

استشاري الهيئة

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكي بطول 215 كم

((لتنفيذ (القطاع الثالث عشر) في المسافة من الكم 200 حتى الكم 215 من أسوان بطول 15 كم))

بالأمر المباشر.

تنفيذ : المؤسسة الهندسية للأعمال المعدنية (E.I.C.W)

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (7)

بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC	م2	33000	
أجمالي الكمية المنفذة		33000	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		33000	

عن الشركة

استشاري الهيئة

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكي بطول 215 كم

((لتنفيذ (القطاع الثالث عشر) في المسافة من الكم 200 حتى الكم 215 من أسوان بطول 15 كم))

بالأمر المباشر.

تنفيذ : المؤسسة الهندسية للأعمال المعدنية (E.I.C.W)

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (4)

اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلدوزر في تربة متماسكة عدا الصخرية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلدوزر في تربة متماسكة عدا الصخرية	م3	1000	
أجمالي الكمية المنفذة		1000	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		1000	

عن الشركة

استشاري الهيئة

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكي بطول 215 كم
((تنفيذ (القطاع الثالث عشر) في المسافة من الكم 200 حتى الكم 215 من أسوان بطول 15 كم)) بالأمر المباشر.
تنفيذ : المؤسسة المصرية للأعمال المعدنية (E.I.C.W)

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (5)

اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) من تربة صخرية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) من تربة صخرية اجهاد من (300 - 400) كجم/سم 2	م3	33000	
أجمالي الكمية المنفذة		33000	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		33000	

عن الشركة

استشاري الهيئة

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصحراوى الغربى في المسافة من أسوان حتى توشكي بطول 215 كم

((لتنفيذ (القطاع الثالث عشر) في المسافة من الكم 200 حتى الكم 215 من أسوان بطول 15 كم))

بالأمر المباشر.

تنفيذ : المؤسسة الهندسية للأعمال المعدنية (E.I.C.W)

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (6)

أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات	م3	22000	
أجمالي الكمية المنفذة		22000	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		22000	

عن الشركة

استشاري الهيئة