الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر) | مستخلص (١) جاري | عن العملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٨٠٠+٢٢٨ الى الكم ٠٠٠+٢٣٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة السادات (بالأمر المباشر).

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عقد رقم : ٢٢٠٢-٢٠٢٢-٢٠٢٣ | بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٦/١٣ | مع مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء | شاملة المدة من بداية العمل حتي ٢٠٢٣/٠٦/١٧

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٤-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.	١٠٠	٥٠		٠	٤٠	٤٠	جارى	٤٠٠٠	٠	٤٠٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
٤-١-١	قيمة كارتات وموازين الطريق طبقا لبنود العقد	٢٥	٥٠		٠	٤٠	٤٠	جاري	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة .
٤-١-٢	مسافة النقل حتي :(١١٨,٥ - ٢٠ = ٩٨,٥) كم بقيمة ١,٢ جنيه/م٣ (٩٨,٥ * ١,٢٠ = ١١٨,٢٠)	١١٨,٢	٥٠		٠	٤٠	٤٠	جاري	٤٧٢٨	٠	٤٧٢٨	
٤-١-٣	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد	٩٠	٥٠		٠	٤٠	٤٠	جاري	٣٦٠٠	٠	٣٦٠٠	خصم مبلغ ٢٥٩٧٠,٩٥ قيمة [illegible]
٤-١-٤	نسبة الانتفاش (الإنضغاط) للسن ٣٠ % طبقا لبنود العقد (٩٠ * ٠,٣ = ٢٧)	٢٧	٥٠		٠	٤٠	٤٠	جاري	١٠٨٠	٠	١٠٨٠	
٤-١-٥	استقطاعات بنسبة ١٢% على نسبة الدمك وذلك من قيمة المادة المحجرية (٩٠ * ٠,١٢ = ١٠,٨٠)	١٠,٨	٥٠		٠	٤٠	٤٠	جاري	٤٣٢	٠	٤٣٢	
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس [illegible] ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها [illegible] طبقتين باستخدام الات التسويه الحديثه على أن [illegible] سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. -يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. -السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.	١٠٥	٥٠		٠	٤٠	٤٠	جاري	٤٢٠٠	٠	٤٢٠٠	
٥-١-١	قيمة كارتات وموازين الطريق طبقا لبنود العقد	٢٥	٥٠		٠	٤٠	٤٠	جاري	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	
٥-١-٢	مسافة النقل حتي :(١١٨,٥ - ٢٠ = ٩٨,٥) كم بقيمة ١,٢ جنيه/م٣ (٩٨,٥ * ١,٢٠ = ١١٨,٢٠)	١١٨,٢	٥٠		٠	٤٠	٤٠	جاري	٤٧٢٨	٠	٤٧٢٨	
٥-١-٣	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد	٩٥	٥٠		٠	٤٠	٤٠	جاري	٣٨٠٠	٠	٣٨٠٠	
٥-١-٤	نسبة الانتفاش (الإنضغاط) للسن ٣٠ % طبقا لبنود العقد (٩٥ * ٠,٣ = ٢٨,٥)	٢٨,٥	٥٠		٠	٤٠	٤٠	جاري	١١٤٠	٠	١١٤٠	
٥-١-٥	استقطاعات بنسبة ١٢% على نسبة الدمك وذلك من قيمة المادة المحجرية (٩٥ * ٠,١٢ = ١١,٤٠)	١١,٤	٥٠		٠	٤٠	٤٠	جاري	٤٥٦	٠	٤٥٦	
اجمالي صـــ ١											٣٠١٦٤	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة	إستشاري المساحة	عن الاستشاري	الإستشاري العام للمشروع	عن الهيئة
مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء	مكتب XYZ	مكتب انترانس كونسلتنج	مكتب سيسترا	م / أحمد الشاعر
م/ وليد عيد جمعه		مدير المكتب الفني م / عبد المنعم علي	م / باهر نور الدين	م / أحمد أبو دقيقة
		نائب مدير المشروع		
		مدير المشروع م/ هبروك		

تم مراجعة أعمال المشاريع ومصرابكا أ / أحمد أبو دقيقة

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى يعتمد ،،،،

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣١ رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب

نهائيا

ملاحظة الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

الهيئه العامه للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص (١) جاري

عن العملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٨٠٠+٢٢٨ الى الكم ٠٠٠+٢٣٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة السادات (بالأمر المباشر).

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عقد : ٢٢٠٢-٢٠٢٢-٢٠٢٣ بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٦/١٣ مع مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء شاملة المدة من بداية العمل حتي ٢٠٢٣/٠٦/١٧

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
ما قبله											٣٠١٦٤	
٦-١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي +فيبر علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥٥	٢٩,٨٢٠	م٣	٠	١٥,٥٠٠	١٥,٥٠٠	جاري	٥,٥٠٢,٥٠٠	٠	٥,٥٠٢,٥٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون المستلزمات والمهمات متواجدة
٦-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤ م٣ رمل حرش+٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢,٢٠٠	١٦٠	م٣	٠	٥٠	٥٠	جاري	١١٠,٠٠٠	٠	١١٠,٠٠٠	يراعى خصم مبلغ (٦٠٠٠) ستة آلاف جنيهاً [illegible]
الإجمالى									٥,٦١٢,٥٠٠	٠	٥,٦٤٢,٦٦٤	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٥,٦٤٢,٦٦٤	
اجمالى قيمة الاستقطاعات											٠	
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											٥,٦٤٢,٦٦٤	
ما سبق صرفه											٠	
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											٥,٦٤٢,٦٦٤	

خصم ١٠٪
٥٠٧٨٢٩٧,٦٠

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة	إستشاري المساحة	عن الاستشاري	الإستشاري العام للمشروع	عن الهيئة
مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء	مكتب XYZ	مكتب انترانس كونسلتنج	مكتب سيسترا	م / أحمد الشاعر
م/ وليد عبد جمعه		مدير المكتب الفني م/ عبد المنعم علي	م / باهر نور الدين	م / أحمد أبو دقيقة
		مدير المشروع م/ اهرواك		

مكتب القاضى للمقاولات العامة والتوريدات

تم مراجعة أعمال تمايلدونه مصر الكيات
أ/ أحمد أبو دقيقة

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى يعتمد ،،،،

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب
نهائيا

ملاحظة الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

اسم العمل ....
اسم المقاول..
رقم ومقدار التصديق ....
بند الميزانية ....

العقد رقم : ٢٢٠٢-٢٠٢٢-٢٠٢٣	مع مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء
بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٦/١٣	

شاملة المدة من بداية العمل حتي ٢٠٢٣/٠٦/١٧

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	[illegible]	
محجوز	٥٠٧٨٢٩٧٫٦٠	
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	-	
مستحق صرفه	~~[illegible]~~	
خصم الاعتمادات(?)	٦٠٠٠	
	باقي ٥٠٧٢٢٩٧٫٦٠	

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		

	جنيه	قرش
جملة الاستقطاعات	٤٦١٩٢١٫٢٠	
صافى المبلغ المستحق	٤٦١٠٤٦٦٫٢٠	

تحريرا فى............ سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..................... امضاء.....................
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..................... امضاء.....................
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم............ الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع..................
....

شيك ______
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى................... سنة ٢٠ ....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..................... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
....

تسلمت التحويل رقم .... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ............... سنة ٢٠ المقاول ....

رقم المستند.............................(عدد الملحقات...........) رقم التصديق .... القيمة.....................
نوع الميزانية................ فرع............. بند............... حرف.....................

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
				الاستقطاعات					
				٥٢٩١٩٫٩٠	ضمان أعمال				
				٤٤٦٤٧٫٤٥	[illegible]				
				٤٨٢٦٥٫٧٠	[illegible]				
				٦٢٩٫٤٠	[illegible]				
				١٠٤٫٩٠	[illegible]				
				١٦٤٦٦٫٠٠	[illegible]				
				١٩٨١٠٫٠٠	[illegible]				
				٢٩٧١٫٥٠	م. إدارية				
				٢١٨٩٫٤٥	ص.م				
				٤٦١٩٢١٫٢٠					

		قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها	٤٢٦٨٦٣٧٫٨٥ للشركة		
الباقى للمقاول	٢٤١٨٢٨٫٤٥ ص.م		

المدفوع الآن بالتحويل رقم .... بتاريخ............. سنة ٢٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى.................................		
رسم دمغة اضافى.................................		
امانات.................................		
ايرادات.................................		

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملـــــة

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية – المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

تحية طيبة وبعد ,,,

الموضوع بخصوص :- إسناد أعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الأول (العين السخنة – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 800+228 حتى الكم 000+230 بطول 1.200 كم إتجاه محطة السادات (بالأمر المباشر) .

الشركة المنفذة : - مكتب القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

عقد رقم : - 2023/2022/2202 بتاريخ 2023/06/13

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جارى رقم (2)
برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه بعمل اللازم

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ,,,

مكتب القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

أحمد عبد التواب عبد العظيم رفاعى

مكتب القاضى للمقاولات العامة والتوريدات

العنوان : 1 ش الجمهورية – صول – أطفيح – الجيزة
محمول : 01116936561 - 01225049803

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر – البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة النوبارية (بالأمر المباشر).

الشركة المنفذة: مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء.

عقد رقم: ٢٢٠٢-٢٠٢٢-٢٠٢٣

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (٢) جاري.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم.

مرفقات: عدد () نسخ

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مهندس المشروع

مهندس / أحمد أبودقيقة

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

(استمارة رقم ٥٠ ع ح ١٠٠)

جمهورية مصر العربية

(١)

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة: الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم: العقود والمشتريات

المبلغ المستحق إلى: مكتب القاضي للمقاولات العمومية ودكتور سيد سوار البناء

بموجب { الطلبات طيه / ... : مستخلص جاري

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي في : فرع الشروق
شيك على الخارج
صاحب الحق أو { بسحب باسم : مكتب القاضي للمقاولات العمومية
ويرسل إليه بالعنوان الآتي : دكتور سيد سوار البناء

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
٢٥	١١٤١٠٥٤		
٢٥	١١٤١٠٥٤	الجملة	

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

تقيد في السجل برقم

الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم							
	بيانات	نوع الخصم						
		قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
	مستخلص جاري عن مشروع استكمال أعمال الجدول الترابي في قرع القطار الكهربائي	٢٥	١١٤١٠٥٤					
	إجمالي الأصل	٢٥	١١٤١٠٥٤					
	بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه					
	عادي / قرش جنيه — إضافي / قرش جنيه — دمغة توقيع / قرش — رسم الدمغة							

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها: فقط مليون وماية وواحد وأربعون ألف وأربعة وخمسون جنيه وخمسة وعشرون قرشا لا غير

علامة

في ــــ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : ــــ الإمضاء ــــ

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ــــ الإمضاء ــــ

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : ــــ بتاريخ ــــ الإمضاء ــــ

الإيرادات

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ــــ توقيع الكاتب المنوط بالسجل ــــ

روجع في ــــ سنة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات — مدير أو رئيس الحسابات

في ــــ سنة ٢٠١ بمبلغ ــــ

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ــــ إمضاء الكاتب المنوط ــــ

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ــــ

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم ــــ إمضاء الكاتب المنوط : ــــ

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم ــــ إمضاء الكاتب المنوط : ــــ

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم ــــ إمضاء الكاتب المنوط : ــــ

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر – البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة السادات (بالأمر المباشر).

تنفيذ شركة مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

عقدر رقم: ٢٢٠٢-٢٠٢٢-٢٠٢٣

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/١٤ وبناء على عقد العملية رقم (٢٢٠٢-٢٠٢٢-٢٠٢٣)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم: -

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

السيد المهندس / احمد عادل الشاعر — مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه — مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

السيد المهندس / أحمد خيري — مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٣/٦/١٤ هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر علي ذلك.

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

١.

٢.

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

١.

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعه

القائم باعمال المنطقة الثالثة عشر

م / احمد عابد ابوالروس

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : ٢ جاري

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٨٠٠+٢٢٨ الى الكم ٠٠٠+٢٣٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة السادات (بالأمر المباشر).

رقم البند وبيانه : (٦-١)	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي +فيبر علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

تنفيذ شركة : مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء عقد 2023/2022/2201 بتاريخ 2023/06/13

الكمية بالمقايسة	٢٩٨٢٠	مقدار العمل السابق	١٥,٥٠٠

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع الكيلو متري		م٢	الاجمالى م٢
	من	الى		
أعمال خرسانة الميول			١,٧٠٠	١,٧٠٠

الاجمالى	
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	١٧,٢٠٠
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	١٥,٥٠٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	١,٧٠٠
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	١٧,٢٠٠

عن الشركة

مكتب القاضي للمقاولات العامة والتوريدات

عن الاستشارى

عن الهيئة

مكتب ألقاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

كميات الخرسانة المنفذة

	الأيمن				الايسر			
	Length المنفذة m	Area المنفذة m2	مساحه القدمه	الحجم	Length المنفذة m	Area المنفذة m2	مساحه القدمه	الحجم
228+880	31.537	0.00	0.15		39.253	0.00	0.15	
228+900	37.130	696.63	0.15	3.00	41.445	781.42	0.15	3.00
228+920	37.178	743.08	0.15	3.00	42.349	837.93	0.15	3.00
228+940	36.638	738.17	0.15	3.00	41.225	835.74	0.15	3.00
228+960	36.042	726.80	0.15	3.00	40.718	819.43	0.15	3.00
228+980	30.105	661.47	0.15	3.00	39.800	805.18	0.15	3.00
229+000	32.946	630.51	0.15	3.00	39.819	796.19	0.15	3.00
229+020	33.166	661.12	0.15	3.00	38.890	787.09	0.15	3.00
229+040	34.574	677.40	0.15	3.00	39.833	787.23	0.15	3.00
229+060	36.422	709.96	0.15	3.00	41.349	811.82	0.15	3.00
229+080	36.260	726.82	0.15	3.00	41.878	832.27	0.15	3.00
229+100	33.984	702.43	0.15	3.00	41.157	830.34	0.15	3.00
229+120	33.982	679.66	0.15	3.00	40.783	819.40	0.15	3.00
229+140	32.894	668.76	0.15	3.00	40.734	815.17	0.15	3.00
229+160	32.173	650.66	0.15	3.00	40.492	812.26	0.15	3.00
229+180	31.930	641.02	0.15	3.00	40.153	806.45	0.15	3.00
229+200	31.269	631.99	0.15	3.00	38.412	785.65	0.15	3.00
229+220	31.520	627.89	0.15	3.00	37.327	757.39	0.15	3.00
229+240	29.695	612.15	0.15	3.00	39.006	763.33	0.15	3.00
229+260	29.539	592.34	0.15	3.00	38.710	777.16	0.15	3.00
229+280	28.336	578.76	0.15	3.00	51.391	901.01	0.15	3.00
229+300	29.073	574.09	0.15	3.00	50.845	1,022.35	0.15	3.00
229+320	28.253	573.25	0.15	3.00	50.587	1,014.32	0.15	3.00
229+340	29.413	576.66	0.15	3.00	50.883	1,014.70	0.15	3.00
229+360	28.941	583.54	0.15	3.00	45.773	966.56	0.15	3.00
229+380	28.311	572.52	0.15	3.00	43.912	896.86	0.15	3.00
229+400	27.347	556.58	0.15	3.00	42.137	860.49	0.15	3.00
229+420	25.642	529.89	0.15	3.00	39.430	815.67	0.15	3.00
229+440	25.298	509.40	0.15	3.00	32.358	717.88	0.15	3.00
229+460	24.807	501.05	0.15	3.00	28.763	611.21	0.15	3.00
229+480	20.624	454.31	0.15	3.00	27.019	557.83	0.15	3.00

الاستشارى
انترانس كونسلتنج

إستشارى المساحة
مكتب XYZ

الشركة المنفذة
مكتب القاضى للمقاولات العمومية

مكتب ألقاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

كميات الخرسانة المنفذة

	الأيمن				الايسر			
	Length المنفذة m	Area m2 المنفذة	مساحه القدمه	الحجم	Length المنفذة m	Area m2 المنفذة	مساحه القدمه	الحجم
229+500	19.509	401.33	0.15	3.00	25.399	524.18	0.15	3.00
229+520	19.045	385.54	0.15	3.00	22.049	474.48	0.15	3.00
229+540	19.281	383.26	0.15	3.00	19.999	420.47	0.15	3.00
229+560	18.822	381.04	0.15	3.00	44.054	640.52	0.15	3.00
229+580	18.784	376.06	0.15	3.00	45.693	897.47	0.15	3.00
229+600	18.808	375.92	0.15	3.00	49.203	948.96	0.15	3.00
229+620	18.980	377.88	0.15	3.00	49.551	987.54	0.15	3.00
229+640	19.762	387.42	0.15	3.00	49.091	986.42	0.15	3.00
229+660	20.933	406.95	0.15	3.00	48.823	979.14	0.15	3.00
229+680	20.411	413.44	0.15	3.00	49.167	979.90	0.15	3.00
229+700	20.555	409.66	0.15	3.00	49.112	982.79	0.15	3.00
229+720	20.414	409.69	0.15	3.00	49.549	986.61	0.15	3.00
229+740	20.356	407.70	0.15	3.00	49.625	991.74	0.15	3.00
229+760	19.963	403.20	0.15	3.00	49.381	990.06	0.15	3.00
229+780	19.732	396.95	0.15	3.00	49.130	985.11	0.15	3.00
229+800	19.657	393.89	0.15	3.00	48.505	976.36	0.15	3.00
229+820	19.305	389.61	0.15	3.00	48.128	966.34	0.15	3.00
229+840	19.192	384.97	0.15	3.00	42.443	905.72	0.15	3.00
229+860	18.574	377.66	0.15	3.00	16.887	593.30	0.15	3.00
229+880	14.271	328.45	0.15	3.00	14.569	314.57	0.15	3.00
229+900	13.821	280.92	0.15	3.00	14.906	294.75	0.15	3.00
229+920	14.081	279.02	0.15	3.00	14.803	297.09	0.15	3.00
229+940	13.377	274.59	0.15	3.00	14.149	289.52	0.15	3.00
229+960	10.554	239.32	0.15	3.00	13.080	272.29	0.15	3.00
229+980	9.850	204.04	0.15	3.00	10.096	231.76	0.15	3.00
230+000	8.924	187.74	0.15	3.00	9.632	197.28	0.15	3.00
		28,045		168		42,755		168

اجمالى مسطحات الخرسانه	70,799.890
اجمالى حجم الخرسانه	336.0

إستشارى المساحة
مكتب XYZ

الشركة المنفذة
مكتب القاضى للمقاولات العمومية

مكتب القاضى للمقاولات العامة والتوريدات

تفاصيل مستخلصات شركة كيان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات العامة
ومكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء
من المحطة ٢٢٨+٩٠٠ إلي المحطة ٢٣٠+٠٠٠

المسلسل	اسم الشركة	رقم العقد	قيمه امر الاسناد	البند	الإتجاه	الكمية بالمقايسة	كمية المستخلص جاري ١	كمية المستخلص جاري ٢	كمية المستخلص الختامي	الاجمالى السابق	الإجمالي	الحالة
	القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء	1994-2022-2023	11,000,000.0	خرسانه	وادي النطرون	30000	17800	11200	200	29000	29200	
						158	110	40	3	150	153	
		1995-2022-2023	6,800,000.0	خرسانه	برج العرب	18525	17750		200	17750	17950	
						100	100		0	100	100	
		2201-2022-2023	11,000,000.0	ردم	النوبارية	3000	0	2000	100	0	2100	
				SG		8000	8000	0	0	8000	8000	
				SB		7000	7000	0	0	7000	7000	
				خرسانة		12300	2600	3460	150	2600	6210	
						120	25	0	5	25	30	
		2202-2022-2023	10,976,000.0	SG	النعادات	50	40		10	40	50	
				SB		50	40		10	40	50	
				خرسانة		29820	15500	1700	163	15500	17363	
						160	50		6.5	50	56.5	
إجمالي التربة						**3,000**	**0**	**2,000**	**100**	**0**	**2,100**	
اجمالي SG						**8,050**	**8,040**	**0**	**10**	**8,040**	**8,050**	
اجمالي SB						**7,050**	**7,040**	**0**	**10**	**7,040**	**7,050**	
إجمالي خرسانه الحمايه						**90,645**	**53,650**	**16,360**	**713**	**64,850**	**70,723**	
إجمالي خرسانه القدمه						**538**	**285**	**40**	**15**	**325**	**340**	

عن الاستشاري
انترانس كونسلتنج

عن الشركه
مكتب القاضي للمقاولات العامة والتوريدات

الهيئه العامه للطرق والكباري

ومكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

من المحطة ٢٢٨+٨٠٠ إلي المحطة ٢٣٠+٠٠٠

المسلسل	اسم الشركة	رقم العقد	البند	الإتجاه	الكمية بالمقايسة	كمية المستخلص الجاري	كمية المستخلص الجاري ٢	كمية المستخلص الختامي	الإجمالي	الحالة
1	كيان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات العامة	1252/2021/2022		السليمانية	27200	27000		200	27200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
2		1296/2021/2022		النوبارية	27200	27000		200	27200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
3		12/2022/2023		أكتوبر	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
4		13/2022/2023		وادي الطرون	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
5		58/2022/2023		الفيوم	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
6		59/2022/2023		سفنكس	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
7		60/2022/2023		الإقليمي	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
8		61/2022/2023		السادات	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
9		107/2022/2023		برج العرب	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
10		108/2022/2023		الأوسطي	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
11	القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء	391/2022/2023		وادي الطرون	25194	23694		1500	25194.47	تم تسليم ختامى لسيسترا
12		392/2022/2023		الفيوم	25194	23694		1500	25194.47	تم تسليم ختامى لسيسترا
13		393/2022/2023		السليمانية	25067	23467		1600	25066.58	تم تسليم ختامى لسيسترا
14		394/2022/2023		النوبارية	25067	23467		1600	25066.58	تم تسليم ختامى لسيسترا
15		477/2022/2023		الإقليمي	25150	23500		1650	25150.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
16		478/2022/2023		السادات	25150	23500		1650	25150.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
17		479/2022/2023		الأوسطي	25150	23500		1650	25150.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
18		480/2022/2023		أكتوبر	25150	23500		1650	25150.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
19		481/2022/2023		برج العرب	25150	23500		1650	25150.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
20		482/2022/2023		سفنكس	25200	23500		1700	25200.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
21	كيان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات العامة	860/2022/2023		الأسكندرية	94000	22500		1449.5	23949.50	تم تسليم ختامى لسيسترا
22		861/2022/2023		مطروح	98000	22500		1029	23529.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
23		862/2022/2023		الريف الأوروبي	98000	22500		1029	23529.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
24		863/2022/2023		مطار غرب	98000	22500		1029	23529.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
25		1056-2022-2023		القرية الذكية	98000	22700		1249	23949.00	تم تسليم جاري ١ لسيسترا
26		1058-2022-2023		سيدي كرير	98000	22700		829	23529.00	تم تسليم جاري ١ لسيسترا
27		1059-2022-2023		مريوط	98000	22700		1249	23949.00	تم تسليم جاري ١ لسيسترا
28		1060-2022-2023		العلمين	98000	22700		1249	23949.00	تم تسليم جاري ١ لسيسترا
29		1055-2022-2023		العامرية	98000	22700		1249	23949.00	تم تسليم ختامى لسيسترا
30		1057-2022-2023		الضبعة	98000	22700		829	23529.00	تم تسليم جاري ١ لسيسترا
				إجمالي التربة					744862.60	

الهيئه العامه للطرق والكباري

عن الاستشاري
انترانس كونسلتنج

عن الشركه

وزارة النقل - - - - - - - - - الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

المسافة من كم (٢٢٨+٨٠٠) حتي كم (٢٣٠+٠٠٠) بطول (١,٢٠) كم (قطاع غرب النيل)

شركة / القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

بيان بالطبقات المدرجة ب جارى (١)

مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس وتاسيس ..... (أعمال طبقات الأساس والتاسيس) م٣ بند (٤-١) و (٥-١)

المحطة		الطبقات	الطول	رقم الريكويست	ملاحظات
من	الي				
229+800	230+000	Pre-Pared Sub-Grade-First Layer	200	530	Full Width
229+800	230+000	Pre-Pared Sub-Grade-Second Layer	200	536	Full Width
229+480	229+800	Pre-Pared Sub-Grade-First Layer	320	543	Full Width
228+880	229+100	Pre-Pared Sub-Grade-First Layer	220	545	Full Width
229+100	229+300	Pre-Pared Sub-Grade-First Layer	200	547	Full Width
229+300	229+480	Pre-Pared Sub-Grade-First Layer	180	548	Full Width
229+600	229+800	Pre-Pared Sub-Grade-Second Layer	200	549	Full Width
229+480	229+600	Pre-Pared Sub-Grade-Second Layer	120	551	Full Width
228+880	229+100	Pre-Pared Sub-Grade-Second Layer	220	553	Full Width
229+100	229+300	Pre-Pared Sub-Grade-Second Layer	200	554	Full Width
229+300	229+460	Pre-Pared Sub-Grade-Second Layer	160	555	Full Width
229+780	230+000	Sub-Ballast-First Layer	220	556	Full Width
229+600	229+780	Sub-Ballast-First Layer	180	558	Full Width
229+480	229+600	Sub-Ballast-First Layer	120	559	Full Width
228+880	229+100	Sub-Ballast-First Layer	220	561	Full Width
229+100	229+300	Sub-Ballast-First Layer	200	562	Full Width
229+300	229+460	Sub-Ballast-First Layer	160	563	Full Width
229+680	230+000	Sub-Ballast-Second Layer	320	565	Full Width
229+480	229+680	Sub-Ballast-Second Layer	200	567	Full Width
228+880	229+100	Sub-Ballast-Second Layer	220	568	Full Width
229+100	229+300	Sub-Ballast-Second Layer	200	570	Full Width
229+300	229+460	Sub-Ballast-Second Layer	160	572	Full Width
229+460	229+480	Pre-Pared Sub-Grade-Second Layer	20	573	Full Width
229+460	229+480	Sub-Ballast-First Layer	20	574	Full Width
229+460	229+480	Sub-Ballast-Second Layer	20	575	Full Width

عن شركة القاضي للمقاولات	عن مكتب XYZ	عن مكتب انترانس كنسولتنج	عن مكتب سيسترا للإستشارات الهندسية	عن الهيئة العامة للطرق والكباري
م/	م/	م/	م/	م/

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

المسافة من كم (٢٢٨+٨٠٠) حتي كم (٢٣٠+٠٠٠) بطول (١,٢٠) كم (قطاع غرب النيل)

شركة / مكتب ألقاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

بيان بالطبقات المدرجة ب ..... عقد (.....)

أعمال الخرسانه (حماية ميول -وقدمة) بند (٦-١) و بند (6-2)

ملاحظات	رقم الريكويست	الطول	الطبقات	الي	من
Right Side	557	100	تسليم أرنكة ميول ونجارة	230+000	229+900
Right Side	564	100	إذن صب	230+000	229+900
Right Side	566	100	تسليم أرنكة ميول ونجارة	229+900	229+800
Right Side	569	100	إذن صب	229+900	229+800
Right Side	576	120	تسليم أرنكة ميول ونجارة	229+800	229+680
Right Side	577	120	إذن صب	229+800	229+680
Right Side	578	60	تسليم أرنكة ميول ونجارة	228+960	228+900
Right Side	579	60	إذن صب	228+960	228+900
Right Side	580	120	تسليم أرنكة ميول ونجارة	229+080	228+960
Right Side	581	100	تسليم أرنكة ميول ونجارة	229+460	229+360
Right Side	582	120	إذن صب	229+080	228+960
Right Side	583	100	إذن صب	229+460	229+360
Right Side	584	100	تسليم أرنكة ميول ونجارة	229+360	229+260
Right Side	585	80	تسليم أرنكة ميول ونجارة	229+160	229+080
Right Side	586	100	إذن صب	229+360	229+260
Right Side	587	80	إذن صب	229+160	229+080
Right Side	588	100	تسليم أرنكة ميول ونجارة	229+680	229+580
Right Side	589	100	إذن صب	229+680	229+580
Right Side	590	60	تسليم أرنكة ميول ونجارة	229+220	229+160
Right Side	591	60	إذن صب	229+220	229+160
Right Side	602	40	تسليم أرنكة ميول ونجارة	229+260	229+220
Right Side	603	40	إذن صب	229+260	229+220
Left Side	604	100	تسليم أرنكة ميول ونجارة	229+000	228+900
Left Side	605	100	إذن صب	229+000	228+900
Left Side	607	120	تسليم أرنكة ميول ونجارة	229+120	229+000
Left Side	608	120	إذن صب	229+120	229+000

عن شركة القاضي	عن مكتب XYZ	عن مكتب انترانس كنسولتنج	عن مكتب سيسترا للإستشارات الهندسية	عن الهيئة العامة للطرق والكباري
م/	م/	م/	م/ باهر نور الدين	

مكتب القاضي للمقاولات العامة والتوريدات

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

المسافة من كم (٢٢٨+٨٠٠) حتي كم (٢٣٠+٠٠٠) بطول (١,٢٠) كم (قطاع غرب النيل)

شركة / مكتب ألقاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

بيان بالطبقات المدرجة ب ..... عقد (.....)

أعمال الخرسانه (حماية ميول -وقدمة)) بند (٦-١) و بند (2-6)

ملاحظات	رقم الريكويست	الطول	الطبقات	الي	من
Left Side	609	120	تسليم أرنكة ميول ونجارة	229+240	229+120
Left Side	610	120	إذن صب	229+240	229+120
Left Side	613	120	تسليم أرنكة ميول ونجارة	229+360	229+240
Left Side	614	120	إذن صب	229+360	229+240
Left Side	615	200	تسليم أرنكة ميول ونجارة	229+560	229+360
Left Side	616	200	إذن صب	229+560	229+360
Left Side	618	100	تسليم أرنكة ميول ونجارة	229+660	229+560
Left Side	619	100	إذن صب	229+660	229+560
Left Side	620	200	تسليم أرنكة ميول ونجارة	229+860	229+660
Left Side	621	200	إذن صب	229+860	229+660
Left Side	622	140	تسليم أرنكة ميول ونجارة	230+000	229+860
Left Side	623	140	إذن صب	230+000	229+860

عن شركة القاضي	عن مكتب XYZ	عن مكتب انترانس كنسولتنج	عن مكتب سيسترا للإستشارات الهندسية	عن الهيئة العامة للطرق والكباري
م/	م/	م/	م/	م/