الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

مهلة اضافية

واردة من المنطقة الاولي – (المركزية)

اسم العمليـــــة :- اعمال تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشـروع القطـــار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) في المسافة من الكم ٠٠٠ + ١٦٩ الي الكم ٣٥٠ + ١٨٠

اسم الشركة المنفـــذة :- الشركة المصرية ار سكويرد للمقاولات

عقد العمليـــــة :- (٢٠٢٢/٢٠٢١/٧٣٨) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٣

قيمة العملية في التعاقد : ١٤٩ مليون جنيه

تاريخ العمليـــة :- ٢٠٢٢/٢/٢٤

تاريخ نهو طبقا للعقد الأصلي :- ٢٠٢٢/١٠/٢٣

تاريخ نهو طبقا لاخر موافقة :- ٢٠٢٣/٣/٢١

المطلوب

- مد مدة المشروع (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/٩/٢١

المبـــررات

- بناءا علي قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بشان الموافقة علي توجيه السلطة المختصة بالجهات الادارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ باعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضي المادة رقم (٤٨) من القانون المذكور والمادة رقم (٩٨) ولائحته التنفيذية ، عدم توافر مخلع الخيار للمعدات ، كذلك الكباري ، كلا طاقة كرسانة ، أيضا توقف الكباري عن استكمال الجزء الأكبر بعدم استكمال الجزء الأكبر بالأكبر بسبب عدم كفاية الأسعار

إعداد مهندس: .....

مدير عام (صيانة/التنفيذ) : .....

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية : .....

رأي الشئون القانونية: (١) .....

رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق .....

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق .....

يعتمد ....

التأثير على سير العمل ، واستدعت منع الشركة المدة المطالب بها – مع عدم تحميل مقابل تأخير منك لعدم توافر مناط ذلك . والله الموفق

التوقيع ( )
لواء مهندس /حسام الدين مصطفي
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريرا في ٣١ /٢٠٢٣/٥

الادارة المختصة : الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق