١٢٢
١٢١/١٢

وزارة النقل

مستخلص رقم (١٣) جاري

عملية :- تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري - أعلي طريق زويل من المحطة (١٤٤.٤٢٩) إلي المحطة (١٤٥.٩٣٨)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

العقد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٢/٧٢٣

تنفيذ : ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

تاريخ صدور المستخلص ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	١- أعمال الكباري والأعمال الصناعية											
٢٤	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية											١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٢٤-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢ (فقط ألفان وستمائة متر طولي)	م.ط	٨٠٥,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٢٥٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٧٦,٠٠	جاري	٢٠٧٣٦٨٠,٠٠		٢٠٧٣٦٨٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٢٤-ب	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم٢ وأقل من ٤٠٠ كجم / سم2	م.ط	٧٥٥,٠٠	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤,٠٠	جاري	٣٣٢٢٠,٠٠	١٦٦١٠,٠٠	١٦٦١٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب حفر إستكشافي بعمالة يدوية قبل تنفيذ الأعمال	م٣	١٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	جاري	٢٦٧٣٠٠,٠٠		٢٦٧٣٠٠,٠٠	٣-التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة											٤-وسائل الإنتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٢٨-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢ (فقط إثنا عشر ألف متر مكعب)	م٣	٨٠,٠٠	١٩٥٠٠,٠٠	١٨٩٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٩٩٨,٠٠	جاري	١٥١٩٨٤٠,٠٠		١٥١٩٨٤٠,٠٠	٥-الحد الأدني من المعدات متواجدة
٣٠	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لإختبارات الصلاحية حول الأساسات وحول جسم الكوبري	م٣	٥٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٣٩٦٠,٠٠	١٧٢,٠٠	٤١٣٢,٠٠	جاري	٢٠٦٦٠٠,٠٠		٢٠٦٦٠٠,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
٣٤	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطريق	عدد	١٥٠٥٥٧,٠٠	٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	٠٤,٠٠	٠٤,٠٠	جاري	٦٠٢٢٢٨,٠٠		٦٠٢٢٢٨,٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
٣٥	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل	عدد	٥٠٧٦٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	١٠١٥٢٤,٠٠		١٠١٥٢٤,٠٠	٨-الأمن الصناعي موجود
٣٧	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية											إستقطاع لحين الإنتهاء من الإختبارات
٣٧-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢ (سبع عشرة ألف وسبعمائة متر طولي)	م.ط	٦٤١٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	١٥٨٢٧,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٨٢٧,٠٠	جاري	١٠١٤٥١٠٧٠,٠٠	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	١٠١٣٥١٠٧٠,٠٠	
٣٧-ب	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم٢ وأقل من ٤٠٠ كجم / سم٢	م.ط	٣٠٢٢,٠٠	٥٠٠,٠٠	٤١١,٠٠	٠٠,٠٠	٤١١,٠٠	جاري	١٢٤٢٠٤٢,٠٠	٦٢١٠٢١,٠٠	٦٢١٠٢١,٠٠	
٤٢	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق عامل حمل التجربة (١٥٠%)											٩-التقرير المبدئي موجود
٤٢-أ	قطر ١٢٠ سم (فقط عدد ستة)	عدد	٦٥٢٤١٣,٠٠	٠٣	٠٣,٠٠	٠٠,٠	٠٣,٠	جاري	١٩٥٧٢٣٩,٠٠		١٩٥٧٢٣٩,٠٠	١٠-وثائق التأمين سارية
٤٤	بالعدد عمل إختبار "Sonic Coring Test" علي طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق											
٤٤-أ	قطر ١٢٠ سم بإستخدام مواسير مجلفنة (فقط عدد ثماني وخمسون)	عدد	١٢٧٤٥٨,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤.٠٠	٠٠,٠٠	٥٤,٠٠	جاري	٦٨٨٢٧٣٢,٠٠		٦٨٨٢٧٣٢,٠٠	
٤٥	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب	م٣	١٨٥٧,٠٠	٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جاري	١٢٠٧٠٥٠,٠٠		١٢٠٧٠٥٠,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢	م٣	٣٣٦٦,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٤٤٣٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٤٣٤,٠٠	جاري	٤٨٥٨٤٨٤٤,٠٠		٤٨٥٨٤٨٤٤,٠٠	
٤٦-أ	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	م٣	٥٠٤,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	جاري	٣٢٧٦٠٠٠,٠٠		٣٢٧٦٠٠٠,٠٠	
٤٧	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتى لايقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى											
٤٧-أ	إرتفاع حتي ٦ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	م٣	٤٠٧٣,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	جاري	٣٢٥٨٤٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٢٢٨٤٠,٠٠	استقطاع نتيجة استخدام محتوي أسمنت أقل
٤٧-ب	إرتفاع حتي ٩ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج (فقط ثلاث آلاف وخمسمائة متر مكعب)	م٣	٤٢٧٤,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	١٤٦٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٦٨,٠٠	جاري	٦٢٧٤٢٣٢,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٦٢٢٤٢٣٢,٠٠	استقطاع نتيجة استخدام محتوي أسمنت أقل
٤٧-ج	إرتفاع حتي ١٢ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج (فقط أربع آلاف و ثلثمائة متر مكعب)	م٣	٤٤٧٦,٠٠	٥٣٠٠,٠٠	٤٧٠٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٧٠٦,٠٠	جاري	٢١٠٦٤٠٥٦,٠٠	١١٦٠٠٠,٠٠	٢٠٩٤٨٠٥٦,٠٠	استقطاع نتيجة استخدام محتوي أسمنت أقل
٤٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر											
٤٨-أ	ارتفاع حتى ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م٣	٨٩٣٢,٠٠	٤٣٤٠,٠٠	٤٣٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٣٤٠,٠٠	جاري	٣٨٧٦٤٨٨٠,٠٠		٣٨٧٦٤٨٨٠,٠٠	
٤٨-ب	ارتفاع أكبر من ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م٣	٩٤٣٦,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٢٢٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٨,٠٠	جاري	٢٠٨٣٤٦٨٨,٠٠		٢٠٨٣٤٦٨٨,٠٠	
٥١	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face)											يتم تعلية ١٥% من بند ٥١-أ من كمية ٧٩١ متر طولي بقيمة ستمائة و واحد واربعون الف و ستمائة و تسعة وخمسون جنيه و عشرون قرشا ٦٤١٦٥٩,٢ جنيه لحين رفع الحواجز الخرسانية أعلى الكوبري
٥١-أ	ارتفاع حتى 12م من منسوب الارض الطبيعية	م.ط	٥٤٠٨,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٦٨,٠٠	٧٩١,٠٠	٨٥٩,٠٠	جاري	٤٦٤٥٤٧٢,٠٠		٤٦٤٥٤٧٢,٠٠	
٥٣	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية في الحديد المستخدم لمقاومة الإهتزازات الناتجة من السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية	طن	٤١٤٩٣,٠٠	١٠٠١١,٠٠	٧٣٩٣,٠٠	٣١٣,٠٠	٧٧٠٦,٠٠	جاري	٣١٩٧٤٥٠٥٨,٠٠		٣١٩٧٤٥٠٥٨,٠٠	
٥٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن واختبار كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري	طن	١٢١٨٧٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٢٦٤,٠٠	٢٣,٠٠	٢٨٧,٠٠	جاري	٣٤٩٧٦٦٩٠,٠٠		٣٤٩٧٦٦٩٠,٠٠	
٥٨	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد	م٢	٦٤,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	١٠٤٥٧,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٤٥٧,٠٠	جاري	٦٦٩٢٤٨,٠٠		٦٦٩٢٤٨,٠٠	
٦٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة 750 طن											
٦٢-أ	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٣١,٠٠	٢١,٩٠	٠٠,٠٠	٢١,٩٠	جاري	١٩٧١٠٠٠٠,٠٠		١٩٧١٠٠٠٠,٠٠	
٦٢-ب	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٢,٠٠	٤٣,٨٠	٠٠,٠٠	٤٣,٨٠	جاري	٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠		٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠	
٦٢-ج	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٣١,٠٠	٢١,٩٠	٠٠,٠٠	٢١,٩٠	جاري	١٩٧١٠٠٠٠,٠٠		١٩٧١٠٠٠٠,٠٠	
											٦٩٤٦٣٨٩٠٢,٠٠	
	إجمالي ما سبق صرفه										٦٧٣٥٣٥٦٦٣,٠٠	
	المستحق صرفه بالمستخلص الحالي (جاري ١٣)										٢١١٠٣٢٣٩,٠٠	

المقاول	الاستشاري العام للمشروع	الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المكتب الفني م/ايهاب الحلواني	SYSTRA	مدير المشروع
مدير المكتب الفني م /مصطفي السيد		مدير أعمال المشروع م/ أسماء علي أحمد
مدير المشروع م/رضا فتحي	تم التنفيذ طبقاً للوحات التنفيذية المعتمدة وطبقاً للأصول الفنية المعتمدة	مدير عام مشروعات م/ جهاد محمد سعد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها .... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٤ المحاسب / ....

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ .... نهائياً

ملاحظة : الفئات .... غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من ....

يعتمـد ،،، مدير المصلحة ....

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ/ مصطفى عبدالجواد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م /طارق يوسف ابراهيم الجزار

٥١٤١٠

المنطقة الأولى المركزية
مدير عام الشئون المالية والإدارية
محاسب / مصطفى محمد عبدالجواد

اسم العمل
اسم المقاول
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة			القيمة	
			قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان				٦٩٤٦٢٨٩٠٢
محجوز				
مصرح بصرفه				
سابق صرفه				٦٧٢٥٢٥٦٦٢
مستحق صرفه				٢١١٠٢٢٣٩١
الاستقطاعات	قرش	جنيه		
رسم دمغة اصلى		بروتوكول حساب المصرى		٥٨٤٠
رسم دمغة اضافى		قطار		
امانات				
ايرادات				١٥٢٦٦٣٣٢٩
جملة الاستقطاعات				
صافى المبلغ المستحق				

الإستقطاعات
ضمان أعمال ١٠٠٥١٦٩و٢٠
دمغات ٤٨٢٧٥٧و٠٠
أ ت ص ٢٠٠٩٨٣و٠٠
تعلية بند ١٥ أ ٦٤١٦٥٩و٢٠
اجمالى ٢٣٨٠٥٦١و٢٠

تحريرا فى سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ امضاء

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع ح) برقم الكاتب المنوط
تحريرا فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط .... روجع
شيك
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
....

تسلمت التحويل رقم واقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠ المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)											القيمة	
رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة				
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		قرش	جنيه
			صافى م		١٢٨٨٢٦٧٧و٨٠							
			ض م		١١٤٩١٦و—							
			ت		٣٦٦٧٩٤و—							
			البنك		١١٥١٠٩٦٧و٨٠							

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

قيمة التحويل	
قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى
رسم دمغة اضافى
امانات
ايرادات
....

قرش	جنيه

الجملــــــة

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول