الهيئه العامه للطرق ، والكبارى
الإدارة المركزية

عن عملية : أعمال الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
منطقة (B1) القطاع الرابع (بالأمر المباشر)

مستخلص ختامى (3)

العقد رقم : (363 / 2023 / 2024) بتاريخ : 12 / 9 / 2023

إسم المقاول : مكتب عادل جمال حامد راضى

شاملة المدة من بداية العمل حتى 10 / 10 / 2023

رقم البند	نوع العمل	الفئة (قرش / جنيه)	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع او حجز (جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٣	المتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر . - علاوة 1 جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه من عمق 8م من منسوب الارض الطبيعية وحتي عمق 30 م من منسوب الأرض الطبيعية علاوه 1 جنيه / كم لمسافه نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداءا من 4/5/2023											التقرير الميدنى والاسبوعى والشهرى متواجد
	لمسافة النقل حتي 500 متر شهر يناير	٣٠,٠	٨٠٠٠٠,٠٠٠٠	م3	٥٠٠٠٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠٠	ختامي 3	١٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
	لمسافة النقل حتي 500 متر شهر فبراير	٣٢,٤	٤٧٢٠٩,٢٦٠	م3	٤١١٨٧,٣٢١٥	٥٠٠,٠٠٠	٤١٦٨٧,٣٢١٥	ختامي 3	١٣٥٠٦٦٩,٢٢	٠,٠٠	١٣٥٠٦٦٩,٢٢	
	لمسافة النقل حتي 500 متر شهر مارس	٣٣,٣	٤٧٢٠٩,٢٦٠	م3	٤١١٨٧,٣٢١٥	٥٠٠,٠٠٠	٤١٦٨٧,٣٢١٥	ختامي 3	١٣٨٨١٨٧,٨١	٠,٠٠	١٣٨٨١٨٧,٨١	المهندسون وفريق العمل متواجدون
	علاوة واحد جنية لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل علي الطبيعة 1005 متر - 500 متر)	٠,٥٠٠		م3	١٣٢٣٧٤,٦٤٣	١٠٠٠,٠٠٠	١٣٣٣٧٤,٦٤٣	ختامي 3	٥٦٦٦٨٧,٣٢	٠,٠٠	٥٦٦٦٨٧,٣٢	بيان المعدات متواجد
٤	المتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتى : 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لاتقل عن 500 متر. 2- أرتكة الميول الجانبية بإستخدام المعدات الميكانيكية. 3- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 10 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه من عمق 8م من منسوب الارض الطبيعية وحتي عمق 30 م من منسوب الأرض الطبيعية يتم احتساب علاوه 1 جنيه / كم لمسافه نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداءا من 4/5/2023											معمل الموقع متواجد
	ذات إجهاد (200-300) كجم / سم 2 - شهر فبراير	٧٥,٦	٣٠٠٠	م3	٦٨٠,٥	٠	٦٨٠,٥	ختامي 3	٥١٤٤٥,٨٠	٠,٠٠	٥١٤٤٥,٨٠	لوحات المشروع متواجد
	ذات إجهاد (200-300) كجم / سم 2 - شهر مارس	٧٧,٧	٣٠٠٠	م3	٦٨٠,٥	٠	٦٨٠,٥	ختامي 3	٥٢٨٧٤,٨٥	٠,٠٠	٥٢٨٧٤,٨٥	
	علاوة واحد جنية لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل علي الطبيعة 1005 متر - 500 متر)	٠,٥٠٠		م3	١٣٦١	٠	١٣٦١	ختامي 3	٦٨٠,٥٠	٠,٠٠	٦٨٠,٥٠	المستلزمات والمهمات متواجد
	ذات إجهاد (300-400) كجم / سم 2 - شهر فبراير	٨٨,٦	٤٠٠٠	م3	١٣١٩	٠	١٣١٩	ختامي 3	١١٦٨٦٣,٤٠	٠,٠٠	١١٦٨٦٣,٤٠	تامين وسلامة الموقع متواجد
	ذات إجهاد (300-400) كجم / سم 2 - شهر مارس	٩١,٠	٤٠٠٠	م3	١٣١٩	٠	١٣١٩	ختامي 3	١٢٠٠٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٢٩,٠٠	وثيقة التامين متواجده
	علاوة واحد جنية لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل علي الطبيعة 1005 متر - 500 متر)	٠,٥٠		م3	٢٦٣٨	٠	٢٦٣٨	ختامي 3	١٣١٩,٠٠	٠,٠٠	١٣١٩,٠٠	
	ذات إجهاد (400-500) كجم / سم 2 - شهر فبراير	٩٥,١	٢٥٠٠٠	م3	٩٩٨٥	٠	٩٩٨٥	ختامي 3	٩٤٩٥٧٣,٥٠	٠,٠٠	٩٤٩٥٧٣,٥٠	يتم مراجعة المحملات بمعرفة الادارة
	ذات إجهاد (400-500) كجم / سم 2 - شهر مارس	٩٧,٦	٢٥٠٠٠	م3	٩٩٨٥	٠	٩٩٨٥	ختامي 3	٩٧٤٥٣٦,٠٠	٠,٠٠	٩٧٤٥٣٦,٠٠	يتم مراعاة ما جاء بمحضرى الاستلام الابتدائى و التقييم
	علاوة واحد جنية لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل علي الطبيعة 1005 متر - 500 متر)	٠,٥٠		م3	١٩٩٧٠	٠	١٩٩٧٠	ختامي 3	٩٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	٩٩٨٥,٠٠	
	الإجمالى								٦٥٨٢٨٥١,٣٩	٠,٠٠	٦٥٨٢٨٥١,٣٩	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٦٥٨٢٨٥١,٣٩
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٦٥٨٢٨٥١,٣٩
ما سبق صرفه	٦٥٤٩٠٠١,٣٩
اجمالى قيمة المستخلص الختامي رقم (3)	٣٣٥٠

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس

مدير عام الشئون المالية والإدارية
م / مصطفى عبد الجواد

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

مدير اعمال المشروع
م/ اسماء علي

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / اسلام محمد

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب الترانس كونسلتنج

مهندس المكتب الفني والاستشارى
مكتب التواصل كونسلتنج
مشروع القطار السريع - الخط الأول

استشاري المساحة
مكتب XYZ

مكتب عادل جمال حامد راضي
المقاول المنفذ

10 / 10 سنة 2023

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (363 / 2023 / 2024)
بتاريخ : 12 / 9 / 2023

مع مكتب عادل جمال حامد راضى

	قرش	جنيه
بدل الاعمال التى تمت الان		٦٥٨٤٨٥
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		٦١١٨٠١٦٩٨٠
مستحق صرفه		٢٣٣٥١
الاستقطاعات		٤٦٤٨٣٤
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه