عقد ٧٥ ج /٢١/٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة)فى المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٥٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدى الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحى بالكم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول
(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ الفتح الفنى للعملية ٢٠٢١-٧-٦
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جارى٧عن الفترة من ٢٠٢٣-١٠-٣٠حتى ٢٠٢٣-١١-٣٠

بيانات التعاقد					بيانات المستخلص								معادلة فتون (م)						قيمة التعويض
بيان البند	الوحدة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	رقم المستخل ص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المده	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	أ	ك معاملات الفتح الفنى	ع تاريخ الفتح الفنى	ع١ الرقم القياس عند كل شهر من المستخلص	ت١	ف	
سطح أعمال حفر وردم لزوم التسويات وفق الخطوط والمناسيب والأبعاد والأعماق الموضحة فى الرسومات بالإضافة إلى تنظيف وإزالة جميع نفايات والعوائق عن أسطح المواقع المراد إجراء الحفر فيها وحفر جميع أنواع التربة أيا كانت طبيعتها حسب المطلوب لإنجاز الأعمال.	م٢	١٤	سولار	١٠	سبتمبر	٢	٣٢	٢,٧٥١,٣٩	٠,٠٦٣	١٧١,٩٦	٢,٤٠٧	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١١٥,٤٠٢
					اكتوبر	٣٠	٣٢	٢,٧٥١,٣٩	٠,٩٣٨	٢,٥٧٩,٤٣	٣٦,١١٢	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٧٣١,٠٢٥
ب اعمال ردم لتنفيذ جسور التوجيه بأتربة صالحة مع الترطيب و التسوية و الدمك على طبقات بسمك لا يزيد عن ٣٠ سم للطبقة الواحدة و حتى لى ٩٥% من الكثافة الجافة القصوي و طبقا للمنسوب التصميمي لاعمال الاتربة بكامل عرض و طول و ميول القطاعات المطلوب ردمها وطبقا لمواصفات الفنية و اللوحات التصميمية و تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	م٣	١٥٠	سولار	١٠	سبتمبر	٢	٣٢	٢١,٦١	٠,٠٦٣	١,٣٥	٢٠٣	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٩,٧١١
					اكتوبر	٣٠	٣٢	٢١,٦١	٠,٩٣٨	٢٠,٢٦	٣,٠٣٩	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٤٥,٦٧٠
وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للبرابخ والفتة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط و ات و اللوحات و جداول تزيد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٢٣٠٠٠	سولار	١٠	سبتمبر	١٣	٤٢	٠,٣٠	٠,٣١٠	٠,٠٩	٢,١٣٦	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٧٦,٧٨١
					اكتوبر	٢٩	٤٢	٠,٣٠	٠,٦٩٠	٠,٢١	٤,٧٦٤	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	٢١٧,٧٩٢
			حديد		سبتمبر	١٣	٤٢	٠,٣٠	٠,٣١٠	٠,٠٩	٢,١٣٦	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٣٣١,٨٠٠	٩١٣,٦٠٠	٢,١٤٠	١,١٤٠	٢٤٣٤,١٨٦
					اكتوبر	٢٩	٤٢	٠,٣٠	٠,٦٩٠	٠,٢١	٤,٧٦٤	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٣٣١,٨٠٠	٩٩٨,٥٠٠	٢,٣٠٦	١,٣٠٦	٦٢٢٢,٥٠٥
اجمالي اعمال رفع كفاءة عدد (٧) مواقع بطريق السويس /القاهرة لحمايتها من اخطار السيول ورصف مدخل ومخارج بنزينة وطنية																		٥٢١٤٧,٣٣٥
الاجمالى العام																		[illegible]

١٢٢٢٠٦٢,-

راجع

مهندس الهيئة
م/شريف صدقى

فروق من ١٠٠٨ ختامي ٢١٠٤٨١٢,٩٠

الإستقطاعات

دمغات ٧١٢٦٤,—

ت.م.ا ٢٩٥٦٩,٦٥

١٠٠٩٢٢,٦٥

→ ٢٠٠٢٨٨٠,٢٥

للشركة ٢٨٠٢٠٦٧,٢٥

ضريبة ١٤٧٨٤٨,٢٠

تأمينات السويس ٥٢٩٦٤,٦٠