رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	السابق إجراءه	ما تم خلال هذه المدة	الأعمال الجارية حتى الآن	نهائي	جملة حتى الآن جنيه	جنيه	جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب رفع الأتربة والمخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية	١٢٠,٠٠	م٣	٢٦٩٧	٠	٢٦٩٧		٣٢٣٦٤٠,٠٠		٣٢٣٦٤٠	
٢	بالمتر المسطح تكسير وإزالة مسطحات اسفلتية باي سمك	٥٠,٠٠	م٢	٢٦٥٥٢	٠	٢٦٥٥٢		١٣٢٧٦٠٠,٠٠		١٣٢٧٦٠٠	* المهندسون والمشرفون متواجدون
٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة للاجزاء التالفة	٣٠٠,٠٠	م٣	٢٧٤	١٢٦٧	١٥٤١		٤٦٢٣٠٠,٠٠		٤٦٢٣٠٠	* تجهيزات الموقع موجوده
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية للارصفة والجزر	١٠٠,٠٠	م٣	٥٨	٠	٥٨		٥٨٠٠,٠٠		٥٨٠٠	* التقارير الأسبوعيه موجوده
٦	بالمتر المكعب اعمال حفر في أي نوع من انواع التربة ونزح المياه	٧٠,٠٠	م٣	٥٥٢	٠	٥٥٢		٣٨٦٤٠,٠٠		٣٨٦٤٠	* العمال متواجدون
٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للأساسات	١٥٠٠,٠٠	م٣	٥٣	٠	٥٣		٧٩٥٠٠,٠٠		٧٩٥٠٠	* الأفتات موجوده
٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للأرصفة أو الجزر	١٦٠٠,٠٠	م٣	١٠٥	٥١	١٥٦		٢٤٩٦٠٠,٠٠		٢٤٩٦٠٠	* وثيقة التأمين موجودة
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	١٦٥٠,٠٠	م٣	٢٦	٠	٢٦		٤٢٩٠٠,٠٠		٤٢٩٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء المنهارة من الجزء العلوي للكباري	٢٩٠٠,٠٠	م٣	٢٦٠	٢٩	٢٨٩		٨٣٨١٠٠,٠٠		٨٣٨١٠٠	
١٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد - السملات - الخ)	٢٢٠٠,٠٠	م٣	١٠٣	١١	١١٤		٢٥٠٨٠٠,٠٠		٢٥٠٨٠٠	
١٤	بالمتر المسطح عمل قمصان من الخرسانة المسلحة للاعمدة والكمر الرئيسي والثانوي										
	١- بالبر	٩٠٠,٠٠	م٢	٥٥٦	٠	٥٥٦		٥٠٠٤٠٠,٠٠		٥٠٠٤٠٠	
١٥	بالمتر المسطح تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete										
	١- بالبر	٤٥٠,٠٠	م٢	٣٣١٩	٣١٥	٣٦٣٤		١٦٣٥٣٠٠,٠٠		١٦٣٥٣٠٠	
	٢- بالمجرى المائي	٦٠٠,٠٠	م٢	٨٨٩	٠	٨٨٩		٥٣٣٤٠٠,٠٠		٥٣٣٤٠٠	
١٨	بالمتر المسطح معالجة واصلاح الشروخ الشعرية بالدهان او بالرش بمادة ايبوكسية	١٠٠٠,٠٠	م٢	١٠٠	٠	١٠٠		١٠٠٠٠٠,٠٠		١٠٠٠٠٠	
١٩	بالطن توريد وتركيب صلب تسليح (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة	٢٥٠٠٠,٠٠	طن	٤٠٤	٥٤	٤٥٨		١١٤٥٠٠٠٠,٠٠		١١٤٥٠٠٠٠	
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير معدنية (صلب ٣٧) بنفس القطاعات القديمة	٦٠٠,٠٠	م ط	٦٧	٠	٦٧		٤٠٢٠٠,٠٠		٤٠٢٠٠	
٢٥	بالطن توريد وتركيب درابزين معدني (صلب ٣٧) بنفس القطاعات المركبة	٣٨٠٠٠,٠٠	طن	١٠	٠	١٠		٣٨٠٠٠٠,٠٠		٣٨٠٠٠٠	
٢٦	بالمتر الطولي استعدال درابزين من أي نوع واعادته لوضعه الطبيعي	١٢٠٠,٠٠	م ط	٣٤٦	٠	٣٤٦		٤١٥٢٠٠,٠٠		٤١٥٢٠٠	
٢٨	بالعدد توريد وتركيب كراسي من النيوبرين المسلح بالحمولات الآتية:										
	٣- بالعدد كرسي ارتكاز حمولة ١١٠طن	١٨٠٠٠,٠٠	عدد	٣٦	٠	٣٦		٦٤٨٠٠٠,٠٠		٦٤٨٠٠٠	
٣٠	بالعدد مراشمة ودهان الركائز الحديدية (Cast Steel 55) بمادة ايبوكسية مقاومة للصدأ	٢٥٠٠,٠٠	عدد	١٨	٠	١٨		٤٥٠٠٠,٠٠		٤٥٠٠٠	
٣٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب وعمل فواصل التمدد الانشائية للانواع الآتية:										
	١- فاصل تمدد بيتوميني therma joint بحركة ± ٣سم	٣٦٠٠,٠٠	م ط	٤٤٢	٧٢	٥١٤		١٨٥٠٤٠٠,٠٠		١٨٥٠٤٠٠	
٣٩	بالمتر المسطح عمل خرسانة اسفلتية على السطح للكوبري او لمداخله بسمك ١٠سم	٤٢٠,٠٠	م٢	٢٠٤٩٣	٠	٢٠٤٩٣		٨٦٠٧٠٦٠,٠٠		٨٦٠٧٠٦٠	
٤٠	بالمتر المسطح عمل خرسانة اسفلتية على السطح للمداخل بسمك ١٨ سم	٧٤٠,٠٠	م٢	٣٤	٠	٣٤		٢٥١٦٠,٠٠		٢٥١٦٠	
٤١	بالمتر المكعب توريد وعمل ترميمات لضبط مناسيب الكوبري ومداخله من الخرسانة الاسفلتية	٢٠٠٠,٠٠	م٣	١١٩	٠	١١٩		٢٣٨٠٠٠,٠٠		٢٣٨٠٠٠	
٤٢	بالمتر المكعب عمل طبقة اساس من احجار جيرية ناتج الكسارات بالسمك المطلوب	٣٤٠,٠٠	م٣	١٩٠	١٠٢	٢٩٢		٩٩٢٨٠,٠٠		٩٩٢٨٠	
٤٣	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي او حوائط من الدبش	٤٥٠,٠٠	م٣	١٥	٠	١٥		٦٧٥٠,٠٠		٦٧٥٠	
٤٥	بالمتر المسطح توريد وعمل لحمة غاطسة او بارزة للتبليط الموجود بمونة الاسمنت	١١٠,٠٠	م٢	١٣٦٦٣	٠	١٣٦٦٣		١٥٠٢٩٣٠,٠٠		١٥٠٢٩٣٠	
٤٨	بالمتر المسطح مراشمة ودهان القطاعات المعدنية	٣٨٠,٠٠	م٢	١٤٣٧٩	١٥٠٠	١٥٨٧٩		٦٠٣٤٠٢٠,٠٠		٦٠٣٤٠٢٠	
٤٩	بالمتر الطولي مراشمة ودهان درابزين (أي نوع) لجسم الكوبري	٤٠٠,٠٠	م ط	٧٧٧٩	٣٨	٧٨١٧		٣١٢٦٨٠٠,٠٠		٣١٢٦٨٠٠	
٥٠	بالمتر المسطح دهان سطح الخرسانة المسلحة لجسم الكوبري بمادة مقاومة للرطوبة	١١٠,٠٠	م٢	٢٤٤٩٥	٠	٢٤٤٩٥		٢٦٩٤٤٥٠,٠٠		٢٦٩٤٤٥٠	
٥١	بالمتر الطولي دهان درابزين (أي نوع) لجسم الكوبري	١٥٠,٠٠	م ط	٥٦٠	٠	٥٦٠		٨٤٠٠٠,٠٠		٨٤٠٠٠	
٥٢	بالمتر الطولي مراشمة ودهان مواسير معدنية لدرابزين المداخل (عدد ٣ مواسير)	١٥٠,٠٠	م ط	٤٤١	٠	٤٤١		٦٦,١٥٠,٠٠		٦٦١٥٠	
٥٣	بالمتر الطولي دهان بردورات الكباري وجهين لاكيه مقاومة للعوامل الجوية	٦٠,٠٠	م ط	٨٧٥٠	٠	٨٧٥٠		٥٢٥,٠٠٠,٠٠	٢٦٢,٥٠٠,٠٠	٢٦٢٥٠٠	إستقطاع ٥٠% لحين فو الأعمال
٥٤	بالمتر المكعب توريد وبناء مباني من الطوب الطفلي سمك طوبة فاكثر	١٥٠٠,٠٠	م٣	٢٢	٠	٢٢		٣٣٠٠٠,٠٠		٣٣٠٠٠	
٥٥	بالمتر المسطح بياض الأجزاء الخرسانية للكباري (سقف ، كمرات،اعمدة،الخ)										
	سمك ٦ سم	١٤٠,٠٠	م٢	٦١١٠	١٢٠	٦٢٣٠		٨٧٢٢٠٠,٠٠		٨٧٢٢٠٠	
٦٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب حواجز معدنية للمداخل guard rail بسمك ٤,٥ مم	٢٢٠٠,٠٠	م ط	١٠٨	٠	١٠٨		٢٣٧٦٠٠,٠٠		٢٣٧٦٠٠	
٧٢	بالعدد تخريم وتزريع أشاير حديد تسليح بأي قطر	٦٠,٠٠	عدد	٧٣٠١	٢٠٥٠	٩٣٥١		٥٦١٠٦٠,٠٠		٥٦١٠٦٠	
٧٣	بالعدد نقل وتركيب عواكس صاج يتم استلامها من مصنع العلامات المرورية بالهيئة	١٥٠,٠٠	عدد	٢٧٢	٠	٢٧٢		٤٠٨٠٠,٠٠		٤٠٨٠٠	
٧٤	بالعدد عمل اختبارات (Core test) القالب الخرساني لعناصر الكباري الخرسانية	٦٠٠٠,٠٠	عدد	٤٧	٦	٥٣		٣١٨٠٠٠,٠٠		٣١٨٠٠٠	
	اعمال الكهرباء										
٧٥	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية بدرجة حماية IP54 عدد ١ مفتاح رئيسي ٢٠٠ A	٤٥٠٠٠,٠٠	عدد	١	٠	١		٤٥٠٠٠,٠٠		٤٥٠٠٠	
٨١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل نحاس ثيرموبلاستيك قطاع ٢×٣ مم٢ نحاس ثرمو	١٤٠,٠٠	م ط	١٣٦٠	٠	١٣٦٠		١٩٠٤٠٠,٠٠		١٩٠٤٠٠	
٨٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع ٣×٥٠ مم٢ الومنيوم مسلح	٣٢٠,٠٠	م ط	٢٢٠	٠	٢٢٠		٧٠٤٠٠,٠٠		٧٠٤٠٠	
٨٩	بالعدد نقل وفك الأعمدة القديمة ونقلها الى مخازن الهيئة	٢٠٠٠,٠٠	عدد	٢٨	٠	٢٨		٥٦٠٠٠,٠٠		٥٦٠٠٠	
٩٢	بالعدد كالبند السابق ولكن الكشاف ١٠٠ وات LED.	٤٠٠٠,٠٠	عدد	٤٣٣	١-	٤٣٢		١٧٢٨٠٠٠,٠٠		١٧٢٨٠٠٠	
١٠٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار عامود إنارة من الحديد المجلفن بارتفاع ١٠ متر	١٢٠٠٠,٠٠	عدد	٩	٠	٩		١٠٨٠٠٠,٠٠		١٠٨٠٠٠	
١٠٣	بالعدد مراشمة ودهان عامود الإنارة بوية الهمرتش وتغيير التالف من باب العامود	٩٥٠,٠٠	عدد	٢٠٢	٠	٢٠٢		١٩١٩٠٠,٠٠		١٩١٩٠٠	
١٠٦	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احلال للمداخل بطبقة من السن والرمل بنسبة ١:٢	٣٤٠,٠٠	م٣	٢٧٥	٠	٢٧٥		٩٣٥٠٠,٠٠		٩٣٥٠٠	
	بنود مستحدثه (خارج المقايسة)										
١	بالمتر الطولي توريد و تركيب درج جرانيت جندولا رمادي و محمل على البند تلابيس الوزر	١١٠٠,٠٠	م٢	٣٢٦	٠	٣٢٦		٣٥٨٦٠٠,٠٠		٣٥٨٦٠٠	
٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب ترابيع جرانيت جندولا رمادي و محمل على البند الوزر	١٧٠٠,٠٠	م ط	١٥٠	٠	١٥٠		٢٥٥٠٠٠,٠٠		٢٥٥٠٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب بالمجرى المائي	٥٦٠٠,٠٠	م٣	٢٦٦	٠	٢٦٦		١٤٨٩٦٠٠,٠٠		١٤٨٩٦٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه البلاطات العلويه اعلي الكمرات سابقه الصب	٤٠٥٠,٠٠	م٣	٢٢٤	٠	٢٢٤		٩٠٧٢٠٠,٠٠		٩٠٧٢٠٠	
٥	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أسس إلكيريك ملائمة للنفاذية أ- بالبر	١٤٠,٠٠	م٢	٩٤١٨	١٠٠	٩٥١٨		١٣٣٢٥٢٠,٠٠		١٣٣٢٥٢٠	
٦	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أسس إلكيريك ملائمة للنفاذية ب- بالمجرى المائي	١٦٠,٠٠	م٢	١٣٣٨	٠	١٣٣٨		٢١٤٠٨٠,٠٠		٢١٤٠٨٠	
٧	بالمتر المسطح صلب الجزء العلوي للكوبري (كمرات - بلاطات) باستخدام الشدات المعدنية	٢٤٠,٠٠	م٢	٢٩٥٦	٠	٢٩٥٦		٧٠٩٤٤٠,٠٠		٧٠٩٤٤٠	
٨	بالمقطوعية / رفع وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب لعدد (١٨) كمره باستخدام أوناش خاصة	٨٨٠٠٠٠,٠٠	مقطوعية	١	٠	١		٨٨٠٠٠٠,٠٠		٨٨٠٠٠٠	
٩	بالمتر الطولي / توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ١×٢٥ مم الومنيوم هوائي	١٢٠,٠٠	م ط	٣٧١٦٤	٠	٣٧١٦٤		٤٤٥٩٦٨٠,٠٠		٤٤٥٩٦٨٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي المصبوبة في الموقع cast in situe	٣٥٥٠,٠٠	م٣	٦٧٨	٧٤	٧٥٢		٢٦٦٩٦٠٠,٠٠		٢٦٦٩٦٠٠	
١١	علاوة استخدام مادة سيلكا فيوم طبقاً للخلطة التصميمية	١٧,٧٥	كجم	٢٠٣٤٨	٢٢٣٠	٢٢٥٧٨		٤٠٠٧٥٩,٥٠		٤٠٠٧٥٩,٥	
١٢	بالمتر المسطح صنفرة ومراشمة ودهان حديد التسليح الناتج عن تكسير البلاطات العلوية لاعادة الصب عليه	٤٠٠,٠٠	م٢	٤٨١	٦٥٤	١١٣٥		٤٥٤٠٠٠,٠٠		٤٥٤٠٠٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين حمولة من ١٨١طن حتى ٢٥٠طن بجوايط	٤١٨٠٠,٠٠	عدد	٠	٤	٤		١٦٧٢٠٠,٠٠		١٦٧٢٠٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب Neoprene Pads من النوع الغير مسلح	٢٧٥٠,٠٠	عدد	٠	٢١	٢١		٥٧٧٥٠,٠٠		٥٧٧٥٠	
	البنود الزائده عن كمية ١٢٥% من كمية التعاقد										
١	بالمتر المكعب رفع الأتربة والمخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية	٢٠,٠٠	م٣	٠	٢٣٢٢	٢٣٢٢		٤٦٤٤٠,٠٠		٤٦٤٤٠	
٢	بالمتر المسطح تكسير وإزالة مسطحات اسفلتية باي سمك	٢٠,٠٠	م٢	٠	١٤٠٥٢	١٤٠٥٢		٢٨١٠٤٠,٠٠		٢٨١٠٤٠	
١٤	بالمتر المسطح عمل قمصان من الخرسانة المسلحة للاعمدة والكمر الرئيسي والثانوي										
	١- بالبر	١٠٠,٠٠	م٢	٠	٤٣١	٤٣١		٤٣١٠٠,٠٠		٤٣١٠٠	
١٥	بالمتر المسطح تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete										
	١- بالبر	٢٥٠,٠٠	م٢	٠	١٧٥٩	١٧٥٩		٤٣٩٧٥٠,٠٠		٤٣٩٧٥٠	
٣٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب وعمل فواصل التمدد الانشائية للانواع الآتية:										
	١- فاصل تمدد بيتوميني therma joint بحركة ± ٣سم	٢٢٠٠,٠٠	م ط	٠	١٤	١٤		٣٠٨٠٠,٠٠		٣٠٨٠٠	
٣٩	بالمتر المسطح عمل خرسانة اسفلتية على السطح للكوبري او لمداخله بسمك ١٠سم	٢٠٠,٠٠	م٢	٠	٧٩٩٣	٧٩٩٣		١٥٩٨٦٠٠,٠٠		١٥٩٨٦٠٠	
٤٥	بالمتر المسطح توريد وعمل لحمة غاطسة او بارزة للتبليط الموجود بمونة الاسمنت	٤٠,٠٠	م٢	٠	١١١٦٣	١١١٦٣		٤٤٦٥٢٠,٠٠		٤٤٦٥٢٠	
٤٨	بالمتر المسطح مراشمة ودهان القطاعات المعدنية	١٠٠,٠٠	م٢	٠	٩١٢٩	٩١٢٩		٩١٢٩٠٠,٠٠		٩١٢٩٠٠	
٥٠	بالمتر المسطح دهان سطح الخرسانة المسلحة لجسم الكوبري بمادة مقاومة للرطوبة	١٠,٠٠	م٢	٠	١١٩٩٥	١١٩٩٥		١١٩٩٥٠,٠٠		١١٩٩٥٠	
٥٢	بالمتر الطولي مراشمة ودهان مواسير معدنية لدرابزين المداخل (عدد ٣ مواسير)	٧٠,٠٠	م ط	٠	٣١٦	٣١٦		٢٢,١٢٠,٠٠		٢٢١٢٠	
٥٣	بالمتر الطولي دهان بردورات الكباري وجهين لاكيه مقاومة للعوامل الجوية	٣٠,٠٠	م ط	٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠		٧٥,٠٠٠,٠٠	٣٧,٥٠٠,٠٠	٣٧٥٠٠	إستقطاع ٥٠% لحين فو الأعمال
٥٥	بالمتر المسطح بياض الأجزاء الخرسانية للكباري (سقف ، كمرات،اعمدة،الخ)										
	سمك ٦ سم	٩٠,٠٠	م٢	٠	٥٦٠٥	٥٦٠٥		٥٠٤٤٥٠,٠٠		٥٠٤٤٥٠	
٧٢	بالعدد تخريم وتزريع أشاير حديد تسليح بأي قطر	٤٥,٠٠	عدد	٠	٣١٠١	٣١٠١		١٣٩٥٤٥,٠٠		١٣٩٥٤٥	
٨٩	بالعدد نقل وفك الأعمدة القديمة ونقلها الى مخازن الهيئة	٢٠٠٠,٠٠	عدد	٠	١٥	١٥		٣٠٠٠٠,٠٠		٣٠٠٠٠	
٩٢	بالعدد كالبند السابق ولكن الكشاف ١٠٠ وات LED.	٥٩٥٠,٠٠	عدد	٠	١٨٢	١٨٢		١٠٨٢٩٠٠,٠٠		١٠٨٢٩٠٠	
١٠٣	بالعدد مراشمة ودهان عامود الانارة بوية الهمرتش وتغيير التالف من باب العامود	١٥٠,٠٠	عدد	٠	٧٧	٧٧		١١٥٥٠,٠٠		١١٥٥٠	
مستحدث٧	بالمتر المسطح صلب الجزء العلوي للكوبري (كمرات - بلاطات) باستخدام الشدات المعدنية	٢٦٠,٠٠	م٢	٠	٤٥٦	٤٥٦		١١٨٥٦٠,٠٠		١١٨٥٦٠	
	تشوينات										
١٩	بالطن توريد وتركيب صلب تسليح (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة	٢٥٠٠٠,٠٠	طن	١٠٠	٢٠	١٢٠		٣٠٠٠٠٠٠,٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠٠٠	إستقطاع ٤٠% لحين فو الأعمال
	إجمالي المستخلص							٧٢,٠٨١,٠١٤,٥٠	١٥٠٠٠٠٠	٧٠,٥٨١,٠١٤,٥٠	
	قيمة المستخلص السابق									٥٩,٨٣٨,٥٧٣,٠٠	
	صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق									١٠,٧٤٢,٤٤١,٥٠	

ملاحظات (تابع):

يتم خصم حق إنتفاع و تحميل و نقل حديد خرده ناتج عن تكسير و إزالة
كوبري قناة سوريجيان على طريق الساحلي الدولي
إتجاه دمياط و كل ما يلزم لتهو العمل كاملا (البواكي الملاحية)
يتم خصم حق إنتفاع و تحميل و نقل حديد خرده ناتج عن تكسير و إزالة
كوبري السيالة و كوبري أولاد حمام على طريق الساحلي الدولي
إتجاه دمياط و كل ما يلزم لتهو العمل كاملا (البواكي الملاحية)
بقيمة ١٤٢٤١٧٠ (مليون و أربعمائه و أربعه و عشرون ألفا ومائة
تعليه ٦٥٠٠٠٠ (ستمائه و خمسون ألفا) لحين الإنتهاء من التفاوض على
الإنتفاع بحديد التسليح الناتج من تكسير الأتي بإتجاه دمياط :-
١- الوبيات و السفلية لكوبري السياله بالغطاء الصندوقي
٢- الفاصل الثاني بكوبري أولاد حمام
٣- عدد (٤) بلاطات إنتقالية بكوبري قناة سوريجيان و السيالة

قرش جنيه

المهندس :: [signature]

روجع فوجد على صحة — مدير المناطق الكباري [signature]

مدير الأعمال [signature]

تحريرا في .... سنة ٢٠٢

قرش جنيه

قر بصحة ذلك — المقاول : عماد [signature]

تحريرا في .... سنة ٢٠٢

نقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بعاليه وقدرها .... تبين مرتباتها المقاول

المحاسب ....

يدفع الى المقاول .... على الحساب / نهائي

ملاحظة الفئات .... غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من ....

يعتمد

مدير عام المشروعات

محمود حسين عطية

([signature])

رئيس الإدارة المركزيه للمنطقة الثانيه بالإسماعيليه

م / بدر عبدالتواب بدر

([signature])

تحريرا في .... سنة ٢٠٢

تحريرا في .... سنة ٢٠٢

تحريرا في .... سنة ٢٠٢

اجمالي الاعمال ٧٠٥٨١٠١٥

الباقي ٥٩٨٣٨٥٧٢

١٠٧٤٢٤٤٢

الاستقطاعات ٢٩٤٤٥٣٩

ضمان اعمال ٥٢٢١٢٢

دمغات ٢٤٥٩٣٨

ض.ت.ص ١٠٢٣٠٩

تحليه لجس النقاوض لكامل حقه انتفاع وحديد التصليح الدكيز باذجاه وسط ٦٥٠٠٠٠

خصم حقه انتفاع حديد خردة كوبرك السيالة واوصاف ١٤٢٤١٧٠

اوامر الدفع ٧٧٩٧٩٠٣

ض ٥١١٥٤٥

تامينات الاساسيه ٣٧٣٤٢٨

للشركة ٦٩١٢٩٣٠