الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء
ملف رقم : / /

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد ....

بخصوص : عملية انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقه الحاديه عشر بالسويس

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جارى رقم (١) للعملية عاليه .

باجمالى قيمة المستخلص : ١,٩١٣,٩٠٠ جنيها مصريا (فقط وقدره واحد مليون وتسعمائة وثلاثة عشر ألفا وتسعمائة جنيها مصريا لا غير).

وذلك حتى تاريخ : ٨/ ١٠ /٢٠٢٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحـــريراً فى : ٨ / ١٠/ ٢٠٢٤

عدد المرفقات : ( )
محضر استلام موقع
بيان أعمال

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

احمد الطحان

استمارة الاعتماد الصرف

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المنطقة الخامسة عشر - جنوب سيناء

المبلغ المستحق إلى : شركة تبارك للمقاولات العمومية

بموجب { الطلبات طيه ، أو : مستخلص جاري (١) لعملية تنفيذ وانشاء الدور الثاني وتشطيب الواجهات للدوريين ضمن أعمال انشاء مبنى المنطقة الخامسة عشر بالسويس

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : _____
{ شيك على البنك المركزي فى : _____

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة تبارك للمقاولات العمومية

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : _____

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٩١٣٩٠	-
	الجملة		

كتب المراجعة _____

رئيس القسم _____

٢٠٢ _____

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة _____

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم							عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم						
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
مستخلص جاري (١) لعملية تنفيذ وانشاء الدور الثاني وتشطيب الواجهات للدوريين ضمن أعمال انشاء مبنى المنطقة الخامسة عشر بالسويس. (٢٧٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) عقد رقم	-	١٩١٣٩٠					
إجمالى الأصل							
بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه					
رسم الدمغة							
صافي القيمة المطلوب صرفها							

عادى		إضافى		دمغة توقيع
قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
—	—	—	—	—

علامة

فى ـــــ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى _____ / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع فى ـــــ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

فى ـــــ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____
إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك / إذن صرف _____
إمضاء طالب أو كاتب التصدير

فى ـــــ سنة ٢٠٢

عملية انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق و الكباري المنطقة الحادية عشر – السويس

بيان اعمال (١)

رقم البند	بيان الاعمال	كمية الحصر	كمية المستخلص	نسبة الصرف %
الاعمال الاعتياديه				
١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الفرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٨٦,٤٨	٨٥,٠٠	%٩٨,٢٩
٦	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقابل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائيه طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٣,٠٧	٢٢,٠٠	%٩٥,٣٤
٧	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقابل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائيه طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٨,٠٨	٣٥,٠٠	%٩١,٩١
٨	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقابل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائيه طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٣,٥٣	٣٢,٠٠	%٩٥,٤٤
٩	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقابل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائيه طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٦,١٧	٢٥,٠٠	%٩٥,٥٣
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من ماده أسمانتيه سيكا ١٠٧ توب سيل او ما يماثلها وجهين والبند يشمل التوريد والعمل والعزل وطبقة اللياسة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٨٦	٢٥,٠٠	%٩٣,٠٦
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخليه وبعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ والفئة تشمل الشبك في اماكن الاتصال بالعناصر الانشائية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٦١٤,٩٧	٤٥٠,٠٠	%٧٣
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول كريتال للابواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات والكوالين والتثبيت طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف .	٩٩٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	%٩١
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب أبواب خشبية كبس او حشوات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكي وسؤاسات من الخشب الموسكي مقاس ١,٥"×٢" وحلق مقاس حتي ٣"×٧" وكبس قشرة ارو علي MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقاً للعينة المعتمدة وقشاط من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر بعرض حتى ٧سم والدهان باللون المطلوب والقياس على الطبيعه بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل إنخاذ كافه ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٣٨,٠٦	٣٧,٠٠	%٩٧,٢
٣٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك و ابواب من قطاعات الالومنيوم PS الثقيلة المدهون الكتروستاتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الاكسسوار وضلفه سلك والاكر والكوالين و لزوم التثبيت و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	٢٣,٦٤	٢٣,٠٠	%٩٧,٣
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين قطر ٣٢ مم من اجود الأنواع (B.R أو الشريف او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٦,٢٠	٦,٠٠	%٩٧
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ١ " بسمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسيروكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٢٣,٢٩	٢١٠,٠٠	%٩٤
٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٢ " بسمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسيروكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦,٩٠	٦,٠٠	%٨٧
٣٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٤ " بسمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٣,٨٠	٢٢,٠٠	%٩٧

عملية انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق و الكباري المنطقة الحادية عشر – السويس

بيان اعمال (١)

اعمال الكهرباء				
٧	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائره انارة شامل سلك سويدي اصلي٢* ٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	٩٠,٠٠	٨٥,٠٠	%٩٤
٩	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي٢* ٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	٨,٠٠	٧,٠٠	%٨٨
١٠	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة قوى شامل سلك سويدي اصلي ٢* ٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	٦٩,٠٠	٦٥,٠٠	%٩٤
١١	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	٧,٠٠	٦,٠٠	%٨٦
١٢	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٢* ٦ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	١٠,٠٠	٩,٠٠	%٩٠
١٣	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سخان ٣ فاز شامل سلك سويدي اصلي ٤*٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	٢,٠٠	٢,٠٠	%١٠٠
١٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	١٦,٠٠	١٠,٠٠	%٦٣
١٥	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج دانا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	١٦,٠٠	١٥,٠٠	%٩٤
١٦	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ستالايت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	٨,٠٠	٧,٠٠	%٨٨
١٧	بالعدد توريد و تركيب بريزة معلومات من أجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و ذلك طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	١١,٠٠	١٠,٠٠	%٩١
١٨	بالعدد توريد و تركيب بريزة تليفون من أجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع السلك ١ جوز × ٠,٦ نحاس مقصدر و ذلك طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	١٢,٠٠	١٢,٠٠	%١٠٠
١٩	بالعدد توريد و تركيب بريزة تلفزيون من أجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و ذلك طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	٨,٠٠	٨,٠٠	%١٠٠
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح بتشينو ٢×٣٦ أمبير من أجود الأنواع البند يشمل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٨,٠٠	١٨,٠٠	%١٠٠
٢٢	بالعدد توريد وتركيب زر جرس والبند يشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٩,٠٠	٩,٠٠	%١٠٠
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب الاطوال الزائدة من المواسير الفربون لزوم الربط بين الوحدات الداخلية والخارجية معزولة باقطار مختلفة طبقا لقدرة كل جهاز و طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	١٤٥,٤٨	١٤٠,٠٠	%٩٦,٢

/ ٢٠٢٤

مهندس الشركه

مهندس /

نادر مصطفى

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

محمد سامي

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)
وزارة النقل

TABARK

محضر إستلام موقع

إيماءا إلي العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦) المؤرخ في ٢٠٢٤/٩/١٦ م

لعملية : اعمال انشاء الدور الثاني وتشطيب الوجهات للدورين ضمن عملية انشاء مبني المنطقة الحادي عشر بالسويس

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٤ و بحضور كلا من :

١. المهندس / محمد سامي عياد — مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري .
٢. المهندس / نادر مصطفي حسين — مدير مشروعات شركة تبارك للمقاولات العمومية .

بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

وأقفل المحضر علي ذلك ،،،

التوقيعات :

٢- المهندس / نادر مصطفي حسين

١- المهندس / محمد سامي عياد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء
ملف رقم : / /

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد .....

بخصوص عملية : أعمال انشاء الدور الثاني وتشطيب الواجهات للدورين وأعمدة وسقف الدور الثالث ضمن أعمال انشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعاليه نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتي: -

- السيارات طبقاً لإفادة إدارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة.
- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتي تاريخه.
- تقوم الشركة بتوريد عدد (١٧) كرتونة ورق A4 الى الادارة العامة للمعلومات (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : / ١٠/ ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ( )

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ أحمد الطحـــــان

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
رئيس مجلس الإدارة

أمر إسناد
======

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة تبارك للمقاولات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٧٦ /٢٠٢٤/٢٠٢٥) المؤرخ في ١٦ / ٩ /٢٠٢٤ بمبلغ ٤,٩٧٧,٠٤٨ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وتسعمائة سبعة وسبعون ألف وثمانية وأربعون جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية " أعمال إنشاء الدور الثاني وتشطيب الواجهات للدورين وأعمدة وسقف الدور الثالث ضمن أعمال إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس " (بالأمر المباشر) .

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط و مواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وسيتولى (المنطقة الحادية عشر - السويس) الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ( )
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الحادية عشر - السويس
تحية طيبة وبعد ، ، ،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط .

- برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة وموافاتنا بصورة من هذه المستندات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام , , ,

التوقيع ( )

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية

ملحق الشروط الخاصة

تقوم الشركة بتوريد عدد (١٧) كرتونة ورق A4 الى الادارة العامة للمعلومات بالهيئة و ذلك فور توقيع التعاقد وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير الورق المطلوب يتم خصم (مبلغ ٣٥٠٠٠)



الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص : عملية انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقه الحاديه عشر بالسويس

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦

نتشرف أن نرفق لسيادتكم مقايسة معدلة رقم (١) ومذكرة إيضاحية للعملية بعاليه.

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٨ /١٠/٢٠٢٤

مرفقات: عدد: ( )

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

مذكرة إيضاحية

بخصوص : عملية انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقه الحاديه عشر بالسويس

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦

- تم إسناد العملية عاليه الى شركة **تبارك للمقاولات العمومية** بموجب العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٦ بمبلغ ٤٩٧٧٠٤٨جنيهاً.
- استلام الموقع بتاريخ: ٢٠٢٤/٩/١٧.
- تم إعداد مقايسة معدلة رقم (١) للعملية عاليه بنفس قيمة إجمالي العقد الأصلي بمبلغ ٤٩٧٧٠٤٨ وذلك لتعديل كميات بعض البنود طبقاً للمتوقع تنفيذه على الطبيعة بالزيادة أو بالنقصان.

لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو الموافقة على المقايسة المعدلة رقم (١) للعملية عاليه بمبلغ ٤٩٧٧٠٤٨ جنيهاً (فقط أربعة مليون وتسعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وثمان وأربعون جنيها مصريا لا غير).

<u>والأمر مفوض لسيادتكم.</u>

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٠/٨

رئيس الادارة المركزية

مهندس/ أحمد الطحان

مقايسة معدلة

اسم العملية	
عملية انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقه الحاديه عشر بالسويس	
اسم الشركة المنفذة	شركة تبارك للمقاولات العمومية .
قيمة العملية طبقاً للتعاقد	٤٩٧٧٠٤٨ جنيه.
عقد رقم	٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦ بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٦.
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	٦ أشهر.
تاريخ بدء العملية	٢٠٢٤/٩/١٧.
تاريخ النهو الفعلي طبقاً للتعاقد	٢٠٢٥/٣/١٦.
المقايسة الواردة من	المنطقة الحاديه عشر _ جنوب سيناء.
قيمة المقايسة المعدلة	٤٩٧٧٠٤٨ جنيه.
قيمة النقص او الزيادة عن العقد الأصلي	٠ جنية.
"مبررات المقايسة المعدلة "	
- تعديل كميات الاعمال طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالزيادة والنقصان.	
مدير المشروع	مهندس / محمد سامي عياد
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود محمد أباظة.
مدير عام صيانة الكباري	مهندس / محمد كمال حسن غنيم
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية	الاستاذ / شكري فؤاد شكري
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحاديه عشر	مهندس/ احمد الطحان
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	مهندس/ ايمن متولي
مدير عام العقود والفتاوي واللوائح	الأستاذ/ تامر بدرت محمود

التوقيع ( )

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ( )

لواء مهندس / طارق عبد الجواد

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ( )

لواء مهندس / حسام الدين مصطفي

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)
وزارة النقل

مقايسه معدله (١)
اعمال انشاء الدور الثاني لمبني الهيئة العامه للطرق
والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

TABARK

البند	البيان	وحدة	كمية العقد	كمبة المعدله (١)	الفئه	اجمالى العقد	اجمالى المعدله (١)
الاعمال الانشائية							
١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل اعمال الفرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.(خمسة وسبعون متر مكعب لاغير)	م٣	٧٥	٨٦	٣,٣٩٠	٢٥٤,٢٥٠	٢٩١,٥٤٠
٢	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارصفة بسمك من (١٠سم الي ٢٠سم) بنسبة خلط ٠,٨ م٣ زلط نظيف و ٠,٤ م٣ رمل نظيف حرش علي الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقا للمواصفات والفنة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(عشر متر مكعب لاغير)	م٣	١٥	١٥	١,٩٧٥	٢٩,٦٢٥	٢٩,٦٢٥
٣	بالمتر مسطح توريد وعمل خرسانة ميول بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل السمك عند الجرجوري عن ٣ سم والبند يشمل عمل الاوتار اللازمه طبقا للمواصفات والفنة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(ستون متر مربع لاغير)	م٢	٦٠	٦٠	١٥٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
٤	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحه والفنه تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه و للرسومات المعتمده والشروط والمواصفات الفنيه وتعليمات جهاز الاشراف .(خمسة طن لا غير)	طن	٥	١	٥٥,٧٠٠	٢٧٨,٥٠٠	٥٥,٧٠٠
٥	بالمتر المسطح توريد و عمل ارضيات خرسانية مسلحة سمك ٢٥ سم ممسوسة بالهليكوبتر و حديد التسليح Ø١٢مم في الاتجاهين مع الاضافات اللازمة لتصليد السطح و البند يشمل محتوي اسمنتي ٤٠٠ كجم/م٣ وان لا تقل المقاومة المميزة عن٣٠٠ كجم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة واليافة من الفايبر بمعدل٩٠٠ مم/م٣ وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.(مائتان وستون متر مربع لاغير)	م٢	٢٦٠	١	٩٥٠	٢٤٧,٠٠٠	٩٥٠
أعمال مباني							
٦	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفنة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائيه طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(ثلاثة وخمسون متر مربع لا غير)	م٢	٥٣	٥٣	٢٩٠	١٥,٣٧٠	١٥,٣٧٠

البند	البيان	وحدة	كمية العقد	كمية المعدله (١)	الفئه	اجمالى العقد	اجمالى المعدله (١)
٧	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائيه طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(خمسة وثلاثون متر مكعب لاغير)	م٣	٣٥	٣٧	٢,٤٥٠	٨٥,٧٥٠	٩٠,٦٥٠
٨	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائيه طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(تسعة وثلاثون متر مربع لاغير)	م٢	٣٩	٣٩	٣٦٠	١٤,٠٤٠	١٤,٠٤٠
٩	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائيه طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(ثلاثون متر مربع لاغير)	م٣	٣٠	٣٠	٢,٨٥٠	٨٥,٥٠٠	٨٥,٥٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب انترلوك والبند يشمل التوريد والتركيب وطبقه رمل اسفله بسمك متوسط سم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف						
١٠-أ	(أ) سمك سم (مائة وخمسون متر مربع لاغير)	م٢	١٥٠	١٥٠	٢٦٠	٣٩,٠٠٠	٣٩,٠٠٠
١٠-ب	(ب) سمك ٨ سم (واحد متر مربع لاغير)	م٢	١	١	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠
١١	بالمتر الطولى توريد و تركيب بردورة وسط مقاس (٥٠ سم * ٣٠سم * ١٥:٢٠سم) و البند يشمل التوريد والتركيب والدهان و الكحله وعمل فرش عاديه اسفل البردوره و الخامات اللازمة للتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(خمسون متر طولي لاغير)	م.ط.	٥٠	٥٠	٢٥٠	١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠
أعمال العزل							
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من ماده اسمانتيه سيكا ١٠٧ توب سيل او ما يماثلها وجهين والبند يشمل التوريد والعمل والعزل وطبقة الليساسة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(ثلاثون متر مربع لاغير)	م٢	٣٠	٣٠	٣٥٠	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠
اعمال البياض							
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجي ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .(الف متر مربع لاغير) .	م٢	١٠٠٠	١٠٠٠	٢٣٠	٢٣٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠

البند	البيان	وحدة	كمية العقد	كمية المعدله (١)	الفئه	اجمالى العقد	اجمالى المعدله (١)
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخليه ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ والفنة تشمل الشبك في اماكن الاتصال بالعناصر الانشائية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .(تسعمائة متر مربع لاغير)	م٢	٩٠٠	٩٠٠	١٧٠	١٥٣,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠
أعمال دهانات							
١٥	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية ببوية اسمنتية من انتاج شركة جرفياتو او ما يماثلها و يشمل السقالات و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات امهندس الاشراف .(وعشرون متر مربع لاغير)	م٢	٦٢٠	٦٢٠	٢٠٠	١٢٤,٠٠٠	١٢٤,٠٠٠
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية البلاستيك علي سطح اسمنتي مخدوم (سايبس او ما يماثلها) او ما يماثلة والفنة تشمل (التجهيز + وجه برايمر ماني + ٣ سكاكين معجون + واجهين باللون المطلوب) وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف(تسعمائة متر مربع لاغير)	م٢	٩٠٠	٩٠٠	١٧٠	١٥٣,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠
أعمال الارضيات							
١٧	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليوبترا فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة . (ثلاثمائة وخمسة عشر متر مربع لاغير)	م٢	٣١٥	٣١٥	٤٤٠	١٣٨,٦٠٠	١٣٨,٦٠٠
١٨	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليوبترا او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب والسقاية والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة(مائة وثلاثون متر مربع لاغير)	م٢	١٣٠	١٣٠	٤٦٥	٦٠,٤٥٠	٦٠,٤٥٠
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونه الاسمنتيه والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف . (مائتان متر طولي لاغير)	م.ط	٢٠٠	٢٠٠	٥٥	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات بلاط موزيك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .(عشرون متر مربع لاغير)	م٢	٢٠	٢٠	٢٥٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
الاعمال المعدنية							
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول كريتال للابواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات والكوالين والتثبيت طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف (ثلاثمائة كيلو جرام لاغير)	كجم	٣٠٠	١٠٠٠	١٠٥	٣١,٥٠٠	١٠٥,٠٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح الكومات سمك مم سعودي بوند او ما يماثلاها والفنة تشمل الشاسيه الحديد والاكسسوارات والسقالات و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مائتان متر مربع لاغير)	م٢	٢٠٠	٢٠٠	٣,٢٥٠	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ واجهات structure glazing من قطاعات الاومونيوم والزجاج سمك ٨ مكون من طبقتين زجاج داخلي وخارجي لون معتم عاكس والبند يشمل جميع اكسسوارات التثبيت والقوائم والعوارض مدهونة بدهان مناسب طبقا لتعليمات مهندس الاشراف واصول الصناعة (خمسة وتشعون متر مربع لاغير)	م٢	٩٥	٩٥	٩,٢٥٠	٨٧٨,٧٥٠	٨٧٨,٧٥٠

البند	البيان	وحدة	كمية العقد	كمية المعدله (١)	الفئه	اجمالى العقد	اجمالى المعدله (١)
	أعمال ابواب و الشبابك						
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب أبواب خشبية كبس او حشوات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكي وسؤاسات من الخشب الموسكي مقاس ١,٥"×٢" وحلق مقاس حتى ٢"×٧" وكبس قشرة ارو علي MDF سمك مم بها تجاويف طبقاً للعينة المعتمدة وقشاط من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر بعرض حتى ٧سم والدهان باللون المطلوب والقياس على الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (اثنان وثلاثون متر مربع لاغير)	م٢	٣٢	٣٨	٧٠٠٠	٢٢٤٠٠٠	٢٦٦,٠٠٠
٢٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب أبواب من زجاج سيكوريت سمك ١٠مم والسعر يشمل الاكسسوار اللازم لتثبيت الزجاج شامل مكنه باب إيطالي ومقبض استانلس والسنفره و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .(عشرة متر مربع لاغير)	م٢	١٠	١٠	٦,٥٠٠	٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك و ابواب من قطاعات الالومنيوم PS الثقيلة المدهون الكتروستاتيك والسعر يشمل الزجاج مم و الاكسسوار وضلفه سلك والاكر والكوالين و لزوم التثبيت و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .(أربعة وعشرون متر مربع لاغير)	م٢	٢٤	٢٤	٥,٤٠٠	١٢٩,٦٠٠	١٢٩,٦٠٠
	أعمال السباكة						
٢٧	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع (ايديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما فرز أول بصندوق طرد واطى من الصينى و الفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذيه والصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.(بالعدد خمسة لاغير)	عدد	٥	٥	٧,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
٢٨	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطلى صينى فرز أول مقاس ٦٠و٠× و٠ علي أن يكون من أجود الأنواع (ايديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب عمود صرف وغير شامل الخلاط و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.(بالعدد اربعة لاغير)	عدد	٤	٤	٤,٤٠٠	١٧,٦٠٠	١٧,٦٠٠
٢٩	بالعدد توريد و تركيب مبوله فخار المطلى صينى فرز أول علي أن يكون من أجود الأنواع (ايديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.(بالعدد اثنان لاغير)	عدد	٢	٢	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
٣٠	بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ استانلس امن أجود الأنواع (فرانك سامي او ما يماثله) والفنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية ومواسير الصرف حتى اقرب عمود صرف غير شامل الخلاط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(بالعدد واحد لاغير)	عدد	١	١	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠

البند	البيان	وحدة	كمية العقد	كمية المعدله (١)	الفئه	اجمالى العقد	اجمالى المعدله (١)
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين قطر ٣٢ مم من اجود الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(عشرة متر طولي لاغير)	م.ط	١٠	١٠	٢٧٠	٢,٧٠٠	٢,٧٠٠
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ١ " بسمك مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسيروكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(مائتان متر طولي لاغير)	م.ط	٢٠٠	٢٢٥	١٧٠	٣٤,٠٠٠	٣٨,٢٥٠
٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٣ " بسمك مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسيروكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة متر طولي لاغير)	م.ط	٥	٧	٤٠٠	٢,٠٠٠	٢,٨٠٠
٣٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر " بسمك مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (اربعون متر طولي لاغير)	م.ط	٤٠	٤٠	٥٥٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠
٣٥	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٢٥ مم سمارت او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(بالعدد ثلاثة لاغير)	عدد	٣	٣	٥٥٥	١,٦٦٥	١,٦٦٥
٣٦	بالعدد توريد وتركيب خلاط مطبخ جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة(بالعدد واحد لاغير)	عدد	١	١	٢,٧٥٠	٢,٧٥٠	٢,٧٥٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وش جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة(بالعدد خمسة لاغير)	عدد	٥	٥	٢,٧٥٠	١٣,٧٥٠	١٣,٧٥٠
٣٨	بالعدد توريد وتركيب خلاط دش جولد بالسماعه او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة(بالعدد واحد لاغير)	عدد	١	١	٣,٣٠٠	٣,٣٠٠	٣,٣٠٠
اجمالي الاعمال الاعتيادية						٤,٠٨٦,٤٧٠	٣,٧٨٠,٣٦٠
الاعمال الكهربائية							
١	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية لكل دور من انتاج شركة ABB و البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ٢٤ مفتاح(٣٢ امبير-١٠ امبير) والقواطيع من نفس النوع و بدرجة حمايه ip 54 وصاج تخانه ١,٥ مم و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة(بالعدد واحد لاغير)	عدد	١	١	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠
٢	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ١٨ مفتاح(32 امبير-١٠ امبير) والقواطيع من نفس النوع و بدرجة حمايه ip 54 وصاج تخانه ١,٥ مم و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة(بالعدد واحد لاغير)	عدد	١	١	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قاطع (٣*٥٠+٢٥) مم٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.(واحد متر طولي لاغير)	م.ط	١	١	٦٤٠	٦٤٠	٦٤٠

البند	البيان	وحدة	كمية العقد	كمية المعدله (١)	الفئه	اجمالى العقد	اجمالى المعدله (١)
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣٥×) مم٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.(واحد متر طولي لاغير)	م.ط	١	١	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢٥×) مم٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.(واحد متر طولي لاغير)	م.ط	١	١	٥١٢	٥١٢	٥١٢
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٦×) مم٢ الومنيوم مسلح والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.(واحد متر طولي لاغير)	م.ط	١	١	٤١٦	٤١٦	٤١٦
٧	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائره انارة شامل سلك سويدي اصلي٢* ٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة.(بالعدد مائة وتسعة لاغير)	عدد	١٠٩	١٠٩	١,٣٠٠	١٤١,٧٠٠	١٤١,٧٠٠
٨	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مفتاح ديفياتير شامل سلك سويدي اصلي(٢* ٢) مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائره العموميه و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد واحد لاغير)	عدد	١	١	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠
٩	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي٢* ٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل و كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة.(بالعدد سبعون لاغير)	عدد	٧٠	٦١	١,٧٥٠	١٢٢,٥٠٠	١٠٦,٧٥٠
١٠	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة قوى شامل سلك سويدي اصلي ٢* ٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة(بالعدد خمسة عشر لاغير)	عدد	١٥	٨٠	٢,٣٠٠	٣٤,٥٠٠	١٨٤,٠٠٠
١١	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة.(بالعدد سبعة لاغير)	عدد	٧	٧	١,٣٥٠	٩,٤٥٠	٩,٤٥٠
١٢	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٢* مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة.(بالعدد عشرة لاغير)	عدد	١٠	١٠	٤,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
١٣	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سخان ٣ فاز شامل سلك سويدي اصلي ٢* مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة.(بالعدد اثنان لاغير)	عدد	٢	٢	٣,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
١٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة .(بالعدد ستة عشر لاغير)	عدد	١٦	١٦	١,٤٠٠	٢٢,٤٠٠	٢٢,٤٠٠

البند	البيان	وحدة	كمية العقد	كمية المعدله (١)	الفئه	اجمالى العقد	اجمالى المعدله (١)
١٥	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج داتا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.(بالعدد ستة عشر لاغير)	عدد	١٦	١٦	٤,٥٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠
١٦	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ستالايت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .(بالعدد ثمانية لاغير)	عدد	٨	٨	٢,٨٠٠	٢٢,٤٠٠	٢٢,٤٠٠
١٧	بالعدد توريد و تركيب بريزة معلومات من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و ذلك طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف(بالعدد ستة عشر لاغير)	عدد	١٦	١٦	٥٥٠	٨,٨٠٠	٨,٨٠٠
١٨	بالعدد توريد و تركيب بريزة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع السلك ١ جوز × ٠,٦ نحاس مقصدر و ذلك طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد ستة عشر لاغير)	عدد	١٦	١٦	٣٥٠	٥,٦٠٠	٥,٦٠٠
١٩	بالعدد توريد و تركيب بريزة تلفزيون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و ذلك طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد ثمانية لاغير)	عدد	٨	٨	٤٠٠	٣,٢٠٠	٣,٢٠٠
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح بتشينو ٢×٢٦ امبير من أجود الأنواع البند يشمل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد اربعة عشر لاغير)	عدد	١٤	١٨	٧٠٠	٩,٨٠٠	١٢,٦٠٠
٢١	بالعدد توريد وعمل غرف تفيش ٦٠ *٦٠ *٥٠ والبند يشمل الحفر والمباني والمحاره من الداخل وغطاء سمارت وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .(بالعدد اثنان لاغير)	عدد	٢	٢	٤,١٠٠	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠
٢٢	بالعدد توريد وتركيب زر جرس والبند يشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف (بالعدد عشرون لاغير)	عدد	٢٠	٢٣	٥٢٠	١٠,٤٠٠	١١,٩٦٠
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب الاطوال الزائدة من المواسير الفريون لزوم الربط بين الوحدات الداخلية والخارجية معزولة باقطار مختلفة طبقا لقدرة كل جهاز و طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف . (تسعون متر طولي لاغير)	م.ط	٩٠	١٤٦	٣,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٤٣٨,٠٠٠
اجمالي الاعمال الكهربية						٨٩٠,٥٧٨	١,١٩٦,٦٨٨
اجمالى كلى						٤,٩٧٧,٠٤٨	٤,٩٧٧,٠٤٨

/ / ٢٠٢٤

مهندس الشركه
نادر مصطفى

مدير مشروع الهيئة
مهندس /
محمد سامي

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر – جنوب سيناء)

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARBI)

إدارة : العقد رقم (٢٧٦ /٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عملية تنفيذ انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقه الحاديه عشر بالسويس

مستخلص رقم (١) جاري

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٠٨ / ١٠ /٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسه	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جاري / ختامي	قيمة الاعمال التى تمت خلال المده		اجمالى قيمة الاعمال التى تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	الاعمال الانشائيه																	
١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الا تقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كجم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الفرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٠	٢٣٩٠	م٣	٨٦,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٠٠	٨٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٨٨١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨١٥٠,٠٠	١ - يراعى تطبيق بنود التعاقد . ٢-المهندسون متواجدون. ٣-مكتب المهندسين متواجد. ٤-العلامات الارشاديه متواجده
	اعمال المباني																	
٦	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطـوب طفلي المفرغ بمونة مكونة من٣٠٠كجم اسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائيه طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٩٠	م٢	٥٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٨٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبة من الطـوب طفلي المفرغ بمونة مكونة من٣٠٠كجم اسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائيه طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٤٥٠	م٣	٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠	٣٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٧٥٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطـوب الاسمنتي بمونة مكونة من٣٠٠كجم اسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائيه طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٣٦٠	م٢	٣٩,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٠	٣٣,٠٠	جاري	٠,٠٠	١١٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٢٠,٠٠	
٩	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوبة من الطـوب الاسمنتي بمونة مكونة من٣٠٠كجم اسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائيه طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٨٥٠	م٣	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٢٥٠,٠٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب انترلوك والبند يشمل التوريد والتركيب وطبقه رمل اسفله بسمك متوسط ٥ سم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف.																	
	اعمال العزل																	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من ماده اسمانتيه سيكا ١٠٧ توب سيل او ما يماثلها وجهين والبند يشمل التوريد والعمل والعزل وطبقة الياسة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٢٥٠	م٢	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥٠,٠٠	
	اعمال البياض																	
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخليه ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت / م٣ والفئة تشمل الشيك في اماكن الاتصال بالعناصر الانشائية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	١٧٠	م٢	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥ ,٠٠	٤٥٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٠٠,٠٠	
	الاعمال المعدنيه																	
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول كريتال للابواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات والكوالين والتثبيت طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	١٠٥	كجم	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٠٠,٠٠	
	اعمال الابواب و الشبابيك																	
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشبية كبس او حشوات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكي وسؤاسات من الخشب الموسكي مقاس ١,٥"×٣" وحلق مقاس حتى ٣"×٧" وكبس قشرة لرو علي MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقاً للعينة المعتمدة وقشاط من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر بعرض حتى ٧سم والدهان باللون المطلوب والقياس علي الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	٠	٧٠٠٠	م٢	٣٨,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٠٠	٣٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٥٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٠٠٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك و ابواب من قطاعات الالومنيوم PS الثقيلة المدهون الكتروستاتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الاكسسوار وضلفه سلك والاكر والكوالين و لزوم التثبيت و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب أصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٥٤٠٠	م٢	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٣٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٢٠٠,٠٠	
	اعمال السباكه																	
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين قطر ٣٢ مم من إجود الأنواع (B,R او الشريف او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحفر والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٧٠	مط	١٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٠,٠٠	

تحريرا فى ٨ / ١٠ / ٢٠٢٤

مدير مشروع الشركه
مهندس /

مدير مشروع الهيئة
مهندس /

مدير عام المشروعات
مهندس /

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطحان

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر – جنوب سيناء)
إدارة : العقد رقم (٢٧٦ /٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عملية تنفيذ انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقه الحاديه عشر بالسويس

مستخلص رقم (١) جاري

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية
شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٠٨ / ١٠ /٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسه	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جاري / ختامي	قيمة الاعمال التى تمت خلال المده		اجمالى قيمة الاعمال التى تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنيه)							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٤ " بسمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٥٥٠	مط	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٢٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥٠,٠٠					
	اعمال الكهرباء																	
٧	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائره انارة شامل سلك سويدي اصلي٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٣٠٠	عدد	١٠٩,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٠٠	٨٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	١١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٥٠٠,٠٠	
٩	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٧٥٠	عدد	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٥٠,٠٠	
١٠	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة قوى شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٢٣٠٠	عدد	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٦٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٤٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٥٠٠,٠٠	
١١	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٢٥٠	عدد	٧,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠	
١٢	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٣*٦ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٤٠٠٠	عدد	١٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	
١٣	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سخان ٣ فاز شامل سلك سويدي اصلي ٣*٤ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٣٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
١٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٤٠٠	عدد	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	
١٥	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج داتا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٤٥٠٠	عدد	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥٠٠,٠٠	
١٦	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ستالايت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٢٨٠٠	عدد	٨,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٠٠,٠٠	
١٧	بالعدد توريد و تركيب بريزة معلومات من اجود الأنواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و ذلك طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٥٥٠	عدد	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	
١٨	بالعدد توريد و تركيب بريزة تليفون من اجود الأنواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع السلك ١ جوز × ٠,٦ نحاس مقصدر و ذلك طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٥٠	عدد	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠٠,٠٠	
١٩	بالعدد توريد و تركيب بريزة تلفزيون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و ذلك طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٤٠٠	عدد	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح بتشينو ٢×٦ امبير من أجود الأنواع البند يشمل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٧٠٠	عدد	١٨,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠٠,٠٠	
٢٢	بالعدد توريد وتركيب زر جرس والبند يشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٥٢٠	عدد	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٠,٠٠	
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب الاطوال الزائدة من المواسير الفربون لزوم الربط بين الوحدات الداخلية والخارجية معزولة باقطار مختلفة طبقا لقدرة كل جهاز و طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٣٠٠٠	مط	١٤٦,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠٠,٠٠	
	الاجمالي الكلي	فقط مليون وتسعمائة وثلاثه عشر الفا و تسعمائه جنيها مصريا لا غير								٠,٠٠	١٩١٣٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٩١٣٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٩١٣٩٠٠,٠٠	

تحريرا فى ٨ / ١٠ / ٢٠٢٤

مدير مشروع الشركه
مهندس /

مدير مشروع الهيئة
مهندس /

مدير عام المشروعات
مهندس /

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / احمد الطحان