وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مستخلص رقم (٢) جارى

عملية :- مشروع انشاء موقف لسيارات الميكروباص عند تقاطع طريق الاسماعيلية الصحراوى مع طريق الناشر - بلبيس الصحراوى وتعديل محطة وقود " شل أوت السلام " عقد رقم ٩٩٣-٢٠٢٢-٢٠٢٣ بتاريخ ١٥-١٢-٢٠٢٣

تنفيذ :شركة سامكو الوطنية للتشييد

شاملة المدة من بدء العمل الى ٣٠-٠٤-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	اجمالى السابق								٥٩,٩٧٣,٢٨٠			
٧-٢	توريد وتركيب مرحاض افرنجي بصندوق طرد من الفخار المطلى صينى من اجود الأنواع كاملا بمشتملاته ديورانيت أو ما يماثله والفئة تشمل كافة مواسير وتوصيلات الصرف والتهوية من الـU.P.V.C إلي أقرب عمود عمل وتهوية خارج الدوره او لاقرب غرفة تفتيش وتوصيلات التغذية بالمياه من أقرب مصدر للتغذية بمواسير البولى بروبلين مع توريد وتركيب الحابس الزاوية والوصلات المرنة اللازمة من اجود الانواع و على أن تكون ماكينه صندوق الطرد نوع ضغط وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة .	عدد	٤٠٢٠	٢٢		١٠,٠٠٠	١٠,٠٠	جارى	٤٠٢٠,٠٠			
٧-٣	توريد وتركيب مبولة حائطية من اجود الأنواع كاملة بالإكسسوارات اللازمة و الفئة تشمل محبس زاوية وماسورة الطرد و سيفون الكوبابة و مواسير وتوصيلات الصرف والتهوية من الـU.P.V.C إلي أقرب عمود عمل وتهوية خارج الدوره او لاقرب غرفه تفتيش وتوصيلات التغذية بالمياه من أقرب مصدر للتغذية بمواسير البولى بروبلين و حاجز من الرخام سمك ٢ سم وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	عدد	٣٤١٧	١٠		٩,٠٠٠	٩,٠٠	جارى	٣٠٧٥٣,٠٠			
	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير للمياه من البولى بروبلين PN20 عند ضغط ١٠ بار من ماركة معتمدة تركب مدفونة والفئة تشمل جميع القطع الخاصة للتوصيل والتركيب والحفر والردم ونقل مخلفات الحفر وكل ما يلزم لرهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ .	م/ط	٣٠١	٨٠٠		٥٨٠,٠٠٠	٥٨٠,٠٠	جارى	١٧٤٥٨٠,٠٠			
٧-٧	مواسير قطر ٢,٥ بوصة					٠,٠٠٠		جارى	٠,٠٠			
	البنود غير المثبتة والإضافية طبقا لمتطلبات التنفيذ											
٢	بالعدد توريد وتركيب باب معدنى مقاس ١,٥ × ٢,٥ متر سمك الصاج ٣ مم مقاوم للحريق لزوم غرفة المولدات شامل لوفر لزوم التهوية و سلك شبك و مدهون الكتروستاتيك من فرانس مبتال او ما يماثلها طبقا للعينة المعتمدة مع نمو البند قوا كاملا طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠١٥٣	٢	٢	٠,٠٠٠	٢,٠٠	جارى	٦٠٣٠٦,٠٠			
٣	بالعدد توريد و تركيب خزان من البولى ايثيلين ٣ طبقات سعة ١٥ م شامل محابس الدخول و الخروج و التوصيلات و لوازمها من قطع و كل مايلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة .	عدد	٣٥١٧٩	١٠		١٠,٠٠٠	١٠,٠٠	جارى	٣٥١٧٩,٠٠			
٥	بالعدد توريد وتركيب حوض أوانى من الاستانلس فتحة واحدة فرز أول مقاس ١*٠,٤٥ م من أجود الأنواع والفئه تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه والصرف حتى أقرب جاليتراب أو سيفون أرضيه والسيفون من البلاستيك موسعه قطر ٢ بوصه .	عدد	٤٣٠٠	٥		٢,٠٠٠	٢,٠٠	جارى	٨٦٠٠,٠٠			
٦	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع ١٨ خط بالعمومى داخل المبانى الاداريه تحتوى على عدد ١٨ خط وبقفاح ثلاثى عمومى ٦٣ أمبير ويتم تثبيتها داخل الحائط وتكون قاعدتها من المعدن والوجه من البلاستيك او المعدن من انتاج شركة ABB أو شنايدر اليكتريك أو ما يماثلها .	عدد	٢٢٠٠٠	٢	-	٢,٠٠٠	٢,٠٠	جارى	٤٤٠٠٠,٠٠			
٧	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع ١٠ خط بالعمومى داخل المبانى الاداريه واكشاك التحصيل تحتوى على عدد ١٠ خط وبقفاح عمومى ثلاثى ٣٢ أمبير ويتم تثبيتها داخل الحائط والقاعده من المعدن والواجهه من البلاستيك او المعدن شركة ABB أو شنايدر اليكتريك أو ما يماثلها .	عدد	١٤٥٠٠	٤	-	٣,٠٠٠	٣,٠٠	جارى	٤٣٥٠٠,٠٠			
٨	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع ٦ خط بالعمومى داخل مبانى مبيت الجنود تحتوى على عدد ٦ خطبالعمومى ويتم تثبيتها داخل الحمامات ومبيت الجنود وغرفة الحريق والقاعده من المعدن والواجهه من البلاستيك او المعدن شركة ABB أو شنايدر اليكتريك أو ما يماثلها .	عدد	١٢٠٠٠	٥		٥,٠٠٠	٥,٠٠	جارى	٦٠٠٠٠,٠٠			
٩	بالعدد توريد وتركيب خزج نظم تحتوى على علبة (خزنة) وشاسيه و ٣ عدد سداده وخيط شد ووش مع خراطيم ٢٣ مع عمل جميع ما يلزم من لحام او تكسير للتثبيت فى الحائط حسب تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٣٥٠	١٥٠		١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠	جارى	٢٠٢٥٠,٠٠			
١٠	بالعدد توريد وتركيب خزج صوت ويشمل خرطوم سوسته ١٦ مم وخيط شد مع عمل ما يلزم من تخريم فى الحديد او تكسير فى الحائط حسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٢٠٠	٨٠		٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠	جارى	٧٢٠٠٠,٠٠			
١١	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل صوت قطاع ٢*١ يتكون من سلك نحاس ١ مم ٢ طرف معزول شفاف بالساعات الخارجيه مع عمل جميع ما يلزم من تخريم فى الحديد او تكسير حسب تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢٥	٦٠٠٠		٤٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠	جارى	٥٠٠٠٠٠,٠٠			
١٣	بالعدد توريد وتركيب لوب مساحة ٢*٢ م للأتوبيسات والعربيات الكبيره مع تمديد كابل نحاس شعر ١ مم وعمل قاطع فى الخرسانه قطر ٢ مم وبعمق من ٥ الى ١٠ سم على شكل مستطيل وتركيب الكابل بداخله ووضع طبقه من الحماية فوق الكابل مره اخرى	عدد	٣٠٠٠	٣		٣,٠٠٠	٣,٠٠	جارى	٩٠٠٠,٠٠			
١٤	بالعدد توريد وتركيب لوب مساحة ١*٢ م للأتوبيسات والعربيات الكبيره مع تمديد كابل نحاس شعر ١ مم وعمل قاطع فى الخرسانه قطر ٢ مم وبعمق من ٥ الى ١٠ سم على شكل مستطيل وتركيب الكابل بداخله ووضع طبقه من الحماية فوق الكابل مره اخرى	عدد	٢٥٠٠	٣		٣,٠٠٠	٣,٠٠	جارى	٧٥٠٠,٠٠			
١٥	بالعمل عمل دائرة تشغيل UBS للأكشاك تحتوى على كابل نحاس قطاع ٤*٣ بمتوسط طول ٣٠ متر تقريبا وعلبة تجميع كبيره يتم تمديد الكابل داخل خراطيم قطر ٢٣ مم مع تكسير فى الحائط او تخريم فى الحديد	عدد	٢٥٠٠	٦		٣,٠٠٠	٣,٠٠	جارى	٧٥٠٠,٠٠			
١٦	بالعدد توريد وتركيب مخرج كاميرات مراقبه تشمل خرطوم ١٦ مم وخيط شد مع تمديد الخراطيم فى الحائط او تخريم فى حديد تالدات المظلات	عدد	٧٥٠	٨٠		٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠	جارى	٦٠٠٠٠,٠٠			
١٧	بالعدد توريد وتركيب دائرة تشغيل ذراع الخروج للأكشاك التحصيل تحتوى على خراطيم ٢٣ مم وكابل نحاس ٣ * ١,٥ بطول ١٢ متر تقريبا وعدد مفتاح مع عمل كل مايلزم .	عدد	٣٠٠٠	٣		٣,٠٠٠	٣,٠٠	جارى	٩٠٠٠,٠٠			
١٨	بالعدد توريد وتركيب شفاط حمام مقاس ٢٠*٢٠ سم دائرى الشكل وتثبيته حسب تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٨٥٠	٢٠		١٠,٠٠٠	١٠,٠٠	جارى	١٨٥٠٠,٠٠			
١٩	بالعدد توريد وتركيب مروحة حائط قطر ١٨ بوصه مزوده بعدد ٣ سرعات يتم تركيبها فى مبيت الجنود	عدد	٢١٥٠	٢٢		٨,٠٠٠	٨,٠٠	جارى	١٧٢٠٠,٠٠			
٢٠	بالعدد توريد وتركيب دائرة ضاغط جرس لأكشاك التحصيل تحتوى على خرطوم ٢٣ مم وكابل كاد ٦ وعلبه وشاسيه وضاغط جرس مع عمل كل ما يلزم من تكسير او تخريم حسب التعليمات	عدد	٢٠٠٠	٦		٦,٠٠٠	٦,٠٠	جارى	١٢٠٠٠,٠٠			
٢٢	الإجمالى						٦١,٧٠٢,٠٠٨,٦٠					

المكتب الفنى
م / أحمد خالد رسلان
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

عن الأعمال الكهربائية
م / رشاد ميهوب | التوقيع /
م / محمود عبدالحميد | التوقيع /
م / كرم ناشد | التوقيع /

مهندس المشروع
التوقيع /
م / اسلام رجب

مدير عام المشروعات
التوقيع /

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزيه للطريق الدائرى ومحاوره
التوقيع /.....
م / ضياع الدين مصطفى

SAMCO EGYPT

٣٢٣٤٤٢٠٥,٩٠
١٢٥٨ ٨٩٠,-
٣١٠٨٥٣٢٣,٩٠

٥٩٢٢٠٦٩٦,٩٠ سند ٦/ج
~~٦٠٤٨٢٢٩٢,٤٥~~ صرف ٨٥٪

ماكـــ بعد خصم ٥٪ مناقصة

٢٨١٤٥٢٧٢,- سابق

~~٢٢٢٢٧٩١٩,٤٥~~
٢١٠٨٥٢٢٣,٩٠

صرف عقار

الاستقطاعات

١٥٥٤٢٦٦,٢٠	جهاز اعمال
١١٤٠٠٠,-	خصم سلع
٧١٠٩١٨,٥٠	دمغات
٥٠٠٠,-	خصم مزيد اجمالي
٢٩٦٠٥٠,٧٠	م.ت.ك
	تقليد جديد عن (قطار)
٢٠٠٠٠٠,-	
١٠٤٤٧٥,-	" كيلنا تلاف الملاحظات سند ٥-٦
٦٠١٦,٥٠	" " نصو الملاحظات سند ٥-١٢
٨٧٨٢٧,-	" " " " " سند ٧-١
٢٥٠٠٠٠,-	تقليد كيلنا كوريد بنوك الحاجز سند ٣ طرد
٢٠٠٠٠٠,-	" " " " " سند ٤ طرد
٨٠٤٠,-	" " الاستلام الابتدائي سند ٤-١ كمبيار
٦٨٢٩٦٣,٤٠	" " " " العنود سند ٤-٢ صنف ٥-٨
٨٩١٩٨٢,٩٠	" " " " " سند ٥-٩ صنف ٥-٢٠
٤٠٢,-	" " " " " سند ٨-١١ إنذار حريق
١٠٦٢٧٠,-	" " " " العنود سند ٦-٢٢
٢١٩٤٤٩,٥٠	" " " " سند ٦-١ ص ١٠-١
٥٨١٠٠,-	حضر سود وصفيه سند ٣ : ٥
~~٢٥٢٩١٥٨٣,٥٠~~	جملة
٢٥٢٩٩٢٨٩,٧٠	

٥٠٠٠ خصم مزيد اجمالي سند ٣ : ١٠ خرسانات
٥٨١٠٠ سود وصفيه سند ٥١٣ خرسانات

٦٨٢٩٦٣,٤٠ سند ٤-٢ صنف ٥-٨
٨٩٣٧٤٢,٩٠ صيدلية ٩ صنف ٥-٢٠
٢١٩٤٤٩,٥٠ سند ٦-١ صنف ١٠-١

٨٩٣٧٤٢,٩٠

٥٧٨٥٩٢٤,٢٠
~~٥٧٩٢٧٤,٤~~ الصافي
١٤٨٠٢٥٢,٥٠ ض.ق
~~٤٢١٢٤٨٦,٩~~ شركة
٤٢٠٥٦٨٠,٧٠