المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة (فوكة-مطروح)

٢٨
١٥

الاستشاري
مستخلص رقم (٢) جاري
العقد رقم :٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٥١

المقاول
عن تنفيذ أعمال عدد (٢) بريخ خرساني أسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) عند محطة (٩٣٠+٤٩٠) ومحطة (٤٠+٤٩٢)
تنفيذ/الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات
في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١١/٢٦

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية وعلى أن يتم تحديد (Q unconfined) لكل طبقة طبقا لتقرير التربة والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزمتها إلي الموقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكرانات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة العمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠	٤٥٠	م.ط	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	جاري	١٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه Fair Face لزوم اللبشة والحوائط و السقف للبريخ مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكى و على ال تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/ سم٢ و محتوي اسمنت ال يقل عن ٤٢٥ كجم/م٣. والفئة تشمل عمل الشدات والقرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفئة ال تشمل حديد التسليح - اضافة مادة (CORROSION INHIBITOR) لزيادة (DUARABILITY) الي ١٢٠ منه .	١٠٠٠	٣٣٢٥	م٣	٢٢٠,٠٠	٣٤٢,٤٠	٥٦٢,٤٠	جاري	١٨٦٩٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٩٩٨٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدئي متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ٢٠٢٤/١٢/٠١ - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى ٢٠٢٤/١٢/٠١ - سياره ملاكى غير متواجده
٩	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز رتبة (I2) قطر داخلي ١ متر وسمك ٦ مم من الخرسفة المسلحة بنسبة خلط ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨٠ م٣ زلط + ٠,٤٠ م٣ رمل باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالى المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ أسياخ قطر ١٠ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ أسياخ قطر ١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٥٠٠	١٥٩٠	م.ط	١٢٤,٠٠	٢٠٨,٠٠	٣٣٢,٠٠	جاري	٥٢٧٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٧٨٨٠,٠٠	
١٠	بالطن توريد وتربيط وبرص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المرونة) (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم وجميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٨٠	٤٤٠٠٠	طن	٢٧,٠٠	٥٠,٢٥	٧٧,٢٥	جاري	٣٣٩٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٩٩٠٠٠,٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية العلامسه للتربه على أن يتم عمل العزل طبقاً لتعليمات الجهه المصنعه وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهه المصنعه للعزل	٣٠٠٠	٧٤	م٢	٤١٧,٠٠	٥٠٣,٠٠	٩٢٠,٠٠	جاري	٦٨٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٨٠,٠٠	
١٣	بالمتر الطولى توريد وملء الفواصل الإنشائية بعمق ٢,٥ سم وبعرض ١ سم بمادة قابلة للإنضغاط ومقاومة للتمدد والإنكماش ومانعه لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرسانى ويتم ملء الفواصل بمادة Sealant ذات مركب واحد باساس Silyl-Terminated Polyether Polymer لحشو فواصل التمدد والإنكماش الإنشائية والمادة تسمح بسماحية حركة (او -)50 طبقاً للمواصفة القياسية ٧١٩ ASTM ولها استطالة ١٠٠% طبقاً للمواصفة القياسية ١٣٨٢ ASTMC ولها مقاومة شد ١,٥ ميجا باسكال طبقاً للمواصفة ASTMD412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل مقدارها ٦٤ كجم / سم ٢ طبقاً للمواصفة ASTMC794 كما أن لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والعوادم والكيماويات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الثالوجات الفنية لمادة ملء الفواصل للمكتب الإستشاري للإعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ ملء الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الأتربة والشحوم والزيوت والعوائق وتنفيذ المادة بإستخدام الممسس والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٣٥٠	٢٢٠	م.ط	١٣,٠٠	١٩,٨٠	٣٢,٨٠	جاري	٧٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٧٢١٦,٠٠	
١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة) (water stop عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت اى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة .	١٠٠٠	٢٢٠	م.ط	١٤٣,٠٠	١٣٦,٥٠	٢٧٩,٥٠	جاري	٦١٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٤٩٠,٠٠	
	اجمالي الاعمال								٥٩٤٧١٤٦,٠٠	٠,٠٠	٥٩٤٧١٤٦,٠٠	
	اجمالي ما سبق صرفه										٢١٨١٨٣٨,٠٠	
	الاجمالي										٣٧٦٥٣٠٨,٠٠	

ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانية جنيهاً فقط لاغير

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول/م/محمد عبدالرسول
التوقيع/

عن استشاري سيسترا
م/محمد صبري
التوقيع/

مدير المشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات
س.ت: ٦٠٣٧
ب.ض: ٧٢٤ - ٨٣٤ - ٥٠٨

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٣
خمسة ملايين وتسعمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائتان و..... قرش
يدفع الى المقاول مبلغ .....
ملاحظة" الفئات:.....

المحاسب/.....
على الحساب/نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد.مهندس / هانى محمد محمود طه

اسم العمل.....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢.. رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى..... سنة ٢.. ..... الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى.....سنة ٢.. .....

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم .....و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ.....سنة ٢.. المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند .....حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢..

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملـــــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		