أعمال الجسر الترابى بمشروع انشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع برج العرب العلمين تشكيل الجسر الترابى وطبقات الاساس بالامر المباشر لتنفيذ المسافه من الكم ٤٧٣+٦٠٠ الى الكم ٤٧٤+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر

تنفيذ : مكتب E.M.G للتوريدات العامة والمقاولات

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

١ / ٥

كشف جارى رقم (١)

المقاول:: مكتب E.M.G للتوريدات العامة والمقاولات طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٦٨) بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٠

من بداية العمل حتى ٢٢ /١/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١-٣	٣-أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (تمنية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى قصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٤جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠	م٣	٣٧٤٢٣,٥٩	٠	٣٥٥٠٠	٣٥٥٠٠	٠	٣٥٩٩٧٠٠	٠	٠	٠	٣٥٩٩٧٠٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -تم توريد عدد(١) حاسب آلى بجميع مشتملاته وبالطابعة باحدث المواصفات على ان يتم فحصها طبقا للعقد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ١٦-٩-٢٠٢٤ - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى ١٦-٩-٢٠٢٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	٢٩١,٢٠	م٣	٣٧٤٢٣,٥٩	٠	٣٥٥٠٠	٣٥٥٠٠	١٠٣٣٧٦٠٠	٠	٠	٠	١٠٣٣٧٦٠٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣	م٣	٣٧٤٢٣,٥٩	٠	٣٥٥٠٠	٣٥٥٠٠	٤٦١٥٠٠	٠	٠	٠	٤٦١٥٠٠	٠	
١-٤	٤-طبقات الاساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات وصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية الحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٤٦,٤٠	م٣	٨٠٣٧	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	١١١٢٦٤٠	٠	٠	٠	١١١٢٦٤٠	٠	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٦١	م٣	٨٠٣٧	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	١٢٢٣٦٠٠	٠	٠	٠	١٢٢٣٦٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	٢٤٧	م٣	٨٠٣٧	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	١٨٧٧٢٠٠	٠	٠	٠	١٨٧٧٢٠٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	٢٥	م٣	٨٠٣٧	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	١٩٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٩٠٠٠٠	٠	
							إجمالي قيمة المستخلص					١٨٨٠٢٢٤٠	٠	

فقط ثمانية عشرة مليون وثمانمائة واثنان الف ومائتان وأربعون جنيها فقط لا غير

- فروق متحرك موجود

الشركة المنفذة : مكتب (E.M.G)للتوريدات العامة والمقاولات

مدير المشروع : مكتب(E.M.G)للتوريدات العامة والمقاولات
م/ أحمد محمد فضل الله

استشارى الصحة E(XYZ)
م/ ناصر خليل

مدير المشروع (الاستشارى)
د/ سيد الجيوشى

الاستشارى العام سيسترا
م/ إبراهيم عبدالله الحناوي

مدير المشروع (الهيئة)
م/ إبراهيم عبدالله الحناوي

مدير عام المشروعات(الهيئة)
مهندس/محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مدلول و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

تحريراً في : ..... يدفع للمقاول مبلغ

مذبوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من.....

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمود طه "

٦٧

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جنيه مصرى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)										
١٨٨٠٢٢٤٠/-	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول										
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها: ١٢/١ دفعه ١٨٠٢٢٤٠/-

الباقى للمقاول: ١٨٨٠٢٢٤٠/-

المدفوع الآن بالتحويل رقم	بتاريخ	الجملة
١٢/١ دفعه ١٨٠٢٢٤٠/-		
مقبول ٨٠٠٠٠٠٠٠/-		
تأمينات محتجزة عليه الاتجاه جنوب مديرية الحمام بطول ١٤٤٠ م	٧٧٠٧٥٧/-	
تأمينات محتجزة عليه الاتجاه المار جنوب مديرية بطول ٦٤٠ م	١٦٨٢٢٧/-	
تأمينات محتجزة عليه الاتجاه المار جنوب مديرية الحمام بطول ٢٤٠ م	٥١٦٠٤٤/-	
تأمينات محتجزة عليه الاتجاه جنوب مديرية الحمام بطول ٠٫٥٠٠ م	٨٠٠٥٢٥/-	
دمغة ٢	٢٤٧٢٠٥/١٥	
استقطاعات ٢	٢٢٠٦٤٦٢/١٥	
ضرائب	٥١٤٢٩٢/٤٠	
شركة	٧٠٨١٢٨٤/٤٥	
جملة قيمة التحويل		
جملة قيمة التحويل		

الإستقطاعات لدفعة ١٥/ت/٢٠٢٥

٠٫٥ % أعمال	٩٤٠١١٢/-
دمغات	١٨٣٥٤/-
إشراف	٦٢٦/٤٠
تأمين	١٠٤/٤٠
مرسم هندسي	٢٩٧٥٥
	١١٥٢٨٥ ١/٨٠

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بياته و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل.

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.

الضرائب ٣٨٠٩٥٢/٤٠
الشركة ٦٤٦٥١٩٥/٨٠