الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء
ملف رقم : / /

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد،،،

بخصوص عملية : إنشاء مبنى وحدة الاسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنه والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠كم

- تنفيذ : شركة التقوى للمقاولات والتجارة
- عقد رقم (١٩٤٧-٢٠٢٢-٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤
- نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص ختامى رقم (٢) للعملية بعاليه ٠
- بقيمة ٦٩٢٦٤٦,٩٠جنيهآ (فقط ستمائة وأثنان وتسعون ألفا وستمائة وستة وأربعون جنيهآ وتسعون قرشآ لا غير)
- بقيمة إجمالية ٤٨٦٥٤٧٦,٩٠ جنيهآ (فقط أربعة ملايين وثمانمائة وخمسة وستون ألفا وأربعمائة وستة وسبعون جنيهآ وتسعون قرشآ لا غير) ٠
- وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٧

برجاء التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٦ / ٣/ ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ( )

- مستخلص أصل + ٣ صورة
- ١ استمارة ٥٠ ع ٠ ح
- محضر إستلام إبتدائى
- حصر الأعمال

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ أحمد الطحان

جمهورية مصر العربية

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

استمارة لإعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المنطقة العاشرة عشر جنوب سيناء

المبلغ المستحق إلى : شركة التقوى للمقاولات والتجارة

بموجب { الطلبات طيه ، أو : مستخلص رقم (٢) ختامى عن عملية تنفيذ أعمال مبنى وحدة الإسعاف البيئة وسور الفكة البحرية ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي فى :

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة التقوى للمقاولات والتجارة

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٦٩٤٦٤٦,٩٠	
	الجملة		

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة
المنطقة المركزية
رئيس القسم
أحمد الطحان

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

روجع
رئيس المصلحة
_____

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم							عدد المرفقات
نوع الخصم					بيانات		
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
	٦٩٤٦٤٦,٩٠					مستخلص رقم (٢) ختامى عن عملية تنفيذ أعمال مبنى وحدة الإسعاف البيئة وسور الفكة البحرية ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم تنفيذ شركة التقوى للمقاولات والتجارة عقد رقم (١٩٤٧ / ٢٠٠٤ / ٢٠٠٣)	
		إجمالى الأصل					

بيانات الاستقطاعات						
قرش	جنيه	عادى قرش	عادى جنيه	إضافى قرش	إضافى جنيه	دمغة توقيع قرش
		رسم الدمغة				

صافي القيمة المطلوب صرفها _____

علامة

فى _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى _____ / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

الختم ذو التاريخ

روجع فى _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

فى _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____
إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GARB

المنطقة الحادية عشر_جنوب سيناء
ملف رقم : / /

السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة

الشركة المصرية للتعدين

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية : إنشاء مبني وحدة الإسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن اعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم .

- عقد رقم : (١٩٤٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٤ /٠٥ /٢٠٢٣

نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بان شركة التقوي للتجارة و المقاولات قد قامت بتنفيذ العملية علية وقد بلغت الكميات الخاصه بالمواد المحجرية كالاتي :

م	النوع	الوحدة	الكمية
١	سن	م٣	٣٥٦٨,٠٩
٢	رمل	م٣	٩٥٨,٨٨

برجاء التكرم من سيادتكم تحصيل قيمة المواد المحجرية للمستخلص الختامي المرفق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: / /٢٠٢٤
مرفقات عدد: ( )

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

CONTRACTOR AL-TAKWA COMPANY

El Takwa Company

MINISTRY OF TRANSPORT

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

Consultan : INTERNATIONAL COSULTING ENG.

كشف بالمواد المحجرية لاعمال إنشاء مبني وحدة الإسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

كميات الرمال								
		الكمية طبقا للبنود	نسبة الرمل في الاحلال					
اعمال الإحلال	=	777.020	0.33				=	259.007
اعمال الخرسانات		الكمية طبقا للبنود	نسبة الرمل في الخرسانات					
إجمالي الخرسانة العادية								
الخرسانة العادية لزوم الاساسات	=	54.530	0.40				=	21.812
الخرسانة العادية اسفل الميدات	=	175.620	0.40				=	70.248
الخرسانة العادية لدكة ميول الاسطح	=	114.810	0.40				=	45.924
إجمالي الخرسانة المسلحة								
الخرسانة المسلحة لزوم الاساسات	=	96.590	0.40				=	38.636
الخرسانة المسلحة اسقف وكمرات	=	54.540	0.40				=	21.816
الخرسانة المسلحة لزوم الاعمدة	=	54.990	0.40				=	21.996
اعمال الردم	=	3,088.650	1.00					3,088.650
اجمالي كميات الرمل							=	3,568.09 m3

كميات السن								
		الكمية طبقا للبنود	نسبة السن في الاحلال					
اعمال الإحلال	=	777.020	0.67				=	518.013
اعمال الخرسانات		الكمية طبقا للبنود	نسبة السن في الخرسانات					
إجمالي الخرسانة العادية								
الخرسانة العادية لزوم الاساسات	=	54.530	0.80				=	43.624
الخرسانة العادية اسفل الميدات	=	175.620	0.80				=	140.496
الخرسانة العادية لدكة ميول الاسطح	=	114.810	0.80				=	91.848
إجمالي الخرسانة المسلحة								
الخرسانة المسلحة لزوم الاساسات	=	96.590	0.80				=	77.272
الخرسانة المسلحة اسقف وكمرات	=	54.540	0.80				=	43.632
الخرسانة المسلحة لزوم الاعمدة	=	54.990	0.80				=	43.992
اجمالي كميات السن							=	958.88 m3
اجمالي كميات المواد المحجرية								4,526.97 m3

مهندس هيئة الطرق و الكباري

م/

التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة

م /

التوقيع /

الشئون الفنية للمقاولات والتجارة ش.م.م

CONTRACTOR AL-TAKWA COMPANY

MINISTRY OF TRANSPORT

Consultan : INTERNATIONAL COSULTING ENG.

كشف بالمواد المحجرية لاعمال إنشاء مبني وحدة الإسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

كميات الرمال								
			نسبة الرمل في الاحلال	الكمية طبقا للبنود				
259.007	=		0.33	777.020	=	اعمال الإحلال		
			نسبة الرمل في الخرسانات	الكمية طبقا للبنود		اعمال الخرسانات		
						إجمالي الخرسانة العادية		
21.812	=		0.40	54.530	=	الخرسانة العادية لزوم الاساسات		
70.248	=		0.40	175.620	=	الخرسانة العادية اسفل الميدات		
45.924	=		0.40	114.810	=	الخرسانة العادية لدكة ميول الاسطح		
						إجمالي الخرسانة المسلحة		
38.636	=		0.40	96.590	=	الخرسانة المسلحة لزوم الاساسات		
21.816	=		0.40	54.540	=	الخرسانة المسلحة اسقف وكمرات		
21.996	=		0.40	54.990	=	الخرسانة المسلحة لزوم الاعمدة		
3,088.650			1.00	3,088.650	=	اعمال الردم		
3,568.09 m3	=	اجمالي كميات الرمل						

كميات السن								
			نسبة السن في الاحلال	الكمية طبقا للبنود				
518.013	=		0.67	777.020	=	اعمال الإحلال		
			نسبة السن في الخرسانات	الكمية طبقا للبنود		اعمال الخرسانات		
						إجمالي الخرسانة العادية		
43.624	=		0.80	54.530	=	الخرسانة العادية لزوم الاساسات		
140.496	=		0.80	175.620	=	الخرسانة العادية اسفل الميدات		
91.848	=		0.80	114.810	=	الخرسانة العادية لدكة ميول الاسطح		
						إجمالي الخرسانة المسلحة		
77.272	=		0.80	96.590	=	الخرسانة المسلحة لزوم الاساسات		
43.632	=		0.80	54.540	=	الخرسانة المسلحة اسقف وكمرات		
43.992	=		0.80	54.990	=	الخرسانة المسلحة لزوم الاعمدة		
958.88 m3	=	اجمالي كميات السن						
4,526.97 m3	اجمالي كميات المواد المحجرية							

مهندس الشركة المنفذة

م /

التوقيع /

مهندس هيئة الطرق و الكباري

م/

التوقيع/

محضر استلام ابتدائى

عملية تنفيذ أعمال مبنى وحدة الإسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

انه في يوم ٢٠/ ١٢ /٢٠٢٣ بناءاً على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق قيد رقم (٧٢٥٩٦/ ٢٠٢٣ / الكباري) بتاريخ ٠٨ /١٠/٢٠٢٣ بتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للمشروع عالية.

أعضاء اللجنة:

١. مهندس / أيمن محمد متولي	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيساً
٢. مهندس / محمد محمود اباظه	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضواً
٣. مهندس / محمد كمال حسن	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضواً
٤. مهندس / أحمد الغمري	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضواً
٥. مهندس / هبة الله تاج الدين	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضواً
٦. مهندس / شريف مصطفي صدقي	المنطقة المركزية الحادية عشر	عضواً
٧. مهندس / حامد الششتاوي	استشاري المشروع (مكتب أ.د/ أسامة عقيل)	عضواً
٨. مهندس/ احمد مصطفي	الشركة المنفذة (شركة التقوي للمقاولات والتجارة)	عضواً

- قامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة ،وتبين ان الشركة قد قامت بتلافي جميع الملاحظات الواردة بمحضر المعاينة وانه لا مانع من استلام الاعمال استلاماً ابتدائياً ،حيث يعتبر تاريخ إرسال الشركة خطاب نهو الاعمال وهو ٢٧/ ٢٠٢٣/٠٩ هو تاريخ الانتهاء من تنفيذ الاعمال وبداية احتساب فترة الضمان النهائي للمشروع.

وقد تم تحرير هذا منا محضرا بذلك،،،،،

الشركة المنفذة:	الاستشارى:	المنطقة المشرفة:	اللجنة:
٨-	٧-	٦-	٥- .....
			٤- .....
			٣- .....
			٢- .....

شركة التقوى T.C الشئون الفنية للمقاولات والتجارة ذ.م.م

رئيس اللجنة:

١- .....

محضر معاينة قبل الاستلام الابتدائي

عملية تنفيذ أعمال مبنى وحدة الإسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

انه في يوم ١١/ ١٢ /٢٠٢٣ بناءاً على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق قيد رقم (٧٢٥٩٦/ ٢٠٢٣ / الكباري) بتاريخ ٠٨ /١٠/٢٠٢٣ بتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للمشروع عالية.

أعضاء اللجنة:

١. مهندس / أيمن محمد متولي	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيساً
٢. مهندس / محمد محمود اباظه	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضواً
٣. مهندس / محمد كمال حسن	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضواً
٤. مهندس / أحمد الغمري	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضواً
٥. مهندس / هبة الله تاج الدين	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضواً
٦. مهندس / شريف مصطفي صدقي	المنطقة المركزية الحادية عشر	عضواً
٧. مهندس / حامد الششتاوي	استشاري المشروع (مكتب أ.د/ أسامة عقيل)	عضواً
٨. مهندس/ احمد مصطفي	الشركة المنفذة (شركة التقوي للمقاولات والتجارة)	عضواً

- قامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة، وتبين من المعاينة بعض الملاحظات على النحو التالي:

١. إعادة سقية بعض المناطق في السيراميك.
٢. التقفيل الجيد حول بعض برايز الكهرباء.
٣. أعمال النظافة لأعمال السيراميك من بقايا الدهانات.
٤. أعمال نظافة التراك من آثار الدهانات الخارجية للمبني.

وقد تم التنبيه على الشركة المنفذة بتلافي جميع الملاحظات خلال عشرة ايام من تاريخه.

وقد تم تحرير هذا منا محضرا بذلك،،،،،

الشركة المنفذة:	الاستشاري:	المنطقة المشرفة:	اللجنة:
٨-	٧-	٦-	٥- .....
			٤- .....
			٣- .....
			٢- .....
			رئيس اللجنة:
			١- .....

شركة التقوى T.C للمقاولات والتجارة ش.م.م

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء

ملف رقم : / /

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد،،،

بخصوص عملية : إنشاء مبنى وحدة الاسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنه والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠كم

- تنفيذ : شركة التقوى للمقاولات والتجارة
- عقد رقم (١٩٤٧-٢٠٢٢-٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤
- نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مقايسة ختامية ومذكرة إيضاحية للعملية بعاليه ٠

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٦ / ٢ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ( )

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء
ملف رقم : / /

مذكرة إيضاحية

بخصوص عملية : إنشاء مبنى وحدة الاسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنه والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠كم

- تنفيذ : شركة التقوى للمقاولات والتجارة
- عقد رقم (١٩٤٧-٢٠٢٢-٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤
- محضر إستلام موقع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٥ .
- مدة العملية (٦ ا شهر) تبدا من : ٢٠٢٣/٠٦/٢٥ حتي ٢٠٢٣/١٢/٢٥ .
- تم إسناد العمليه عاليه لشركة التقوي للتجاره و المقاولات طبقآ للعقد رقم(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٤٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ بمبلغ ٤٩٢١٣٢٥ جنيه (فقط أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وعشرون ألف جنيه وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيها مصري لا غير).
- تم مفاوضه الشركة على الاسعار العملية عالية.
- تم إستلام الاعمال إبتدائيا بتاريخ ٢٧-٠٩-٢٠٢٣ تم إعداد مقايسه ختاميه للعملية عالية بإجمالي ٤٨٦٥٤٧٦,٩٠جنيه (فقط أربعة ملايين وثمانمائه وخمسه وستون ألفاً واربعمائه وسته وسبعون جنيهاً مصرياً وتسعون قرشاً لا غير) باقل عن امر الاسناد بحوالي ٥٥٨٤٨,١ جنيه (فقط خمس وخمسون الفا وثمانمائه و ثمان واربعون جنيها وعشرة قروش لا غير) و بنسبة اقل من القيمة التعاقد بحوالي ١,١٣ %

+ بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالاذن نحو الموافقه على المقايسه الختاميه للعمليه

والامر مفوض لسيادتكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٦ / ٣ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ( )

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

مقايسة ختاميه

اسم العملية تنفيذ أعمال مبني وحدة الإسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس/ العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم	
اسم الشركة المنفذة	شركة التقوى للمقاولات والتجارة.
قيمة العملية طبقاً للتعاقد	٤,٩٢١,٣٢٥ جنيه.
عقد رقم	٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٤٧ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٤
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	٦ أشهر.
تاريخ بدء العملية	٢٠٢٣/٠٦/٢٥.
تاريخ النهو الفعلي طبقاً للتعاقد	٢٠٢٣/١٢/٢٥.
المقايسة الواردة من	المنطقة الحاديه عشر _ جنوب سيناء.
قيمة المقايسة الختامية	٤,٨٦٥,٤٧٦,٩ جنيه.
قيمة النقص وكذا نسبة النقص عن العقد الأصلي	٥٥,٨٤٨,١ جنيه بنسبة ١,١٣٥ %

"مبررات المقايسة الختامية "

- **تعديل كميات الاعمال طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة.**

مهندس الاشراف	مهندس/ محمد سليمان
مدير المشروع	مهندس / شريف مصطفي صدقي
مدير عام المشروعات	مهندس/ احمد عراقي
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود محمد أباظة.
مدير عام صيانة الكباري	مهندس / محمد كمال حسن غنيم
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية	عميد / ابو بكر احمد عساف
رئيس الإدارة المركزيه للمنطقه الحاديه عشر	مهندس/ احمد الطحان
رئيس الإدارة المركزيه لتنفيذ و صيانه الكباري	مهندس/ ايمن متولي
مدير عام العقود و الفتاوي و اللوائح	الأستاذ/ تامر بدرت محمود

التوقيع ( )
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ( )
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولي
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد
توقيع ( )
لواء مهندس / حسام الدين مصطفي
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة التقوى للمقاولات والتجارة | الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB) | المهندسون الاستشاريون الدوليون (أ.د / أسامة عقيل)

مشروع تطوير طريق السويس السخنة

مقايسة ختامية لمشروع تنفيذ أعمال مبني وحدة الإسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

م	البند	الوحدة	المقايسة الختامية			ملاحظات
			الكمية	الفئة بعد التفاوض	الإجمالي بعد التفاوض	
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات حتى عمق ٢٥ م والفئة تشمل إجراء الإختبارات المعملية وعمل التقرير الفنى ونقل الماكينة.	م ط	٧٠,٠٠	٤٠٠	٢٨,٠٠٠,٠	
٢	بالمتر المكعب تكسير السور القائم من الخرسانة المسلحة والدبش وكذلك الاساسات الخاصة به بأي سمك علي ان يتم التكسير بالعمالة اليدوية بعد تنفيذ السور الجديد لأهمية الكيان العسكري ولقرب السور الجديد من السور القائم بما لا يسمح بإزالتة بالمعدات ونقل المخلفات إلي المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٠,٠٠	٢٠٠	٠,٠	
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر ميكانيكي لاساسات القواعد المسلحة في جميع انواع التربة وبالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب التصميمي الصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر ونقل المخلفات للمقالب العمومية ونزح المياة (إن وجدت) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات وأصول الصناعة.	م٣	١,٦٤٩,٣٣	٩٠	١٤٨,٤٣٩,٧	
٤	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة أو تربة زلطية او ما يماثلها طبقا لتقرير الاستشاري موردة من خارج الموقع حول الأساسات و داخل قصية الردم والسعر يشمل الردم على طبقات لاتزيد سمك أى منها عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكى للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٣,٠٨٨,٦٥	١٥٠	٤٦٣,٢٩٧,٥	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التاسيس من السن والرمل بنسبة (١:٢) او ما يماثلها طبقا لتقرير الإستشاري موردة من خارج الموقع والسعر يشمل الردم على طبقات لايزيد سمك أى منها عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكى للوصول إلى أقصى كثافة جافة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٧٧٧,٠٢	٣٠٠	٢٣٣,١٠٦,٠	
٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات الخاصة مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى وإجهاد لا يقل عن٢٠٠كجم/سم٢ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ٣	٥٤,٥٣	٢,٠٠٠	١٠٩,٠٦٠,٠	
٧	بالمتر المسطح توريد و عمل خرسانة عادية اسفل الميدات سمك ١٠سم باستخدام اسمنت بورتلاندي عادي جهد ٢٥٠كجم/م٣ ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠كجم/م٣.	م٢	١٧٥,٦٢	٢٠٠	٣٥,١٢٤,٠	
٨	بالمتر المسطح توريد و عمل دكة خرسانية لميول اسطح لمبنى الإسعاف بسمك متوسط ٧سم و لا يقل عن ٣سم باستخدام اسمنت بورتلاندي عادي جهد ٢٥٠كجم/م٣ ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ والبند يشمل تركيب الواح فوم للعزل الحراري كثافة لا تقل عن ٣٠ بسمك ٥ سم.	م٢	١١٤,٨١	١٩٠	٢١,٨١٣,٩	
٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للاساسات ودكة الارضيات مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لايزيد عن٤٠٠كجم /م٣ وإجهاد لايقل عن ٣٠٠ كجم / سم٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمة للوصول للإجهاد المطلوب والسعر يشمل اعمال رش ودمك التربة اسفل الخرسانة وكافة ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للرسومات والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والسعر لايشمل حديد التسليح.	م٣	٩٦,٥٩	٢,٦٩٠	٢٥٩,٨٢٧,١	
١٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للسقف و الكمرات مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لايزيد عن٣٥٠كجم وإجهاد لايقل عن٣٠٠ كجم / سم٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمة للوصول للإجهاد المطلوب والسعر لايشمل حديد التسليح.	م٣	٥٤,٥٤	٣,١٥٥	١٧٢,٠٧٣,٧	
١١	بالمتر المكعب أعمال خرسانه مسلحه للاعمدة مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لايزيد عن٤٠٠كجم وإجهاد لايقل عن ٣٠٠ كجم / سم٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمة للوصول للإجهاد المطلوب والسعر لايشمل حديد التسليح.	م٣	٥٤,٩٩	٣,٢٤٥	١٧٨,٤٤٢,٦	
١٢	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الإنشائية والسعر يشمل التقطيع وعمل الوصلات طبقاً للرسومات التنفيذية وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة للتقطيع والتشكيل والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالطن.	طن	٢٤,٢٩	٤١,٠٠٠	٩٩٥,٨٩٠,٠	
١٣	بالمتر المكعب توريد وبناء طوب اسمنتى لزوم اعمال قصبه الردم و الفئة تشمل المونة اللازمة للبناء سمك ٢٥سم والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقا للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية واصول الصناعة.	م٣	٤٦,٣٧	٢,٤٣٠	١١٢,٦٧٩,١	
١٤	بالمتر المكعب توريد و عمل مباني من الطوب الطفلي المثقب لزوم الحوائط و الدروة و الفئة تشمل المونة اللازمة للبناء سمك ٢٥ سم والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقا للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية واصول الصناعة.	م٣	١٩٤,١٩	٢,٣٠٠	٤٤٦,٦٣٧,٠	
١٥	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض اسمنتي داخلي لزوم الحوائط الدخلية و الأسقف والسعر يشمل عمل البوّج والاوتار والطرطشة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٨٦,٥٩	١٤٠	٤٠,١٢٢,٦	
١٦	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض اسمنتي خارجي بسمك ٢ سم للوجهات والسعر يشمل عمل البوّج والاوتار والطرطشة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢,٣٢٧,٨٢	١٩٠	٤٤٢,٢٨٥,٨	
١٧	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات بلاستيك من نوع سايبس او جوتين او ما يماثلها و الفئة تشمل عمل وجه تحضيري من السيلر و صنفرته جيدا لإزالة اي شوائب عالقة ثم يتم عمل سكنتين معجون افقي و رأسي مع الصنفرة مع كل وجه لزوم الحوائط الداخلية و السقف.	م٢	٢٨٦,٥٩	١٨٠	٥١,٥٨٦,٢	
١٨	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات خارجية من الجرافيتو او ما يماثلها والفئة تشمل تجهيز المسطح ورش المياه والدهان ومسح السطح النهائي وكافة ما يلزم لإنهاء العمل كاملاً مما جميعة طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢,٣١٨,٩٠	١٨٠	٤١٧,٤٠٢,٠	
١٩	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والقياس هندسي طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٩٨٥,٤٩	٦٠	٥٩,١٢٩,٤	
٢٠	بالمتر المسطح توريد و دهان عزل مائي للاسطح و الحمامات و الفئة تشمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا لتعليمات الشركة المنتجة.	م٢	١٢٣,٧٥	٢٠٠	٢٤,٧٥٠,٠	

مهندس الشركة المنفذة	إستشاري الاعمال الصناعية	مهندس الهيئة	مدير مشروع الهيئة	مدير مشروعات الهيئة
م/أحمد مصطفى عبد العزيز	أ.د/حسين عقيل	م/محمد سليمان	م/شريف مصطفى صدقي	م/أحمد عراق

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

شركة التقوى T.C للشئون الفنية للمقاولات والتجارة ذ.م.م

مشروع تطوير طريق السويس السخنة

مقايسة ختامية لمشروع تنفيذ أعمال مبني وحدة الإسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

م	البند	الوحدة	المقايسة الختامية			ملاحظات
			الكمية	الفئة بعد التفاوض	الإجمالي بعد التفاوض	
٢١	بالمتر المسطح توريد و تركيب رخام جلالة فص سمك ٢ سم للواجهات بأبعاد تتناسب مع المسطحات المطلوب تكسيتها و الفئة تشمل السقية بالباتي و الصقل و الجلاء و التلميع و التشميع و كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	٧,١٢	١,١٠٠	٧,٨٣٢,٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات سيراميك من نوع كليوباترا او ما يماثلها لزوم الغرف و الحمام و المطبخ و الفئة تشمل مونة اللصق و السقية و المعالجة ومحمل علي الفئة المونة اللازمة للصق مع عمل السقية بعد تفريغ اللحامات بلباتي الاسمنت الابيض مع واتباع تعليمات المهندس المشرف أثناء التنفيذ ونهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	م٢	٦٩,٧٣	٣٧٥	٢٦,١٤٨,٨	
٢٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط سيراميك من نوع كليوباترا او ما يماثلها للحوائط لزوم الحمام و المطبخ و الجراج و الفئة تشمل طبقة الطرطشة و مونة اللصق و المعالجة ومحمل علي الفئة المونة اللازمة للصق مع عمل السقية بعد تفريغ اللحامات بلباتي الاسمنت الابيض مع واتباع تعليمات المهندس المشرف أثناء التنفيذ ونهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	م٢	١٤٣,٥٦	٣٩٥	٥٦,٧٠٦,٢	
٢٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب سيراميك الوزر لزوم الغرف و الفئة تشمل و مونة اللصق و المعالجة ومحمل علي الفئة المونة اللازمة للصق مع عمل السقية بعد تفريغ اللحامات بلباتي الاسمنت الأبيض مع واتباع تعليمات المهندس المشرف أثناء التنفيذ ونهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	م ط	٤٧,٦٥	٤٥	٢,١٤٤,٣	
٢٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط موزايكو او ما يماثله لزوم السطح و الفئة تشمل توريد و تركيب وزرات البلاط المائلة حول الدراوي ومحمل علي الفئة المونة اللازمة للصق مع عمل السقية بعد تفريغ اللحامات بلباتي الاسمنت الأبيض مع واتباع تعليمات المهندس المشرف أثناء التنفيذ ونهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	م٢	١٢٧,٨٩	٢٣٥	٣٠,٠٥٤,٢	
٢٦	بالعدد توريد و تركيب باب مفصلي خشب موسكي قشرة ارو ضلفة واحدة و مقاس الباب (١,٠٠*٢,٢٠) حسب الرسومات المعتمدة والبند يشمل الحلق وجميع الاكسسوارات وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢,٠٠	٩,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠	
٢٧	بالعدد توريد و تركيب باب مفصلي خشب موسكي قشرة ارو ضلفة واحدة و مقاس الباب (٠,٨*٢,٢٠). حسب الرسومات المعتمدة والبند يشمل الحلق وجميع الاكسسوارات وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١,٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠	
٢٨	بالكيلو جرام توريد و تركيب باب مفصلي حديد كريتال و مقاس الباب (١,١٠*٢,٢٠) والشبابيك والتندة والبند يشمل الحلق وجميع الاكسسوارات والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	كجم	٦٧٥,٠٠	٧٠	٤٧,٢٥٠,٠	
٢٩	بالعدد توريد و تركيب شباك منزلق ٢ ضلفة من الالومنيوم (PS) و مقاس الشباك (١,٢٠*١,٢٠) وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٩,٠٠	٦,٠٠٠	٥٤,٠٠٠,٠	
٣٠	بالعدد توريد و تركيب شباك قلاب من الالومنيوم و مقاس الشباك (٠,٨*٠,٦) وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢,٠٠	٤,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠	
٣١	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير UPVC (نوع الشريف أو ما يماثلها) حتى قطر ٦ بوصة من اجود الانواع كامل بجميع مشتملاته و تتحمل ضغط قدرة ٦ جوي و الفئة محمل عليها توريد و تركيب القطع الخاصة من كيعان و تيهات و مساليب و جلب و مشتركات و طبات التسليك و اختبار خطوط الصرف وكل مايلزم لنهو العمل كاملا وتعليمات المهندس المشرف. ٠	م.ط	٢٠,٠٠	٥٨٥	١١,٧٠٠,٠	
٣٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير UPVC (نوع الشريف أو ما يماثلها) حتى قطر ٤ بوصة من اجود الانواع كامل بجميع مشتملاته و الفئة محمل عليها توريد و تركيب القطع الخاصة من كيعان و تيهات و مساليب و جلب و مشتركات و طبات التسليك و اختبار خطوط الصرف وكل مايلزم لنهو العمل كاملا وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٢,٥٠	٤٢٠	٥,٢٥٠,٠	
٣٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير UPVC (نوع الشريف أو ما يماثلها) حتى قطر ٣ بوصة من اجود الانواع كامل بجميع مشتملاته و الفئة محمل عليها توريد و تركيب القطع الخاصة من كيعان و تيهات و مساليب و جلب و مشتركات و طبات التسليك و اختبار خطوط الصرف وكل مايلزم لنهو العمل كاملا وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٠,٠٠	٣٢٥	٣,٢٥٠,٠	
٣٤	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش بالطوب الاسمنتي المصمت بالعمق المطلوب مقاس(١٠٠*٦٠*٦٠) شامله غطاء GRB أو ما يماثله من عينة معتمدة و بياض الحيطان و القطاع من الداخل بمونة الاسمنت و الرمل و السعر يشمل الحفر و الردم و نقل المخلفات الى المقالب العمومية و كذلك كل ما يلزم لنهو كافة الاعمال طبقا لاصول الصناعة تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	عدد	٢,٠٠	٤,١٠٠	٨,٢٠٠,٠	
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التغذية من البولي بروبلين قطر ١,٥ بوصة (اكواثيرم او مايماثلها ويشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	م.ط	٠,٠٠	٣٩٠	٠,٠	
٣٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التغذية من البولي بروبلين قطر ١ بوصة (اكواثيرم او مايماثلها) ويشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	م.ط	٣٣٩,٥٠	٢٢٠	٧٤,٦٩٠,٠	
٣٧	بالعدد توريد و تركيب مرحاض افرنجي كاملا بمشتملاته (نوع ديورافيت أو مايماثلها) على ان تكون ماكينة صندوق الطرد نوع ضغط و المرحاض مزود بشطافة غاطسة مع توريد و تركيب المحابس و الوصلات اللازمة من اجود الانواع و السعر يشمل توصيل مياه الصرف بمواسير UPVC لاقرب غرفة تفتيش مع توريد و تركيب وصلات الصرف اللازمة و كذلك التمديد بالمياه بمواسير البولي بروبلين من اقرب مصدر تغذية بالمياه و جميع ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة.	عدد	١,٠٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠,٠	
٣٨	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل اوانى ستانلس استيل بالمطبخ (نوع فرانك سامي أو مايماثلها) و البند يشمل خلاطات المياه و مواسير التغذية بالمياه الساخنة و الباردة من البولي بروبلين و يتم تركيب محبس للمياه الباردة و محبس للمياه الساخنة والرخامة و جميع الوصلات المرنة و سيفون و كذلك مواسير الصرف من UPVC الى اقرب عمود صرف خارج الدورة او لاقرب غرفة تفتيش و جميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية اصول الصناعة.	عدد	١,٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠,٠	
٣٩	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل ايدي صيني بالحمامات (نوع ديورافيت أو مايماثلها) و البند يشمل خلاطات المياه مواسير التغذية بالمياه الساخنة و الباردة من البولي بروبلين و يتم تركيب محبس للمياه الباردة و محبس للمياه الساخنة و جميع الوصلات المرنة و سيفون و كذلك مواسير الصرف من UPVC الى اقرب عمود صرف خارج الدورة او لاقرب غرفة تفتيش و جميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية اصول الصناعة	عدد	١,٠٠	٥,٦٠٠	٥,٦٠٠,٠	

مهندس الشركة المنفذة	إستشاري الاعمال الصناعية	مهندس الهيئة	مدير مشروع الهيئة	مدير مشروعات الهيئة
م/أحمد مصطفى عبد العزيز	أ.د/حسين عقيل	م/محمد سليمان	م/شريف مصطفى صدق	م/أحمد عراقي

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

شركة التقوى للمقاولات والتجارة ذ.م.م

شركة التقوى للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكباري

المهندسون الاستشاريون الدوليون (أ.د / أسامة عقيل)

مشروع تطوير طريق السويس السخنة

مقايسة ختامية لمشروع تنفيذ أعمال مبني وحدة الإسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

م	البند	الوحدة	المقايسة الختامية			ملاحظات
			الكمية	الفئة بعد التفاوض	الإجمالي بعد التفاوض	
٤٠	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضية من البلاستيك UPVC و البند يشمل غطاء من النيكل كروم و كذلك مواسير الصرف من UPVC لاقرب عمود صرف خارج الدورة او لاقرب غرفة تفتيش و جميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة.	عدد	٣,٠٠	٤٥٠	١,٣٥٠,٠	
٤١	بالعدد توريد و تركيب جرجوري من اجود الانواع بالسطح العلوي لصرف مياه الامطار شاملا التوصيل الى عمود الصرف و كذلك كل ما يلزم لنهو كافة الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	عدد	٢,٠٠	٦٦٠	١,٣٢٠,٠	
٤٢	بالعدد توريد و تركيب جاليتراب بلاستيك بجميع مشتملاته و الغطاء من اجود الانواع و البند يشمل التوصيل لاقرب غرفة تفتيش بماسورة UPVC و الحفر و الردم برمال نظيفة و كذلك كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٠,٠٠	١,٢٦٠	٠,٠	
٤٣	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل و اختبار لوحات توزيع داخلية جهد منخفض خاصة بمفاتيح الفصل و التشغيل ثلاثي ٤٠ امبير وعدد١٢ مفتاح احادي (١٠-٣٢) امبير و الفئة تشمل ايضا جميع المهمات و المواد و كل ما يلزم لانهاء العمل طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١,٠٠	٣٩,٠٠٠	٣٩,٠٠٠,٠	
٤٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب و تشغيل و اختبار كابلات جهد منخفض نحاس قطاع ٤*٢مم٢ و معزولة بمادة PVC و يتم تمديدها داخل مواسير ذو مقاطع مناسبة مقاومة للحريق و الفئة تشمل جميع المهمات و المواد و كل ما يلزم لانهاء العمل طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥,٠٠	٢٠٠	١,٠٠٠,٠	
٤٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب و تشغيل و اختبار كابلات المونيوم قطاع ٤*١٠مم٢ و معزولة بمادة PVC و يتم تمديدها داخل مواسير ذو مقاطع مناسبة مقاومة للحريق و الفئة تشمل جميع المهمات و المواد و كل ما يلزم لانهاء العمل طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠,٠٠	٣٣٠	٣,٣٠٠,٠	
٤٦	بالعدد توريد و تركيب و اختبار دائرة مخرج إنارة بالسقف و الحوائط بدائرة فرعية باسلاك نحاس معزول داخل مواسير و البند يشمل جميع المهمات و الاكسسوارات لتشغيل النظام على الوجه الامثل طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٣,٠٠	٨٧٥	٢٠,١٢٥,٠	
٤٧	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل و اختبار مفاتيح إنارة ١٠ امبير شاملة الاوجه و الغطاء و الفئة تشمل ايضا جميع المهمات و المواد و كل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٤,٠٠	٨٦٠	٢٠,٦٤٠,٠	
٤٨	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل و اختبار وحدات انارة كاملة داري قطر ٤٠ سم بالمبات والدرايفرات والفئة تشمل أيضا جميع المواد والمهمات وكل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٢,٠٠	١,٢٥٠	٢٧,٥٠٠,٠	
٤٩	بالعدد توريد وتشغيل واختبار بريزة كهرباء مفرد ١٦ امبير ٢٢٠ فولت باسلاك نحاس ٣*٢ مم٢ داخل مواسيربلاستيك مقاومة للحريق ومحمل علي الدائرة الفرعية وما يخصها من الدائرة العمومية بنفس قطاع الاسلاك والمواسير والفئة تشمل أيضا جميع المهمات والمواد اللازمة لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤٦,٠٠	٨٥٠	٣٩,١٠٠,٠	
٥٠	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل و اختبار مخرج قوى ١٦ امبير ٢٢٠فولت باسلاك نحاس قطاع ٣*٣مم٢ داخل مواسير بلاستيك مقاومة للحريق و محمل على الدائرة الفرعية ما يخصها من الدائرة العمومية بنفس قطاع الاسلاك و المواسير و الفئة تشمل ايضا جميع المهمات و المواد و كل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٠,٠٠	١,٢٠٠	٠,٠	
٥١	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل و اختبار مخرج قوى ٢٥ امبير ٢٢٠فولت باسلاك نحاس قطاع ٣*٣مم٢ داخل مواسير بلاستيك مقاومة للحريق و محمل على الدائرة الفرعية ما يخصها من الدائرة العمومية بنفس قطاع الاسلاك و المواسير و الفئة تشمل ايضا جميع المهمات و المواد و كل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٠,٠٠	١,٣٠٠	٠,٠	
٥٢	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل و اختبار مفتاح احادي فصل على الحمل سعة ١٦امبير ٢٢٠ فولت لتغذية راك المعلومات بخط منفصل حتى لوحة التوزيع مباشرة و باسلاك نحاس ٤*٣مم٢ داخل مواسير بلاستيك مقاوم للحريق و الفئة تشمل ايضا جميع المهمات و المواد و كل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٠,٠٠	١,٢٥٠	٠,٠	
٥٣	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل و اختبار مفتاح احادي فصل على الحمل سعة ٢٥امبير ٢٢٠ فولت لتغذية وحدة التكييف و السخان بخط منفصل حتى لوحة التوزيع مباشرة و باسلاك نحاس ٤*٣مم٢ داخل مواسير بلاستيك مقاوم للحريق و الفئة تشمل ايضا جميع المهمات و المواد و كل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٠,٠٠	١,٣٠٠	١٣,٠٠٠,٠	
٥٤	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل و اختبار مفتاح سعة ٢٥ امبير خاص بوحدة التكييف و السخان و الفئة تشمل ايضا جميع المهمات و المواد و كل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤,٠٠	١,٣٥٠	٥,٤٠٠,٠	
٥٥	بالعدد توريد و تركيب سخان مياه كهرباني ٣٠ لتر و السعر يشمل الوصلات المرنة و المحابس و مواسير و قطع التجميع و صمامات الامان و التوصيلات العمومية و الفئة تشمل التثبيت و التركيب طبقا لاصول الصناعة.	عدد	١,٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠	
٥٦	بالعدد توريد و تركيب شفاط بالمطبخ و الحمام مقاس(٠,٣*٠,٣).	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠	
٥٧	بالعدد توريد و تركيب تكييف ٢,٢٥ حصان اسبليت حائط إنفرتير او ما يماثلها بجميع مشتملاته.	عدد	٢,٠٠	٣٣,٠٠٠	٦٦,٠٠٠,٠	
	الإجمالي (أربعة ملايين وثمانمائة وخمسة وستون الفاً وأربعمائة وستة وسبعون جنيهاً وتسعون قرشاً لا غير)				٤,٨٦٥,٤٧٦,٩٠	

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
مهندس/ أحمد الطحان

مدير مشروعات الهيئة
م/أحمد عراقي

مدير مشروع الهيئة
م/شريف مصطفي صدقي

مهندس الهيئة
م/محمد سليمان

إستشاري الاعمال الصناعية
أ.د/ حسين عقيل

مهندس الشركة المنفذة
م/أحمد مصطفي عبد العزيز

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

شركة التقوى للمقاولات والتجارة ش.م.م

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء

ملف رقم : / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد ....

بخصوص اعمال تنفيذ مبني وحدة الاسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن اعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠كم

تنفيذ : شركة التقوي للمقاولات والتجارة

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٤٧)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتى: -

- يوجد بملحق (٢) من كراسة الشروط توريد (١٠) رزومة ورق طول مدة المشروع **وغير متواجده بالمنطقة**
- لا يوجد بالعقد عالية محملات اخري

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٦ / ٣/ ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ( )

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

تنفيذ أعمال مبني وحدة الإسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كـ

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

TC El Tekwin Company

مستخلص رقم (٢) ختامى

تنفيذ شركة التقوى للمقاولات والتجارة

العقد رقم (١٩٤٧ /٢٠٢٢ /٢٠٢٣) بتاريخ ١٤/ ٥ / ٢٠٢٣

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتي ٢٠٢٣/٠٩/٢٧

رقم البند	بند	الفئة		الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة الختامية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جاري / نهائي	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الأن		إستقطاع او حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنيـــة	قرش	جنيـــة	قرش	جنيـــة	
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات حتى عمق ٢٥م والفنة تشمل إجراء الإختبارات المعملية وعمل التقرير الفنى ونقل الماكينة.		٤٠٠	م ط	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	ختامي	٢٨,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		٢٨,٠٠٠,٠٠		يتم تطبيق نصوص العقد ١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون. ٢- المكتب متواجد. ٣- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة. ٤- فنى تأمين وسلامة المرور متواجد. ٥- وثيقة التامين متواجدة ٦- يتم خصم مبلغ وتيصة (٢٠٠٠) من البند رقم (١٥) توريد عمل بياض أسمنتى داخل لوجود بعض الملاحظات. ٧- يتم خصم مبلغ وتيصة (٢٠٠٠) من البند رقم (١٦) توريد وعمل بياض أسمنتى خارجى لوجود بعض الملاحظات. ٨- يتم خصم مبلغ وتيصة (٥٠٠٠) من البند رقم (١٧) توريد وعمل دهانات بلاستيك لوجود بعض الملاحظات. ٩- يتم خصم مبلغ وتيصة (٣٥٠٠) من البند رقم (١٨) توريد وعمل دهانات خارجية من الجراسيو لوجود بعض الملاحظات.
٢	بالمتر المكعب تكسير السور القائم من الخرسانة المسلحة والديش وكذلك الاساسات الخاصة به بأي سمك علي ان يتم التكسير بالعمالة اليدوية بعد تنفيذ السور الجديد لأهمية الكيان العسكري ولقرب السور الجديد من السور القائم بما لا يسمح بإزالتة بالمعدات ونقل المخلفات إلي المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.		٢٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر ميكانيكي لاساسات القواعد المسلحة في جميع انواع التربة وبالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب التصميمي الصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات والفنة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر ونقل المخلفات للمقالب العمومية ونزح المياة (إن وجدت) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات وأصول الصناعة.		٩٠	م٣	١,٦٤٩,٣٣	١,٦٤٩,٠٠	٠,٣٣	١,٦٤٩,٣٣		١٤٨,٤٣٩,٧٠		٠,٠٠		١٤٨,٤٣٩,٧٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة أو تربة زلطية او ما يماثلها طبقا لتقرير الاستشاري موردة من خارج الموقع حول الأساسات و داخل قصية الردم والسعر يشمل الردم على طبقات لاتزيد سمك أى منها عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام ألات الدمك الميكانيكى للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.		١٥٠	م٣	٣,٠٨٨,٦٥	٣,٠٨٨,٠٠	٠,٦٥	٣,٠٨٨,٦٥		٤٦٣,٢٩٧,٥٠		٠,٠٠		٤٦٣,٢٩٧,٥٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التاسيس من السن والرمل بنسبة (١:٢) او ما يماثلها طبقا لتقرير الإستشاري موردة من خارج الموقع والسعر يشمل الردم على طبقات لايزيد سمك أى منها عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام ألات الدمك الميكانيكى للوصول إلى أقصى كثافة جافة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.		٣٠٠	م٣	٧٧٧,٠٢	٤٣١,٠٠	٣٤٦,٠٢	٧٧٧,٠٢		٢٣٣,١٠٦,٠٠		٠,٠٠		٢٣٣,١٠٦,٠٠	
٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات الخاصة مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى وإجهاد لا يقل عن٢٠٠كجم/سم٢ ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .		٢,٠٠٠	م ٣	٥٤,٥٣	٥٤,٠٠	٠,٥٣	٥٤,٥٣		١٠٩,٠٦٠,٠٠		٠,٠٠		١٠٩,٠٦٠,٠٠	
٧	بالمتر المسطح توريد و عمل خرسانة عادية اسفل الميدات سمك ١٠سم باستخدام اسمنت بورتلاندي عادي جهد ٢٥٠كجم/م٣ ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠كجم/م٣.		٢٠٠	م٢	١٧٥,٦٢	١٧٥,٠٠	٠,٦٢	١٧٥,٦٢		٣٥,١٢٤,٠٠		٠,٠٠		٣٥,١٢٤,٠٠	
٨	بالمتر المسطح توريد و عمل دكة خرسانية لميول اسطح لمبنى الإسعاف بسمك متوسط ٧سم و لا يقل عن ٣سم باستخدام اسمنت بورتلاندي عادي جهد ٢٥٠كجم/م٣ ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ والبند يشمل تركيب الواح فوم للعزل الحراري كثافة لا تقل عن ٣٠ بسمك ٥ سم.		١٩٠	م٢	١١٤,٨١	١١٤,٠٠	٠,٨١	١١٤,٨١		٢١,٨١٣,٩٠		٠,٠٠		٢١,٨١٣,٩٠	
٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للاساسات ودكة الارضيات مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لايزيد عن٤٠٠كجم /م٣ وإجهاد لايقل عن ٣٠٠ كجم / سم٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمة للوصول للإجهاد المطلوب والسعر يشمل اعمال رش ودمك التربة اسفل الخرسانة وكافة ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للرسومات والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والسعر لايشمل حديد التسليح.		٢,٦٩٠	م٣	٩٦,٥٩	٩٦,٠٠	٠,٥٩	٩٦,٥٩		٢٥٩,٨٢٧,١٠		٠,٠٠		٢٥٩,٨٢٧,١٠	
١٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للسقف و الكمرات مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لايزيد عن٣٥٠كجم وإجهاد لايقل عن٣٠٠ كجم / سم٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمة للوصول للإجهاد المطلوب والسعر لايشمل حديد التسليح.		٣,١٥٥	م٣	٥٤,٥٤	٥٤,٠٠	٠,٥٤	٥٤,٥٤		١٧٢,٠٧٣,٧٠		٠,٠٠		١٧٢,٠٧٣,٧٠	
١١	بالمتر المكعب أعمال خرسانه مسلحه للاعمدة مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لايزيد عن٤٠٠كجم وإجهاد لايقل عن ٣٠٠ كجم / سم٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمة للوصول للإجهاد المطلوب والسعر لايشمل حديد التسليح.		٣,٢٤٥	م٣	٥٤,٩٩	٥٢,٠٠	٢,٩٩	٥٤,٩٩		١٧٨,٤٤٢,٥٥		٠,٠٠		١٧٨,٤٤٢,٥٥	

الشركة المنفذة
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / احمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :

تحريرا في ٦ / ٣ / ٢٠٢٤

استشاري الاعمال الصناعية
أ.د / حسين عقيل
التوقيع :

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م / شريف مصطفي صدقي
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة
م/ احمد عراقي
التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر-
مهندس/ احمد الطحان
التوقيع :

مستخلص رقم (٢) ختامى

تنفيذ شركة التقوى للمقاولات والتجارة

العقد رقم (١٩٤٧ /٢٠٢٢ /٢٠٢٣) بتاريخ ١٤/ ٥ / ٢٠٢٣

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتي ٢٠٢٣/٠٩/٢٧

رقم البند	بند	الفئة		الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة الختامية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جاري / نهائي	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الأن		إستقطاع او حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							جنيـــة	قرش	جنيـــة	قرش	جنيـــة	قرش	
١٢	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الإنشائية والسعر يشمل التقطيع وعمل الوصلات طبقاً للرسومات التنفيذية وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة للتقطيع والتشكيل والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة بالطن.		٤١,٠٠٠	طن	٢٤,٢٩	٢٣,٠٠	١,٢٩	٢٤,٢٩		٩٩٥,٨٩٠,٠٠		٠,٠٠		٩٩٥,٨٩٠,٠٠		
١٣	بالمتر المكعب توريد وبناء طوب اسمنتى لزوم اعمال قصيه الردم و الفنة تشمل المونة اللازمة للبناء سمك ٢٥سم والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقا للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية واصول الصناعة.		٢,٤٣٠	م٣	٤٦,٣٧	٤٢,٠٠	٤,٣٧	٤٦,٣٧		١١٢,٦٧٩,١٠		٠,٠٠		١١٢,٦٧٩,١٠		
١٤	بالمتر المكعب توريد و عمل مباني من الطوب الطفلي المثقب لزوم الحوائط و الدروة و الفنة تشمل المونة اللازمة للبناء سمك ٢٥سم والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقا للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية واصول الصناعة.		٢,٣٠٠	م٣	١٩٤,١٩	١٩٠,٠٠	٤,١٩	١٩٤,١٩		٤٤٦,٦٣٧,٠٠		٠,٠٠		٤٤٦,٦٣٧,٠٠		
١٥	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض اسمنتي داخلي لزوم الحوائط الدخلية و الأسقف والسعر يشمل عمل البوّج والاوتار والطرطشة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.		١٤٠	م٢	٢٨٦,٥٩	٢٨٦,٠٠	٠,٥٩	٢٨٦,٥٩		٤٠,١٢٢,٦٠		٠,٠٠		٤٠,١٢٢,٦٠		
١٦	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض اسمنتي خارجي بسمك ٢سم للوجهات والسعر يشمل عمل البوّج والاوتار والطرطشة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.		١٩٠	م٢	٢,٣٢٧,٨٢	١,٣٧٦,٠٠	٩٥١,٨٢	٢,٣٢٧,٨٢		٤٤٢,٢٨٥,٨٠		٠,٠٠		٤٤٢,٢٨٥,٨٠		
١٧	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات بلاستيك من نوع سايبس او جوتين او ما يماثلها و الفنة تشمل عمل وجه تحضيري من السيلر و صنفرته جيدا لإزالة اي شوائب عالقة ثم يتم عمل سكنتين معجون افقي و رأسي مع الصنفرة مع كل وجه لزوم الحوائط الداخلية و السقف.		١٨٠	م٢	٢٨٦,٥٩	٢٨٥,٠٠	١,٥٩	٢٨٦,٥٩		٥١,٥٨٦,٢٠		٠,٠٠		٥١,٥٨٦,٢٠		
١٨	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات خارجية من الجرافيتو او ما يماثلها والفنة تشمل تجهيز السطح ورش المياه والدهان ومسح السطح النهائي وكافة ما يلزم لإنهاء العمل كاملاً مما جميعة طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.		١٨٠	م٢	٢,٣١٨,٩٠	١,٣٦٧,٠٠	٩٥١,٩٠	٢,٣١٨,٩٠	ختامي	٤١٧,٤٠٢,٠٠		٠,٠٠		٤١٧,٤٠٢,٠٠		
١٩	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والقياس هندسي طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.		٦٠	م٢	٩٨٥,٤٩	٨٦١,٠٠	١٢٤,٤٩	٩٨٥,٤٩		٥٩,١٢٩,٤٠		٠,٠٠		٥٩,١٢٩,٤٠		
٢٠	بالمتر المسطح توريد و دهان عزل ماني للاسطح و الحمامات و الفنة تشمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا لتعليمات الشركة المنتجة.		٢٠٠	م٢	١٢٣,٧٥	١٢٣,٠٠	٠,٧٥	١٢٣,٧٥		٢٤,٧٥٠,٠٠		٠,٠٠		٢٤,٧٥٠,٠٠		
٢١	بالمتر المسطح توريد و تركيب رخام جلالة فص سمك ٢سم للواجهات بأبعاد تتناسب مع المسطحات المطلوب تكسيتها و الفنة تشمل السقية باللباني و الصقل و الجلاء و التلميع و التشميع و كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.		١,١٠٠	م٢	٧,١٢	٧,٠٠	٠,١٢	٧,١٢		٧,٨٣٢,٠٠		٠,٠٠		٧,٨٣٢,٠٠		
٢٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات سيراميك من نوع كليوباترا او ما يماثلها لزوم الغرف و الحمام و المطبخ و الفنة تشمل مونة اللصق و السقية و المعالجة ومحمل علي الفنة المونة اللازمة للصق مع عمل السقية بعد تفريغ اللحامات بلباني الاسمنت الابيض مع واتباع تعليمات المهندس المشرف أثناء التنفيذ ونهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.		٣٧٥	م٢	٦٩,٧٣	٦٨,٠٠	١,٧٣	٦٩,٧٣		٢٦,١٤٨,٧٥		٠,٠٠		٢٦,١٤٨,٧٥		
٢٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط سيراميك من نوع كليوباترا او ما يماثلها للحوائط لزوم الحمام و المطبخ و الجراج و الفنة تشمل طبقة الطرطشة و مونة اللصق و المعالجة ومحمل علي الفنة المونة اللازمة للصق مع عمل السقية بعد تفريغ اللحامات بلباني الاسمنت الابيض مع واتباع تعليمات المهندس المشرف أثناء التنفيذ ونهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.		٣٩٥	م٢	١٤٣,٥٦	١٤٢,٠٠	١,٥٦	١٤٣,٥٦		٥٦,٧٠٦,٢٠		٠,٠٠		٥٦,٧٠٦,٢٠		
٢٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب سيراميك الوزر لزوم الغرف و الفنة تشمل و مونة اللصق و المعالجة ومحمل علي الفنة المونة اللازمة للصق مع عمل السقية بعد تفريغ اللحامات بلباني الاسمنت الأبيض مع واتباع تعليمات المهندس المشرف أثناء التنفيذ ونهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.		٤٥	م.ط	٤٧,٦٥	٤٧,٠٠	٠,٦٥	٤٧,٦٥		٢,١٤٤,٢٥		٠,٠٠		٢,١٤٤,٢٥		

الشركة المنفذة
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / أحمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :

تحريرا في ٦ / ٢ / ٢٠٢٤

استشاري الاعمال الصناعية
أ.د / حسن عقيل
التوقيع :

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م / شريف مصطفي صدقي
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة
م/ احمد عراقي
التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر
مهندس/ احمد الطحان
التوقيع :

رقم البند	بند	الفئة		الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة الختامية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جاري / نهائي	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الأن		إستقطاع او حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنيـــــة	قرش	جنيـــة	قرش	جنيـــــة	
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التغذية من البولي بروبلين قطر ١,٥ بوصة (اكواثيرم او مايماثلها ويشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.		٣٩٠	م.ط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		
٣٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التغذية من البولي بروبلين قطر ١ بوصة (اكواثيرم او مايماثلها) ويشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.		٢٢٠	م.ط	٣٣٩,٥٠	١٠,٠٠	٣٢٩,٥٠	٣٣٩,٥٠		٧٤,٦٩٠,٠٠		٠,٠٠		٧٤,٦٩٠,٠٠	
٣٧	بالعدد توريد و تركيب مرحاض افرنجي كاملا بمشتملاته (نوع ديورافيت أو مايماثلها) على ان تكون ماكينة صندوق الطرد نوع ضغط و المرحاض مزود بشطافة غاطسة مع توريد و تركيب المحابس و الوصلات اللازمة من اجود الانواع و السعر يشمل توصيل مياه الصرف بمواسير UPVC لاقرب غرفة تفتيش مع توريد و تركيب وصلات الصرف اللازمة و كذلك التمديد بالمياه بمواسير البولي بروبلين من اقرب مصدر تغذية بالمياه و جميع ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة.		٥,٧٥٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠		٥,٧٥٠,٠٠		٠,٠٠		٥,٧٥٠,٠٠	
٣٨	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل اوانى ستانلس استيل بالمطبخ (نوع فرانك سامي أو مايماثلها) و البند يشمل خلاطات المياه و مواسير التغذية بالمياه الساخنة و الباردة من البولي بروبلين و يتم تركيب محبس للمياه الباردة و محبس للمياه الساخنة والرخامة و جميع الوصلات المرنة و سيفون و كذلك مواسير الصرف من UPVC الى اقرب عمود صرف خارج الدورة او لاقرب غرفة تفتيش و جميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية اصول الصناعة.		٥,٥٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠		٥,٥٠٠,٠٠		٠,٠٠		٥,٥٠٠,٠٠	
٣٩	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل ايدي صيني بالحمامات (نوع ديورافيت أو مايماثلها) و البند يشمل خلاطات المياه مواسير التغذية بالمياه الساخنة و الباردة من البولي بروبلين و يتم تركيب محبس للمياه الباردة و محبس للمياه الساخنة و جميع الوصلات المرنة و سيفون و كذلك مواسير الصرف من UPVC الى اقرب عمود صرف خارج الدورة او لاقرب غرفة تفتيش و جميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية اصول الصناعة		٥,٦٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠		٥,٦٠٠,٠٠		٠,٠٠		٥,٦٠٠,٠٠	
٤٠	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضية من البلاستيك UPVC و البند يشمل غطاء من النيكل كروم و كذلك مواسير الصرف من UPVC لاقرب عمود صرف خارج الدورة او لاقرب غرفة تفتيش و جميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة.		٤٥٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠		١,٣٥٠,٠٠		٠,٠٠		١,٣٥٠,٠٠	
٤١	بالعدد توريد و تركيب جرجوري من اجود الانواع بالسطح العلوي لصرف مياه الامطار شاملا التوصيل الى عمود الصرف و كذلك كل ما يلزم لنهو كافة الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.		٦٦٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠		١,٣٢٠,٠٠		٠,٠٠		١,٣٢٠,٠٠	
٤٢	بالعدد توريد و تركيب جاليتراب بلاستيك بجميع مشتملاته و الغطاء من اجود الانواع و البند يشمل التوصيل لاقرب غرفة تفتيش بماسورة UPVC و الحفر و الردم برمال نظيفة و كذلك كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.		١,٢٦٠	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
٤٣	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل و اختبار لوحات توزيع داخلية جهد منخفض خاصة بمفاتيح الفصل و التشغيل ثلاثي ٤٠ امبير وعدد١٢ مفتاح احادي (١٠-٣٢) امبير و الفنة تشمل ايضا جميع المهمات و المواد و كل ما يلزم لانهاء العمل طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.		٣٩,٠٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠		٣٩,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		٣٩,٠٠٠,٠٠	
٤٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب و تشغيل و اختبار كابلات جهد منخفض نحاس قطاع ٤*٢مم٢ و معزولة بمادة PVC و يتم تمديدها داخل مواسير ذو مقاطع مناسبة مقاومة للحريق و الفنة تشمل جميع المهمات و المواد و كل ما يلزم لانهاء العمل طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.		٢٠٠	م.ط	٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠		١,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		١,٠٠٠,٠٠	
٤٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب و تشغيل و اختبار كابلات المونيوم قطاع ٤*١٠مم٢ و معزولة بمادة PVC و يتم تمديدها داخل مواسير ذو مقاطع مناسبة مقاومة للحريق و الفنة تشمل جميع المهمات و المواد و كل ما يلزم لانهاء العمل طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.		٣٣٠	م.ط	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠		٣,٣٠٠,٠٠		٠,٠٠		٣,٣٠٠,٠٠	

الشركة المنفذة
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / أحمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :

تحريرا في ٦/ ٢/ ٢٠٢٤

استشاري الاعمال الصناعية
أ.د / حسين عقيل
التوقيع :

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م / شريف مصطفي صدقي
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة
م/ احمد عراقي
التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر-
مهندس/ احمد الطحان
التوقيع :

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مستخلص رقم (٢) ختامى

تنفيذ شركة التقوى للمقاولات والتجارة

العقد رقم (١٩٤٧ /٢٠٢٢ /٢٠٢٣) بتاريخ ١٤/ ٥ / ٢٠٢٣

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتي ٢٠٢٣/٠٩/٢٧

رقم البند	بند	الفئة		الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة الختامية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جاري / نهائي	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الأن		إستقطاع او حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنيـــة	قرش	جنيـــة	قرش	جنيـــة	
٤٦	بالعدد توريد و تركيب و اختبار دائرة مخرج إنارة بالسقف و الحوائط بدائرة فرعية باسلاك نحاس معزول داخل مواسير و البند يشمل جميع المهمات و الاكسسوارات لتشغيل النظام على الوجه الامثل طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.		٨٧٥	عدد	٢٣,٠٠	١٢,٠٠	١١,٠٠	٢٣,٠٠	ختامي		٢٠,١٢٥,٠٠		٠,٠٠		٢٠,١٢٥,٠٠	
٤٧	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل و اختبار مفاتيح إنارة ١٠ امبير شاملة الاوجه و الغطاء و الفنة تشمل ايضا جميع المهمات و المواد و كل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف.		٨٦٠	عدد	٢٤,٠٠	٢٠,٠٠	٤,٠٠	٢٤,٠٠			٢٠,٦٤٠,٠٠		٠,٠٠		٢٠,٦٤٠,٠٠	
٤٨	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل و اختبار وحدات انارة كاملة دائري قطر ٤٠ سم باللمبات والدرايفرات والفنة تشمل أيضا جميع المواد والمهمات وكل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف.		١,٢٥٠	عدد	٢٢,٠٠	٢١,٠٠	١,٠٠	٢٢,٠٠			٢٧,٥٠٠,٠٠		٠,٠٠		٢٧,٥٠٠,٠٠	
٤٩	بالعدد توريد وتشغيل واختبار بريزة كهرباء مفرد ١٦ امبير ٢٢٠ فولت باسلاك نحاس ٢*٣ مم٢ داخل مواسيربلاستيك مقاومة للحريق ومحمل علي الدائرة الفرعية وما يخصها من الدائرة العمومية بنفس قطاع الاسلاك والمواسير والفنة تشمل أيضا جميع المهمات والمواد اللازمة لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.		٨٥٠	عدد	٤٦,٠٠	٢١,٠٠	٢٥,٠٠	٤٦,٠٠			٣٩,١٠٠,٠٠		٠,٠٠		٣٩,١٠٠,٠٠	
٥٠	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل و اختبار مخرج قوى ١٦ امبير ٢٢٠فولت باسلاك نحاس قطاع ٣*٣مم٢ داخل مواسير بلاستيك مقاومة للحريق و محمل على الدائرة الفرعية ما يخصها من الدائرة العمومية بنفس قطاع الاسلاك و المواسير و الفنة تشمل ايضا جميع المهمات و المواد و كل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف.		١,٢٠٠	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
٥١	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل و اختبار مخرج قوى ٢٥ امبير ٢٢٠فولت باسلاك نحاس قطاع ٣*٣مم٢ داخل مواسير بلاستيك مقاومة للحريق و محمل على الدائرة الفرعية ما يخصها من الدائرة العمومية بنفس قطاع الاسلاك و المواسير و الفنة تشمل ايضا جميع المهمات و المواد و كل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف.		١,٣٠٠	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
٥٢	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل و اختبار مفتاح احادي فصل على الحمل سعة ١٦امبير ٢٢٠ فولت لتغذية راك المعلومات بخط منفصل حتى لوحة التوزيع مباشرة و باسلاك نحاس ٣*٤مم٢ داخل مواسير بلاستيك مقاوم للحريق و الفنة تشمل ايضا جميع المهمات و المواد و كل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف.		١,٢٥٠	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
٥٣	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل و اختبار مفتاح احادي فصل على الحمل سعة ٢٥امبير ٢٢٠ فولت لتغذية وحدة التكييف و السخان بخط منفصل حتى لوحة التوزيع مباشرة و باسلاك نحاس ٣*٤مم٢ داخل مواسير بلاستيك مقاوم للحريق و الفنة تشمل ايضا جميع المهمات و المواد و كل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف.		١,٣٠٠	عدد	١٠,٠٠	٤,٠٠	٦,٠٠	١٠,٠٠			١٣,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		١٣,٠٠٠,٠٠	
٥٤	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل و اختبار مفتاح سعة ٢٥امبير خاص بوحدة التكييف و السخان و الفنة تشمل ايضا جميع المهمات و المواد و كل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف.		١,٣٥٠	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠			٥,٤٠٠,٠٠		٠,٠٠		٥,٤٠٠,٠٠	
٥٥	بالعدد توريد و تركيب سخان مياه كهرباني ٣٠ لتر و السعر يشمل الوصلات المرنة و المحابس و مواسير و قطع التجميع و صمامات الامان و التوصيلات العمومية و الفنة تشمل التثبيت و التركيب طبقا لاصول الصناعة.		٦,٠٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠			٦,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		٦,٠٠٠,٠٠	
٥٦	بالعدد توريد و تركيب شفاط بالمطبخ و الحمام مقاس(٠,٣*٠,٣).		٢,٠٠٠	عدد	٢,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٢,٠٠			٤,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		٤,٠٠٠,٠٠	
٥٧	بالعدد توريد و تركيب تكييف ٢,٢٥حصان اسبيليت حائط إنفرتير او ما يماثلها بجميع مشتملاته.		٣٣,٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠			٦٦,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		٦٦,٠٠٠,٠٠	
	الإجمالي										**٤,٨٦٥,٤٧٦,٩٠ ج.م.**					
	فقط أربعة ملايين وثمانمائة وخمسة وستون الفاً وأربعمائة وستة وسبعون جنيهاً وتسعون قرشاً لا غير															

الشركة المنفذة
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / أحمد مصطفي عبد العزيز
التوقيع :

تحريرا في ٢٠٢٤/٣/٢٦

استشاري الاعمال الصناعية
أ.د / حسين عقيل
التوقيع :

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م / شريف مصطفي صدقي
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة
م/ احمد عراقي
التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر-
مهندس/ احمد الطحان
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

مستخلص رقم (٢) ختامى

تنفيذ شركة التقوى للمقاولات والتجارة

العقد رقم (١٩٤٧ /٢٠٢٢ /٢٠٢٣) بتاريخ ١٤/ ٥ / ٢٠٢٣

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتي ٢٠٢٣/٠٩/٢٧

رقم البند	بند	الفئة		الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة الختامية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جاري / نهائي	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الأن		إستقطاع او حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنيـــة	قرش	جنيـــة	قرش	جنيـــة	
٢٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط موزايكو او ما يماثله لزوم السطح و الفنة تشمل توريد و تركيب وزرات البلاط المائلة حول الدراوي ومحمل علي الفنة المونة اللازمة للصق مع عمل السقية بعد تفريغ اللحامات بلباني الاسمنت الأبيض مع واتباع تعليمات المهندس المشرف أثناء التنفيذ ونهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.		٢٣٥	م٢	١٢٧,٨٩	١٢٧,٠٠	٠,٨٩	١٢٧,٨٩	ختامى		٣٠,٠٥٤,١٥		٠,٠٠		٣٠,٠٥٤,١٥	
٢٦	بالعدد توريد و تركيب باب مفصلي خشب موسكي قشرة ارو ضلفة واحدة و مقاس الباب (١,٠٠*٢,٢٠) حسب الرسومات المعتمدة والبند يشمل الحلق وجميع الاكسسوارات وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.		٩,٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠			١٨,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		١٨,٠٠٠,٠٠	
٢٧	بالعدد توريد و تركيب باب مفصلي خشب موسكي قشرة ارو ضلفة واحدة و مقاس الباب (٠,٨*٢,٢٠). حسب الرسومات المعتمدة والبند يشمل الحلق وجميع الاكسسوارات وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		٨,٠٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠			٨,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		٨,٠٠٠,٠٠	
٢٨	بالكيلو جرام توريد و تركيب باب مفصلي حديد كريتال و مقاس الباب (١,١٠*٢,٢٠) والشبابيك والتندة والبند يشمل الحلق وجميع الاكسسوارات والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		٧٠	كجم	٦٧٥,٠٠	٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥,٠٠			٤٧,٢٥٠,٠٠		٠,٠٠		٤٧,٢٥٠,٠٠	
٢٩	بالعدد توريد و تركيب شباك منزلق ٢ ضلفة من الالومنيوم (PS) و مقاس الشباك (١,٢٠*١,٢٠) وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.		٦,٠٠٠	عدد	٩,٠٠	٦,٠٠	٣,٠٠	٩,٠٠			٥٤,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		٥٤,٠٠٠,٠٠	
٣٠	بالعدد توريد و تركيب شباك قلاب من الالومنيوم و مقاس الشباك (٠,٨*٠,٦) وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.		٤,٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠			٨,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		٨,٠٠٠,٠٠	
٣١	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير UPVC (نوع الشريف أو ما يماثلها) حتى قطر ٦ بوصة من اجود الانواع كامل بجميع مشتملاته و تتحمل ضغط قدرة ٦ جوي و الفنة محمل عليها توريد و تركيب القطع الخاصة من كيعان و تيهات و مساليب و جلب و مشتركات و طبات التسليك و اختبار خطوط الصرف وكل مايلزم لنهو العمل كاملا وتعليمات المهندس المشرف. ٠		٥٨٥	م.ط	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠			١١,٧٠٠,٠٠		٠,٠٠		١١,٧٠٠,٠٠	
٣٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير UPVC (نوع الشريف أو ما يماثلها) حتى قطر ٤ بوصة من اجود الانواع كامل بجميع مشتملاته و الفنة محمل عليها توريد و تركيب القطع الخاصة من كيعان و تيهات و مساليب و جلب و مشتركات و طبات التسليك و اختبار خطوط الصرف وكل مايلزم لنهو العمل كاملا وتعليمات المهندس المشرف.		٤٢٠	م.ط	١٢,٥٠	٤,٠٠	٨,٥٠	١٢,٥٠			٥,٢٥٠,٠٠		٠,٠٠		٥,٢٥٠,٠٠	
٣٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير UPVC (نوع الشريف أو ما يماثلها) حتى قطر ٣ بوصة من اجود الانواع كامل بجميع مشتملاته و الفنة محمل عليها توريد و تركيب القطع الخاصة من كيعان و تيهات و مساليب و جلب و مشتركات و طبات التسليك و اختبار خطوط الصرف وكل مايلزم لنهو العمل كاملا وتعليمات المهندس المشرف .		٣٢٥	م.ط	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠			٣,٢٥٠,٠٠		٠,٠٠		٣,٢٥٠,٠٠	
٣٤	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش بالطوب الاسمنتي المصمت بالعمق المطلوب مقاس(٦٠*٦٠*١٠٠) شامله غطاء GRB أو ما يماثله من عينة معتمدة و بياض الحيطان و القطاع من الداخل بمونة الاسمنت و الرمل و السعر يشمل الحفر و الردم و نقل المخلفات الى المقالب العمومية و كذلك كل ما يلزم لنهو كافة الاعمال طبقا لاصول الصناعة تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.		٤,١٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠			٨,٢٠٠,٠٠		٠,٠٠		٨,٢٠٠,٠٠	

الشركة المنفذة
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / أحمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :

تحريرا في ٦ / ٣ / ٢٠٢٤

استشاري الاعمال الصناعية
أ.د / حسين عقيل
التوقيع :

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م / شريف مصطفي صدقي
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة
م / احمد عراقي
التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر-
مهندس/ احمد الطحان
التوقيع :

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون