١٤١
٥/٦

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (1)

عن عملية :إستكمال إسناد تنفيذ أعمال لجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم 350+250 الى الكم 350+252 بطول 2.0 كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الرائد للتنمية العمرانية عن المدة من بداية العمل حتى 10/ 7 / 2024

العقد رقم : (1536 / 2023 / 2024) بتاريخ : 12 / 5 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافه 500 متر .تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .											
	حتي مسافة500 متر ابتداء من سبتمبر 2023	٨,٠	م2	٤٥٢٠,٧٧٥	٠,٠	٤٠٥١,٠	٤٠٥١,٠	جاري 1	٣٢٤٠٨,٠	٠,٠٠	٣٢٤٠٨,٠٠	
2	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ بإستخدام (البلدوزر البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لايقل عن 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي الكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - يتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة .											
	حتي مسافة500 متر ابتداء من سبتمبر 2023	١٤,٧	م2	٥٦٩٠,٠	٠,٠	٥١١٦,٠	٥١١٦,٠	جاري 1	٧٥٢٠٥,٢	٠,٠٠	٧٥٢٠٥,٢٠	
4	بالمتر المكعب اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهوسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطرق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4											
	حتي مسافة500 متر ابتداء من سبتمبر 2023	٢٨,٢	م3	٣٠٥٥٠,٠	٠,٠	٢٧٤٨٩,٠	٢٧٤٨٩,٠	جاري 1	٧٧٥١٨٩,٨	٠,٠٠	٧٧٥١٨٩,٨٠	
5	بالمتر المكعب اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهوسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .											
	حتي مسافة500 متر ابتداء من سبتمبر 2023	٣٢,٩	م3	١٩٢٥٠,٠	٠,٠	١٧٣١٨,٠	١٧٣١٨,٠	جاري 1	٥٦٩٧٦٢,٢	٠,٠٠	٥٦٩٧٦٢,٢٠	
6	بالمتر المكعب اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهوسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدات التنفيذ بإستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .											
	حتي مسافة500 متر ابتداء من سبتمبر 2023	٣٧,٠	م3	٢٩٢٤,٠	٠,٠	٢٦٣٢,٠	٢٦٣٢,٠	جاري 1	٩٧٣٨٤,٠	٠,٠٠	٩٧٣٨٤,٠٠	
8	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطارية للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) وبسمك لايزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن حتى 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهوسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4 .											
	حتي مسافة2كم ابتداء من سبتمبر 2023	٧١,٧	م3	١١٥٢٥,٠	٠,٠	١٠٢١٩,٠	١٠٣١٩,٠	جاري 1	٧٣٩٨٧٢,٣	٠,٠٠	٧٣٩٨٧٢,٣٠	
	الاجمالى										٢٢٨٩٨٢١,٥٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٢٢٨٩٨٢١,٥٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٢٢٨٩٨٢١,٥٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)										٢٢٨٩٨٢١,٥٠	

يراعى تطبيق خصوصيات العقد
- مكتب جهاز الإشراف متواجد
- لوحات المشروع متواجدة
- البرنامج الزمني متواجد
- التقارير (يومي - شهري - أسبوعي) متواجدة
- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
- مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدين
- المعدات متواجدة
- الإدارة الهندسية تراجع بمعرفة الإدارة

١٠٠٪ مقاول

٢٢٨٩٨٢١

تحريراً في / سنة 2024

الشركة المنفذة
شركة الرائد للتنمية العمرانية
م/ مصطفى حسن الانور

عن استشاري الصناعة (XYZ)
م/ احمد عبدالرحمن سالم

المكتب الفنى
م/ احمد عزب

مدير المشروع
م/

عن الاستشاري (مستر)
م/ محمد احمد محمد

مهندس الاشراف
م/ مصطفى محمد عبد الحميد

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان الفارى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحقة للفئات

المحاسب
على الحساب

مبق صرفها الى

تحريراً في / سنة 2024

يعتمد
رئيس المنطقة السادسة ببني سويف
مهندس/ طارق الجزار

(٣٠٨٧)

اجمالى الأعمال السابق ٢٢٨٩٨٢٢,٠٠

سبق مطالبة

قيمة اجمالية ٢٢٨٩٨٢٢,٠٠

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٠	٢٢٨٩٨٢١
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	
مستحق صرفه	٥٠	٢٢٨٩٨٢١
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		
الباقى		١١٧٧١٠٢,٣

علامة

رقم المستند .....

نوع الميزانية ..... فرع .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (٢٢٦٦٩٢٣,٨٠)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		
الصافى		٢٦٧٧٢,٣
الضرائب		١٣١٩٥
الشركة		٢٥٤٥٣٧,٣

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة 20

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		
الصافى		٤٨٣٤١٣
الضرائب		٢٣٨١٠

رسم دمغة اصلى .....

رسم دمغة اضافى .....

امانات .....

ايرادات .....

الجملة .....

تحريراً في / سنة 20

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم ..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

روجع .....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى ..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ ..... سنة 20 المقاول .....