جهاز العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السابعة) .

عن عناية : إستة أعمال الجسر القريبي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (القبو/رأس سوفر/ الأقصر/أسوان/أبو سمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر القريبي (كفتاح الكتف / منفلوط / جرجا) (١) للمسافة من الكم ٤١٨٥٠٠٠ الى الكم ٤٢٠٠٠٠٠ بطول ٢,٠٠ كم (بأمر المباشر).

مستخلص جاري ٥

العقد رقم : (١٧٤٤/٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ : ٢٠٢٣/٢/٢٨

تنفيذ: شركة المكتب الدولي للمقاولات لافلاق عبد الوهاب راشد

خمسة المدة من بداية العمل حتى ٧ / ٦ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الدية طبقا للمقايسة بعد المناقصة قرش / جنيه	كمية الاصال طبقا لاخر مكاسحة معتمدة ٣	الوحدة	مقدار العمل المنفذ حتى إجراءه	مقدار الأصال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصال	جاري ام دفعتي	جملة قيمة الأصال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	براعي تطبيق شروط التعاقد											
	طبقا لاسعار مختص المقاولة مارس ٢٠٢٣											
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومتحمل على البند الاتي ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - رأيلة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة ملائمة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كالوفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالمرادات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤										وثيقة تامين للموقع لوحات المشروع متواجدة البرنامج الزمني متواجد السيارة متواجدة
	للاعمال المنفذة يناير ٢٠٢٣											
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢.	٧٧,٢٠	٢٣٠٠٤,٧٣	م٣	٢٣٠٠٤,٧٣	٠,٠٠	٢٣٠٠٤,٧٣	جاري ٥	١,٧٧٥,٩٦٥			التقارير الأسبوعي و الميداني و الشهري متواجد
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢.	٨٩,٥٠	٩٨٩٤,٠٠	م٣	٩٨٩٤,٠٠	٠,٠٠	٩٨٩٤,٠٠	جاري ٥	٨٨٥,٥١٣			
	ذات إجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢.	١١٠,٥٠	٢٦٠٢,٤٥	م٣	٢٦٠٢,٤٥	٠,٠٠	٢٦٠٢,٤٥	جاري ٥	٢٨٧,٥٧١			المعمل متواجد
	للاعمال المنفذة فبراير ٢٠٢٣											
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢.	٨١,٩٠	٧٩٩٠,٠٠	م٣	٧٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٩٠,٠٠	جاري ٥	٦٥٤,٣٨١			مكاتب جهاز الاشراف متواجدة
	للاعمال المنفذة مارس ٢٠٢٣											المعدات متواجدة
	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢.	١٠٧,١٠	٢٥٧٦٦,٠٠	م٣	٢٥٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧٦٦,٠٠	جاري ٥	٢,٧٥٩,٥٣٩			
	للاعمال المنفذة ابريل ٢٠٢٣											
	ذات إجهاد (٦٠٠-٨٠٠) كجم/سم٢.	١١٥,١٠	٤٣٢١١,٠٠	م٣	٤٣٢١١,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢١١,٠٠	جاري ٥	٤,٩٧٣,٥٨٦			
	للاعمال المنفذةبعد مايو ٢٠٢٣											
٧	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢) والحسب طبقا لمحاضر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط أو المن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (كفاية تحمل كالوفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمرادات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعد من قبل استشاري المشروع. ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - البند لا يشمل قيمة المتفجرات - علاوة ١ جنيه/م لمسافة نقل ناتج النسف وتصبح ١,١ جنيه/م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٦٤,٩	١٠١٥٠٠٠	م٣	٤٨٠٠٠٠٠	٤٣٥٠٠	٩١٥٠٠	جاري٥	٥٩٣٨٣٥٠			
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومتحمل على البند الاتي ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - رأيلة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة ملائمة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كالوفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالمرادات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤											
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢.	٨٦,٨٠	٧٠٠٠,٠٠	م٣	٦٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٠٠,٠٠	جاري ٥	٥٨١,٥٦٠,٠٠			
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢.	١٠٠,٧٠	٣٠٠٠,٠٠	م٣	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	جاري ٥	٢٧١,٨٩٠,٠٠			
	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢.	١٠٨,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	م٣	٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	جاري ٥	٣٣٤,٨٠٠,٠٠			
٨	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في الصلو و تسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالمرادات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من كثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل الاتربة الزائدة لمسافة ١,٠ كم من محور الطريق و اللتة تشمل استخدام المياه في تثبيت الصلو و اعداد مدقات على الصلو لحركة المعدات و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة ١ جنيه / م٣ في حالة توريد التربة للرشها على طبقة الصلو لامكانية تحرك المعدات و ذلك في حالة الارض الغير ثابتة .	٣٦,٩٠	١٦١٠٠,٠٠	م٣	١٤٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٤٤٩٠	جاري ٥	٥٣٤,٦٨١,٠٠			

الاجمالي			
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص			١٨,٩٩٧,٨٣٥.٥٨
اجمالي قيمة الاستقطاعات			١٨,٩٩٧,٨٣٥.٥٨
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات			١٨,٩٩٧,٨٣٥.٥٨
ما سبق صرفه			١٦,١٧٤,٦٨٥.٥٨
اجمالي قيمة المستخلص جاري رقم ٥			٢,٨٢٣,١٥٠.٠٠

- يتم استقطاع خمسمائة الف جنيه لحين ظهور نتائج العينة المجلية العشوائية .

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسيوط
مهندس/ اسلام محمد فوزي

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
مدير عام المشروعات جهة طرق و الكباري

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق والكباري

(ممثل) عن الاستشاري

عن الاستشاري المساعد (مكتب الدولفين)
مدير المشروع

المكتب الفني

المكتب الدولي للمقاولات لافلاق عبد الوهاب راشد
مدير المشروع

المكتب الفني

شركة المكتب العربي للمقاولات