الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى القطاع الثانى (بنى مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢١١+٣٥٠ الى الكم ٢١٣+٣٥٠ بطول ٢ كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة ابناء احمد خليفه للمقاولات العامه عن المدة من بداية العمل حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤
العقد رقم : (٩٢٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١١ / ١ / ٢٠٢٤

١٩٢
٥/٦

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-١	بالمعر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٣٫ جنيه لكل كم زيادة .											
	المسافه حتى ٥٠٠ متر خلال شهر مايو٢٠٢٣	٧.٠٠	م٢	٣٢١٦	٠.٠٠	٢٨٩٣.٠٠	٢٨٩٣.٠٠	جاري ١	٢٠٢٥١.٠٠	٠.٠٠	٢٠٢٥١.٠٠	
	المسافه حتى ٥٠٠ متر ابتداء من شهر سبتمبر٢٠٢٣	٨.٠٠	م٢	٢٣٤١٧.٠٠	٠.٠٠	٢١٠٧٤.٠٠	٢١٠٧٤.٠٠	جاري ١	١٦٨٥٩٢.٠٠	٠.٠٠	١٦٨٥٩٢.٠٠	
١-٢	بالمعر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
	المنفذ في شهر مارس٢٠٢٣	٢٦.٣٠	م٣	٤٤٦٩.٠٠	٠.٠٠	٤٠٢١.٠٠	٤٠٢١.٠٠	جاري ١	١٠٥٧٥٢.٣٠	٠.٠٠	١٠٥٧٥٢.٣٠	
	المنفذ في شهر مايو٢٠٢٣	٢٦.٥٠	م٣	٤٤٧٨.٠٠	٠.٠٠	٤٠٢٩.٠٠	٤٠٢٩.٠٠	جاري ١	١٠٦٧٦٨.٥٠	٠.٠٠	١٠٦٧٦٨.٥٠	
	المنفذ في شهر ديسمبر٢٠٢٣	٢٨.٢٠	م٣	٢٧٥٧.٠٠	٠.٠٠	٢٤٨٠.٠٠	٢٤٨٠.٠٠	جاري ١	٦٩٩٣٦.٠٠	٠.٠٠	٦٩٩٣٦.٠٠	
٢-٢	بالمعر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
	المنفذ في شهر مايو٢٠٢٣	٣٠.٥٠	م٣	١٤٤٧.٠٠	٠.٠٠	١٣٠١.٠٠	١٣٠١.٠٠	جاري ١	٣٩٦٨٠.٥٠	٠.٠٠	٣٩٦٨٠.٥٠	
	المنفذ في شهر اكتوبر ٢٠٢٣	٣٢.٩٠	م٣	٢٧٠٠٠	٠.٠٠	٢٤٢.٠٠	٢٤٢.٠٠	جاري ١	٧٩٦١.٨٠	٠.٠٠	٧٩٦١.٨٠	
	المنفذ في شهر فبراير٢٠٢٤	٣٢.٩٠	م٣	١٧٤٢.٠٠	٠.٠٠	١٥٦٦.٠٠	١٥٦٦.٠٠	جاري ١	٥١٥٢١.٤٠	٠.٠٠	٥١٥٢١.٤٠	
٣-٢	بالمعر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
	المسافه حتى ٥٠٠ متر في شهر اكتوبر٢٠٢٣	٣٧.٠٠	م٣	٢٧٠٠٠	٠.٠٠	٢٤٢.٠٠	٢٤٢.٠٠	جاري ١	٨٩٥٤.٠٠	٠.٠٠	٨٩٥٤.٠٠	
٤-٢	بالمعر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة في تربة صخرية ومحمل على البند الآتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - اريكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
	المسافه حتى ٥٠٠ متر (ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢)	١٠٨.٦٠	م٣	٣٧٩٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤١٠.٠٠	٣٤١٠.٠٠	جاري ١	٣٧٠٣٢٦.٠٠	٠.٠٠	٣٧٠٣٢٦.٠٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر) أسفل منسوب القمره و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (٢٠ متر) من منسوب القمره لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٦٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. والبند لا يشمل القيمة المحجوزة.											
	المنفذ حتى ٢ كم خلال شهر مايو ٢٠٢٣	٦٧.٢٠	م٣	١٩١٤	٠.٠٠	١٧٢٢	١٧٢٢	جاري ١	١١٥٧١٨.٤٠	٠.٠٠	١١٥٧١٨.٤٠	
	المنفذ حتى ٢ كم ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٢ مارس ٢٠٢٤	٧١.٧٠	م٣	١٢٨٨٧٢	٠.٠٠	٧١٢٤١	٧١٢٤١	جاري ١	٥١٠٧٩٧٩.٧٠	٠.٠٠	٥١٠٧٩٧٩.٧٠	
٣-٢	علاوة مسافة نقل ٤٠ كم	٥٧.٠٠	م٣	٥١٠٠٠	٠.٠٠	٤٥٩٠٠	٤٥٩٠٠	جاري ١	٢٦١٦٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦١٦٣٠٠.٠٠	
٣-٣	علاوة مسافة نقل ٠,٥ كم	٥.٢٥	م٣	١٦٨٢٠	٠.٠٠	١٥١٣٨	١٥١٣٨	جاري ١	٧٩٤٧٤.٥٠	٠.٠٠	٧٩٤٧٤.٥٠	
٣-٣	علاوة مسافة نقل ٩ كم	١٠.٥٠	م٣	٩٦٧١٦	٠.٠٠	١١٩٢٥	١١٩٢٥	جاري ١	١٢٥٢١٢.٥٠	٠.٠٠	١٢٥٢١٢.٥٠	
٣-٤	قيمة المواد المحجوزه للتأريه بالاضافه إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤.٨٠	م٣	٥١٠٠٠	٠.٠٠	٤٥٩٠٠	٤٥٩٠٠	جاري ١	٢٠٥٦٣٢٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٥٦٣٢٠.٠٠	
									١١٠٥٠٧٤٨.٦٠	٠.٠٠	١١٠٥٠٧٤٨.٦٠	

الإجمالي	
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١١٠٥٠٧٤٨.٦٠
اجمالي قيمة الاستقطاعات	٠.٠٠
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١١٠٥٠٧٤٨.٦٠
ما سبق صرفه	٠.٠٠
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)	١١٠٥٠٧٤٨.٦٠

- يراعى تطابق نصوص العقد
*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد.
*لوحات المشروع متواجدة.
*التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة المرور.
*معدات الموقع متواجدة.
- يحمل على العقد عدد (١) ملحق الى (جميع مستلزمات) وبالمطابقه تراجع للمراجعه المحليه بالهيئه .

عن الهيئه العامه للطرق والكبارى

عن الاستشارى (سيسترا) — مهندس الاشراف — مدير عام المشروعات: م/ مصطفى شعبان البدرى — م/ محمود حسين — م/ محمود حسين

عن استشارى الجودة — مدير المشروع — مكتب فنى: م/ محمود حسن — م/ أحمد عزب — م/ أحمد

عن استشارى المساحة (X2) — م/ محمد عبدالرحمن سالم

عن المقاول — م/ محمد عبدالله خليفه العامه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره ..... سبق صرفها إلى ..... المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣ . يدفع الى المقاول مبلغ ..... على الحساب

المحاسب — ملاحظة للفئات — تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية المنطقة السادسة (بنى سويف)
مهندس/ طارق الجزار

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٠	١١٠٥٠٧٤٨
المستاجر	—	—
مصرح بصرفه	٨,٦٠	١١٠٥٠٧٤
خصم ضمان (٥٪)	٥٠	١١٠٥٠٧
مستحق صرفه	٤١,١٠	١٠٩٤٠٣٤١

الاستقطاعات		قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	دفعة ١٢/٩/٢٠٢٤	٤١,١٠	١٩٤٠٢
رسم دمغة اضافى	باقى	—	٩١١١١
امانات	دفعة ٢٤/١٢/٢٠٢٤	٥,٤٠	١٩٥٣٤٨
ايرادات	باقى	٤,٦٠	٧٠٤٦٥١
	دفعة ٢٢/٥/٢٠٢٥	—	١٨٠٠
اجمالى الاستقطاعات		١٤,٦٠	٥٢٤٦٥
	دفعة ٨/٥/٢٠٢٥	—	٢٠٠٠
صافى المبلغ المستحق	باقى	١٤,٦٠	٣٢٤٦٥

دفعة ١٢/٩/٢٠٢٤
اهالى ١٩٤٠٢٤١,١٠
دمغات ٤٤٧٤٥,-
٢ ٪ ص ١٨٤٧٨,٥٠

أوامر الدفع
ضرائب ٩٢٣٩٢,-
الشركة ١٧٨٤٦٢٥,٦٠

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ المبزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
دفعة	١٢١٢٤	٢٠٢٤/١٢/١٢	دفعة	٢٢/٥/٢٠٢٥					
اهالى	١٩٥٣٤٨٥,٤٠		اهالى	—	١٨٠٠				
دمغات	٤٠,٤		دمغات	—	٤١٥٤				
٢ ٪ ص			٢ ٪ ص	٩٠	١٧١٤٢				
	١٨٦٠٤,٦٠								
				٢,٩٠	٥٨٦٨				
أوامر الدفع			أوامر الدفع						
ضرائب	٩٣٠٢٣,-		ضرائب	—	٨٥٧١٤				
			الشركة	١٢,١٠	١٦٥٥٦				
الشركة	١٧٩٦٨٠٩,٨٠								
				١٧,١٠	١٧٤١٣				

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

دفعة ٨/٥/٢٠٢٥
اهالى ٢٠٠٠٠٠,-

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

دمغات ٤٦١١١,-
٢ ٪ ص ١٩٠٤٧٦٠
٦٥١٥٨,٦٠
الصافى ١٩٣٤٨٤١,٤٠
أوامر الدفع
ضرائب ٩٥٢٣٨,-
الشركة ١٨٣٩٦٠٣,٤٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	قرش	جنيه
الجملة			

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		