مستخلص جارى (٢)

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)
ادارة المشروعات

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع شركة الكوثر للمقاولات المتكاملة والعامة من الكم ٩٢+٦٠٠ الى الكم ٩٣+٨٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه سمسطا (بالأمر المباشر).

تنفيذ : شركة الكوثر للمقاولات المتكاملة والعامة م.أحمد خالد شهدة وشركاه — عن المدة من بداية العمل حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٥٣٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	الوحدة	كمية البند باخر مقايسه معتمده	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التى تمت خلال المدة	اجمالي كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
1-3-2	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة شديدة المتماسكة(طفلة متحجرة او .....) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة و الاستشارى. -علاوة ١جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤											مهندسى المشروع ومدير المشروع متواجد البرنامج الزمني متواجد
2-3-2	ما تم تنفيذه حتي شهر ابريل لسنة ٢٠٢٣	٣٤,٥٠	م٣	١٢٩٥٧.٠٠	٠.٠٠	١١٦٦١	١١٦٦١	جارى	٤٠٢٣٠٤.٥٠	٠.٠٠	٤٠٢٣٠٤.٥٠	يراعى تطبيق تصوص العقد
3-3-2	ما تم تنفيذه ابتداء من شهر مايو لسنة ٢٠٢٣	٣٤,٧٠	م٣	٤٣١٩٥.٠٠	٠.٠٠	١٨٠١٩	١٨٠١٩	جارى	٦٢٥٢٥٩.٣٠	٠.٠٠	٦٢٥٢٥٩.٣٠	
4-3-2	علاوة نقل ناتج الحفر مسافة (١١.٢ كم -٥.٠كم) ١.١ جنية/كم لما تم تنفيذه قبل ٢٠٢٣/٥/٤	١٠.٧٠	م٣	١٢٩٥٧.٠٠	٠.٠٠	١١٦٦١	١١٦٦١	جارى	١٢٤٧٧٢.٧٠	٠.٠٠	١٢٤٧٧٢.٧٠	
5-3-2	علاوة نقل ناتج الحفر مسافة (١١.٢ كم -٥.٠كم) ١.١ جنية/كم لما تم تنفيذه من ٢٠٢٣/٥/٤	١١.٧٧	م٣	٤٣١٩٥.٠٠	٠.٠٠	١٠٦٨٢	١٠٦٨٢	جارى	١٢٥٧٢٧.١٤	٠.٠٠	١٢٥٧٢٧.١٤	لوحات المشروع متواجدة
1-5-2	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. ٢ - اربكة المنوال الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١.١جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤.											التقارير (اليومى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة. المعدات متواجدة
1-2-5-2	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢ من مايو ٢٠٢٣	٨٦.٨٠	م٣	١٨٩٧.٠٠	٠.٠٠	١٧٠٧	١٧٠٧	جاري	١٤٨١٦٧.٦٠	٠.٠٠	١٤٨١٦٧.٦٠	وسائل تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
2-2-5-2	علاوة نقل ناتج الحفر مسافة (١١.٢ كم -٥.٠كم) ١.١ جنية/كم لما تم تنفيذه من ٢٠٢٣/٥/٤	١١.٧٧	م٣	١٢٠٧.٠٠	٠.٠٠	١٠٨٦	١٠٨٦	جارى	١٢٧٨٢.٢٢	٠.٠٠	١٢٧٨٢.٢٢	مكتب جهاز الاشراف متواجد
1-3-5-2	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ من مايو ٢٠٢٣	١٠٠.٧٠	م٣	٥٤٩٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩٤٠	٤٩٤٠	جارى	٤٩٧٤٥٨.٠٠	٠.٠٠	٤٩٧٤٥٨.٠٠	
2-3-5-2	علاوة نقل ناتج الحفر مسافة (١١.٢ كم -٥.٠كم) ١.١ جنية/كم لما تم تنفيذه من ٢٠٢٣/٥/٤	١١.٧٧	م٣	٣٧٤٧.٠٠	٠.٠٠	٣٣٧٢	٣٣٧٢	جارى	٣٩٦٨٨.٤٤	٠.٠٠	٣٩٦٨٨.٤٤	
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) وبسمك لايزيد عن ٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥٪) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥٪ يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١٪. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١.٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١.٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية.											عدد (١٠) كرتونة اوراق A4 تراجع بمعرفة الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة بمدينة نصر
2-3	ما تم تنفيذه ابتداء من شهر سبتمبر لسنة ٢٠٢٣	٧١.٧٠	م٣	٣٦٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤٨٦٥.٠٠	٣٤٨٦٥.٠٠	جاري	٢٤٩٩٨٢٠.٥٠	٠.٠٠	٢٤٩٩٨٢٠.٥٠	
3-3	ما تم تنفيذه ابتداء من ٢٢/٢/٢٠٢٤	٧٤.٥٠	م٣	٦٤٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٣٩٩.٠٠	١٩٣٩٩.٠٠	جاري	١٤٤٥٢٢٥.٥٠	٠.٠٠	١٤٤٥٢٢٥.٥٠	
4-3	كلفة توريد أتربه	١٣.٠٠	م٣	١٠١٥٥٠.٠٠	٠.٠٠	٥٤٢٦٤	٥٤٢٦٤	جارى	٧٠٥٤٣٢.٠٠	٠.٠٠	٧٠٥٤٣٢.٠٠	
5-3	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلى نسبة الدمك ٢٥٪ + ١٢٪ استقطاعات	٤٤.٨٠	م٣	١٠١٥٥٠.٠٠	٠.٠٠	٥٤٢٦٤	٥٤٢٦٤	جارى	٢٤٣١٠٢٧.٢٠	٠.٠٠	٢٤٣١٠٢٧.٢٠	
6-3	علاوة مسافة النقل(٢٠.١٠٠ كم -٢ كم) وتصبح ١.٥ جنية/كم لما تم تنفيذة ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	٢٧.١٥	م٣	٥٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	جارى	١٢٨٩٦٢٥.٠٠	٠.٠٠	١٢٨٩٦٢٥.٠٠	
7-3	علاوة مسافة النقل(٣٧.١٠٠ كم -٢ كم) وتصبح ١.٥ جنية/كم لما تم تنفيذة ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	٣٧.٦٥	م٣	٥١٥٥٠.٠٠	٠.٠٠	٦٧٦٤	٦٧٦٤	جارى	٢٥٤٦٦٤.٦٠	٠.٠٠	٢٥٤٦٦٤.٦٠	
	الإجمالى								١٠٦٠١٩٥٤.٧٠	٠.٠٠	١٠٦٠١٩٥٤.٧٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٠٦٠١٩٥٤.٧٠	٩٨٦١٩٠٢,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠.٠٠		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									١٠٦٠١٩٥٤.٧٠		
	ما سبق صرفه									١٩١٤٩٤٩.٦٢		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢) جاري									٨٦٨٧٠٠٥.٠٨	٧٨٦٧٤٨٢,٠٠	

تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة الكوثر للمقاولات المتكامله والعامه

عن استشاري المساحة
مكتب سيرفيتج سيستمز

عن استشاري (سيسترا)

استشاري الهيئه (مكتب انترانس)
المكتب الفني
مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع

مدير المشروعات
الهيئة

سبق صرفها الى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحرير في / سنه ٢٠
يدفع الي المقاول مبلغ ..... علي الحساب .....
ملاحظة : الفئات
تحرير في / سنه ٢٠٢٣

يعتمد ....
رئيس الادارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)
مهندس / طارق يوسف الجزار

٣٥٨٧

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بتاريخ : / /		مع شركة	شاملة المدة من
		بداية العمل حتى	
قرش	جنيه		
١٠٠١٩٥٤	٧٠	بيان الاعمال التى تمت الان	
٩٨٦١٩٠٢	—	محجوز	
		مصرح بصرفه	
١٩١٤٩٩٠	٦	سابق صرفه	
٧٩٢٦٩٥٤	—	مستحق صرفه	

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		٧٨٦٧٤٨٢
رسم دمغة اضافى		١٠٠٠٠٠ دمغة ١
امانات		
ايرادات		١٦٠٠١٣٥ دمغة ٤
رصيد الاستقطاعات		١٤١٢١٤٦
صافى المبلغ المستحق		١٥٨٧٨٥٥

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

شيك

اذن

يعتمد سحب صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١)شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
دفعة ٥	١٦٠٠١٣٥		اول المدة						
الاستقطاعات			صرف	٧٦١٩٧					
دفعة ٤	٣٦٩٧١		الاجمالى	١٤٧١٧٢٨					
ص.م	١٥٣٣٩٦٠								
جملة الاستقطاعات	٥٨٢١٠								
الصافى	١٥٤٧٩٢٥								

جملة الاستقطاعات

٤٣٤٣٥٠	٢٥	ض.ق من اعمال
١٩٨٣٦٨	٩٥	ر.م الدمغة
٨٢٧٣٣	٤	حساب ض.م
٤١٣٦٦٦	٩٥	ض.ت الخزانة
١٤٨٩٢٠	١٠	ض.ت التأمينات الاجتماعية

	قرش	جنيه
دفعة ١	١٠٠٠٠٠٠	
الاستقطاعات	٣٢٧٧٨	
دفعة ٢	٢٣٢٥٤	
م.ت.ص	٩٥٢٤	
اول المدة	٩٦٧٢٢٢	
ض ق	٤٧٦١٩	
تأمينات الصندوق	١٥٩٨٨	
الشركة	٧٦٨٦١٥	

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات.....

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

تحريراً في / سنة ٢٠

١٤١٢١٤٦,- دفعة ٢ ٥/٢/٢٢
الاستقطاعات
٣٢٦٧٢,- دمغات
١٢٤٤٩,- م ت ص
٤٦١٢٢,-
١٢٦٦٠٢٢,-
٦٧٢٤٥,- ص.م
١٢٩٨٧٧٨,- الشركة

١٥٨٧٨٥٥,- دفعة ٤ ٥/١٨
الاستقطاعات
٢٦٦٩١,- دمغات
١٥١٢٢,- م ت ص
٥١٨١٢,-
١٥٢٦٠٤٦,-
٧٥٦١٢,- ض.ق
١٤٦٠٤٢٠,- الشركة