الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري (١)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)

لتنفيذ اعمال الجسر الترابى القطاع الثانى (بنى مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٢٧+٣٥٠ الى الكم ٢٢٨+٣٥٠ بطول ١ كم مرحلة الحفر والردم من +٠ م الى +٢,٥٠ م بالامر المباشر عقد رقم (١٣٠١ /٢٠٢٣/ ٢٠٢٤)

تنفيذ: شركة القاسم للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٣٠١ /٢٠٢٣/ ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٤ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الاعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٤-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥%من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
٧-٢	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ بعد مايو٢٠٢٣	١٠٠,٧٠	م٣	٥٠٠٠	٠,٠٠	٥٩٨,٠٠	٥٩٨,٠٠	جاري ١	٦٠٢١٨,٦٠	٠,٠٠	٦٠٢١٨,٦٠	
٨-٢	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢ بعد مايو٢٠٢٣	١٠٨,٠٠	م٣	٣٥٠٠٠	٠,٠٠	١٤٢٤٩,٠٠	١٤٢٤٩,٠٠	جاري ١	١٥٣٨٨٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٨٨٩٢,٠٠	
٩-٢	ذات إجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢ بعد مايو٢٠٢٣	١١٥,٨٠	م٣	٣٧٠٠٠	٠,٠٠	١٧٢٢٨,٠٠	١٧٢٢٨,٠٠	جاري ١	١٩٩٥٠٠٢,٤٠	٠,٠٠	١٩٩٥٠٠٢,٤٠	
١٠-٢	ذات إجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢ بعد مايو٢٠٢٣	١٢٣,٧٠	م٣	٢٦٩٥٠	٠,٠٠	١٣٧٢٨,٠٠	١٣٧٢٨,٠٠	جاري ١	١٦٩٨١٥٣,٦٠	٠,٠٠	١٦٩٨١٥٣,٦٠	
١١-٢	ذات إجهاد (٧٠٠-٨٠٠) كجم/سم٢ بعد مايو٢٠٢٣	١٣٠,٧٠	م٣	٢٥٠٠٠	٠,٠٠	١٤٤١٤,٠٠	١٤٤١٤,٠٠	جاري ١	١٨٨٣٩٠٩,٨٠	٠,٠٠	١٨٨٣٩٠٩,٨٠	
١-٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٣ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.											
	المسافة حتى ٢ كم	٦٧,٢٠	م٣	٢٠٠٠٠	٠,٠٠	١٧٩٢٣,٠٠	١٧٩٢٣,٠٠	جاري ١	١٢٠٤٤٢٥,٦٠	٠,٠٠	١٢٠٤٤٢٥,٦٠	
	الإجمالى								٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٠,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٠,٠٠	
	ما سبق صرفه										٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	

مكتب جهاز الاشراف متواجد
لوحات المشروع متواجدة
وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
البرنامج الزمني متواجد
التقارير (مبدئي - اسبوعي - شهري) متواجد
معدات المشروع متواجدة
مهندسين المشرو ومدير المشروع متواجد .
يراعي تطبيق نصوص التعاقد

محرر العقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٨

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة القاسم للمقاولات
أحمد سنقد حسين

عن استشارى المصلحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم

المكتب الفني
م احمد عزب

عن الاستشاري أ.د حسين مهدى
مدير المشروع
م/ محمد رفعت

مهندس الاشراف
م / محمود محمد حسين

مدير عام المشروعات
م / مصطفي شعبان البدري

يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب
على الحساب

سبق صرفها الى

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بنى سويف)
مهندس/ طارق الجزار

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة

بداية العمل حتى

شاملة المدة من

	فرش	جنبه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	فرش	جنبه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

رئيس المصلحة — علامة

امضاء .....

امضاء .....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم ..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

روجع .....

.....

شيك

اذن

يعتمد سحب صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا في ..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب (شيك -اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند .....(عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل فرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه	الجملة فرش	الجملة جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠

رسم دمغة اصلى .....

رسم دمغة اضافى .....

امانات .....

ايرادات .....

تحريراً في / سنة ٢٠

	فرش	جنبه
دفعة (١)	٣٠٠٠٠٠	
الاستقطاعات	٩٦٣٨٩٫٥٠	
دمغات	٤٦١١٫١٠	
انتاج	٦٤٦٫٤٠	
تنمية	١٠٤٫٤٠	
ت.م.ا.ص	١٩٠٤٧٫٦٠	
مصلحة	٢٥٥٠٠	
تنمية بيار	٥٠٠٠	
اجمالى الدفع	١٩٠٣٦٫٠٠	
صرايح	٩٥٣٨٫١٠	
الشركة	١٨٠٨٣٧٫٤٠	

	فرش	جنبه
دفعة (٢)	١٠٠٠٠٠	
دمغات	٣٢٥٣٫٩٠	
ت.م.ا	٩٥٣٫٨٠	
اجمالى الاستقطاعات	٣٢٧٧٫٧٠	
اجمالى الدفع	٩٦٧٢٢٫٢٠	
صرايح	٤٧٠٦١٩	
الشركة	٩١٩٦٠٣٫٢٠	

قيمة التحويل

فرش	جنبه

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول