الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)
ادارة المشروعات

مستخلص
جارى (2)

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي للقطاع من الكم 000+59 الى الكم 000+62 بطول 3 كم اتجاه المنيا (بالأمر المباشر).

العقد رقم : (2142 / 2022 / 2023) تنفيذ : شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف عن المدة من بداية العمل حتى 31 / 01 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	اللفة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه		قرش / جنيه	قرش / جنيه	
1-1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات فى مناطق الثلثا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة و النخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	6.00	م3	45,984.00	41,262.00	0.00	41,262.00	247,572.00	جاري	0.00	247,572.00	
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهواسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه الكيلومتر زياده.										يراعى تطبيق نصوص العقد
	لمسافة النقل حتى 500 متر.	23.00	م3	13,000.00	10119.00	0.00	10,119.00	232,737.00	جاري	0.00	232,737.00	مكتب جهاز الإشراف متواجد
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر بإستخدام (البلدوزر) وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة تهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهواسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ذجنيه لكم في حالة الزيادة او النقصان.										لوحات المشروع متواجدة
	لمسافة النقل حتى 500 متر.	26.00	م3	22,001.00	15915.00	0.00	15,915.00	413,790.00	جاري	0.00	413,790.00	وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
3-2	بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى تربة شديدة التماسكة(طفلة متحجرة او .....) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهواسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة و الاستشاري.										البرنامج الزمني متواجد
	لمسافة النقل حتى 500 متر.	31.50	م3	52,400.00	41872.00	0.00	41,872.00	1,318,968.00	جاري	0.00	1,318,968.00	مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجد
5-2	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية: ومحمل على البند الاتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - اريكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية يسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر ولاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهواسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.										معدات الموقع متواجدة
	ذات إجهاد (400-500) كجم/سم2 علاوة زيادة اجهاد كل 100 كجم/سم2 لكل متر مكعب	88.00	م3	1,035.00	931.00	0.00	931.00	81,928.00	جاري	0.00	81,928.00	
3	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهواسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	60.00	م3	115,975.00	53,457.00	55,295.00	108,752.00	6,525,120.00	جاري	0.00	6,525,120.00	
	علاوة زيادة السولار بعد 4/5/2023	1.60	م3		0.00	55,295.00	55,295.00	88,472.00	جاري	0.00	88,472.00	
	علاوة مسافة نقل 21 كم [21-2-19=26.6=1.4*]	26.60	م3		53457.00	0.00	53,457.00	1,421,956.20	جاري	0.00	1,421,956.20	
	علاوة مسافة نقل 21 كم بعد 4/5/2023 (21-2-19=28.5=1.5*)	28.50	م3		0.00	55,295.00	55,295.00	1,575,907.50	جاري	0.00	1,575,907.50	
	كارتة توريد التربة	13.00	م3		53457.00	55,295.00	108,752.00	1,413,776.00	جاري	0.00	1,413,776.00	
	قيمة المواد المحجوزه للأتربه بالإضافه إلي نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.80	م3		53457.00	55,295.00	108,752.00	4,872,089.60	جاري	0.00	4,872,089.60	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص							18,192,316.30		0.00	18,192,316.30	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات									0.00		
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									18,192,316.30		
	ماسبق صرفه									10,014,185.80		
	اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم 02									8,178,130.50		

تحريراً في . / سنة 2024

الشركة المنفذة
الاسم / محمود محمد الجوى
التوقيع /

استشاري المساحة (سيرفيتيج سيستم)
الاسم /
التوقيع /

المكتب الفنى (استشارى الهيئة (انترفس)
الاسم /
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى (مهندس المشروع)
الاسم /
التوقيع /

مدير عام المشروعات
الاسم / مصطفى شعبان
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى
المقاول تحريراً في / سنة 2024 (المحاسب)
يدفع الى المقاول المبلغ على الحساب نهائيا
ملاحظة : الفئات غير الواردة بعقد الشروط خصمت من

١٨١٩٢٣١٦,٣٠	بيان الاعمال التي غاض الدين
١٠١٤١٨٥,٨٠	سابق صرفه
٨١٧٨١٣٠,٥٠	مستحق صرفه
٨١٧٨١,٢٠	١٪ مساهمه
٨٠٩٦٢٤٩,٢٠	حالي
١٠٠٠٠٠٠/-	دفعه ٩/٩
٧٠٩٦٢٤٩,٢٠	متبقي
١٠٠٠٠٠٠/-	دفعه ١٢/١٢
٦٠٩٦٢٤٩,٢٠	متبقي

١٠٠٠٠٠٠/- دفعه ٩/٩
٢٢٢٥٢,٩٥ دمغات
٩٥٢٢,٨٠ ض.ج.م
٢٢٧٧٧,٧٥ استقطاعات
٤٧٦١٩,٠٥ ضرائب
٩١٩٦٠٢,٢٠ بنك

١٠٠٠٠٠٠/- دفعه ١٢/١٢
٢٢٢٥٢,٩٥ دمغات
٩٥٢٢,٨٠ ض.ج.م
٢٢٧٧٧,٧٥ استقطاعات
٤٧٦١٩,٠٥ ضرائب
٩١٩٦٠٢,٢٠ بنك

جدول الاستقطاعات

٤٠٨٩٠٦,٥٥	١٪ تأمين العمال
١٨٦٧٢٧,٥٠	رسم الدمغه
٧٧٨٨٧,١	حساب ض.ق.م
٢٨٩٤٢٤,٨٠	حساب الضرائب
١٤٠١٩٦,٥٥	حساب التأمينات الاجتماعيه

دفعه ٢ بتاريخ ٢/٢٠
١٠٩٦٢٤٩/٢٠
٢٥٤٥٦,٣ دمغات
١٠٤٤١,٤٥ ض.ج.م
٢٥٨٩٧,٦٥ استقطاعات
٥٢٢٠٧,١٠ ضرائب
١٠٠٨٢٤٤,٤٥ بنك

دفعه ٤ بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٧
٤٧٤٨٦٥/٦٠
١١٢٥٠/٩٠ دمغات
٤٥٢٢,٥٠ ض.ج.م
١٥٧٧٢,٤٠ استقطاعات
٢٢٦١٢,٦٥ ضرائب
٤٢٦٤٧٩,٥٥ بنك