١٨٦

٦١٤

مستخلص جارى (٣)

عن عملية :إسناد اعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بنى سويف ـ الأقصر ـ اسوان - أبو سمبل
) القطاع الرابع (جرجا / قوص) في المسافة من الكم ٠٠٠+٦٠٥ الى الكم ١٤٠+٦٠٧ بطول ٢,١٤٠ كم

تنفيذ شركة / الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٦ / ٨ / ٢٠٢٤

العقد ٠٠٠+٦٠٥ الى ١٤٠+٦٠٧

قطاع الشركة: ٦٢٠+٦٠٢ الى ١٤٠+٦٠٧

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٤) بتاريخ : ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المسطح إعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة يعمق حتي ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتي ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوه ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.		٩٢١٣٦,٠٠									تطبيق نصوص العقد
		٧		م٢	٨٧٥٢٩,٠٠	٨٧٥٢٩,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	فريق العمل متواجد
	مفاوضة مايو ٢٠٢٣	٨		م٢	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	جاري	٧٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٧٢٠٠٠٠,٠٠	معمل الموقع متواجد
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة											
١-٢	بالمتر المسطح إعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لايقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتسب علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .		٤٥٥٨,٤٧									لوحات المشروع متواجدة
				م٢	٤٣٢٤,٠٠	٤٣٢٤,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	مسئول تامين سلامة المرور متواجد
				م٢	٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠	جاري	٦٤٦٨٠,٠٠	٠	٦٤٦٨٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
	مفاوضة مايو ٢٠٢٣	١٤,٧										
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة											
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .		٩٢٨٥,١٦									لافتات المشروع متواجدة
				م٣	٨٣٥٦,٠٠	٨٣٥٦,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
		٢٦,٥		م٣	٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	جاري	٢٣٦٨٨٠,٠٠	٠	٢٣٦٨٨٠,٠٠	وثيقة التامين متواجدة
	مفاوضة مايو ٢٠٢٢	٢٨,٢										
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة											
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .		١٤١٠٠٠,٠٠									بيان المعدات متواجد
				م٣	١٣٦٣٣٧,٠٠	١٣٦٣٣٧,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	التقرير الميدانى متواجد
		٣٤,٧		م٣	٠,٠٠	١٤٠٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠٠,٠٠	جاري	٥١٨٠٠٠٠,٠٠	٠	٥١٨٠٠٠٠,٠٠	التقرير الشهري والنصف شهري متواجد
	مفاوضة مايو ٢٠٢٣	٣٧										
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة											
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية / كم ابتداءا من٢٠٢٣/٥/٤.		١٢٤٣٩٢,٨٠									مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد
				م٣	١١٩٣٩٨,٠٠	١١٩٣٩٨,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	لا يوجد محملات على العقد
		٣٦,٩		م٣	٠,٠٠	١٢٣٠٠٠,٠٠	١٢٣٠٠٠,٠٠	جاري	٤٨٤٦٢٠٠,٠٠	٠	٤٨٤٦٢٠٠,٠٠	
	مفاوضة مايو ٢٠٢٣	٣٩,٤										
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	٢		م٣	١١٩٣٩٨,٠٠	١١٩٣٩٨,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
٣-٥-٢	علاوة ٢ جنية / م٣ فى حالة توريد اتربة للرشها على طبقة السفو لامكانية تحرك المعدات و ذلك فى حالة الارض الغير ثابتة	٤,١٨	٢١١٤٢,٦٧	م٣	٢١١٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢١١٤٢,٠٠	جاري	٨٨٣٧٣,٥٦	٠	٨٨٣٧٣,٥٦	
٤-٥-٢	إضافة علاوة مسافة نقل ٥,٣ كم (١,١٢٣,٨) = ٤,١٨ ج											
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.		١١٦٠٠٠,٠٠									
				م٣	١١٤٧١٠,٠٠	١١٤٧١٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
		٦٧,٢		م٣	٠,٠٠	١١٥٠٠٠,٠٠	١١٥٠٠٠,٠٠	جاري	٨٢٤٥٥٠٠,٠٠	٠	٨٢٤٥٥٠٠,٠٠	
	مفاوضة مايو ٢٠٢٣	٧١,٧										
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	٥,٢٥	٢٤٩٠٢,٩٩	م٣	٢٣٦٥٧,٠٠	٢٣٦٥٧,٠٠-	٠,٠٠	جاري	١٢٤١٩٩,٢٥	٠	١٢٤١٩٩,٢٥	
١-١-٣	إضافة علاوة مسافة نقل ٥,٥ كم (١,٥٥٣,٥) = ٥,٢٥ ج									٠	١٩٥٠٥٨٣٢,٨١	
	الإجمالى										١٩٥٠٥٨٣٢,٨١	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										١٩٥٠٥٨٣٢,٨١	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٠,٠٠	
	السابق صرفه										١٩٥٠٥٨٣٢,٨١	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣)											

يعتمد،،،،
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثامنة بقنا
المهندس / عماد حسين
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير عام المشروعات
التوقيع:
مدير الاعمال
التوقيع:
المشروع
التوقيع:

(SYSTRA) :
مدير المشروع :
المكتب الفنى :
على الحساب / نهائيا
عن استشارى المشروع (Smart design) :
مهندس المكتب الفنى :
التوقيع :

إجمالى الأعمال ١٩٥٠٥٨٢٢,٨١
الأعمال السابقة ١٨١٨٣٨٨٣,١١
قيمة المستخلص ١٣٢١٩٤٤٩,٧٠
مساهمة ١٪ ١٣٢١٩,٥٠
المستخلص ١٣٠٨٧٣٠,٢٠

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /
مع شركة
بداية العمل حتى
شاملة المدة من

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٨١	١٩٥٠٥٨٢٢
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١١	١٨١٨٣٨٨٣
مستحق صرفه	٧٠	١٣٢١٩٤٩
جملة الاستقطاعات	٧٠	٩٨٢٢٤
صافى المبلغ المستحق	٤٠	١٢٢٣٧٢٥

الاستقطاعات	فرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٥٠	٦٦٠٩٧
رسم دمغة اضافى	٨٠	٢٩١٩٦
امانات		
ايرادات		

الاستقطاعات
ضرائب ٦٦٠٩٧,٥٠
دمغات ٣٠٢٩٦
ت.م.ص ١٢٥٩٠
الإجمالى ١٠٨٩٨٣,٥٠

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

فرش	جنيه

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف

بمبلغ
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

تحريراً في / سنة ٢٠

قيمة التحويل

فرش	جنيه

الجملـــــة

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول

صافى المستخلص ١١٩٩٧٤٦,٧٠
الضرائب ٦٢٩٥٠
شركة ١١٣٦٧٩٦,٧٠