١٥٧
٦١٤

Owner
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (الدمياط - كفر الشيخ)

Owner Consultant

Contractor

مستخلص رقم (١) جاري عن مشروع إنشاء أعمال انشاء عدد ٢ برابخ خرسانية اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين الجديدة - مطروح)
عند محطات (٢٦١٠٢٤٠)& (٢٦٧٥٣١٠) & (٢٦٧٥٣٣٠)
تنفيذ / شركة أرباك للمقاولات

العقد رقم : ٨٠١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٥ في المدة من بدء العمل حتى : ٢٠ / ٠١ / ٢٠٢٥

رقم البند	بيان الأعمال	كمية بالعقد	الثمن	مقدار العمل السابق إجراؤه	البند	مقدار الأعمال التي تمت خلال المده	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الصرف	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو خول	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢	بالمتر الطولي أعمال الغلق والتطهير والتنظيف للمطاع المجرى المعني من الحشائش والمخلفات وكل ما يعوق التنفيذ وأعمال الرفع المساحي والبند يشمل كل ما يلزم لتمهيد الأعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	١٦٢,٠٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	م.ط	٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	%٩٨	جاري	٨,٢٨١,٠٠٠	٠,٠٠	٨,٢٨١,٠٠٠	مهندسين الشركة متواجدة اوراءات تأمين وسكام المرور متواجدة التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة لوحات المشروع متواجدة الحد الامني من المعدات متواجدة براءى تقايلة بئر الحد الطلقات متواجدة
٤	بالهيم أعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كبوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	٢٣٠,٠٠	١,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	اليوم	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	%٩٨	جاري	٣١٧,٥٢٠,٠٠٠		٣١٧,٥٢٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس من من ٦ + من ٣ + من ٢ بنسبة ١ : ١ : ١ تحت منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠% ولا تحتوى على أي مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بمسافة ١ متر ترام على طبقات بحيث لا يزيد مسافة أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياة والدمك جيداً بإستخدام آلات الدمك الميكانية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف وتوفير المسطح الخطوى للإحلال طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لتمهيد العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل حتى :١٥٠ كم	٩٠٠,٠٠	٤٩٥,٠٠	٠,٠٠٠	م٣	٨٥٤,٠٠٠	٨٥٤,٠٠٠	%٩٥	جاري	٤٠١,٥٩٣,٥٠٠		٤٠١,٥٩٣,٥٠٠	
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستايل مستورد ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم/م٢ والتداخل لا يقل عن ١٠ % يستخدم في حالة الفصل بين طبقات الإحلال المختلفة طبقا لتقرير التربة ولزوم أعمال فلتر الصرف ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق وتعليمات المهندس المشرف	١,١٠٠,٠٠	٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	م٢	٦٨٤,٠٠٠	٦٨٤,٠٠٠	%٩٠	جاري	٤٢,٤٧٦,٤٠٠		٤٢,٤٧٦,٤٠٠	
٧	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير سايفة التجهيز بأقطار داخلية (1.20م) ورتبة (2 أ) وبسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ رمل م٣) بإستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ قطر ١٠ مم للمتر الطولي في إتجاه محور المأمورية وبمعدل ٦ قطر ١٦ مم للمتر الطولي في الإتجاه العمودي مع تدعيم لهيئات المأمورية بفوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٥,٠٠	٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	م.ط	٥١,٠٠٠	٥١,٠٠٠	%٩٠	جاري	١٦٥,٢٤٠,٠٠٠		١٦٥,٢٤٠,٠٠٠	
٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير سايفة التجهيز بأقطار داخلية (1م) ورتبة (2 أ) وبسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ رمل م٣) بإستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ قطر ١٠ مم للمتر الطولي في إتجاه محور المأمورية وبمعدل ٦ قطر ١٦ مم للمتر الطولي في الإتجاه العمودي مع تدعيم لهيئات المأمورية بفوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	م.ط	٢٢٨,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠	%٩٥	جاري	٦٤٩,٨٠٠,٠٠٠		٦٤٩,٨٠٠,٠٠٠	
٩	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمدحات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لعمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٦,٠٠	٥٧,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	طن	١٠٢,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	%٩٥	جاري	٥,٦١٠,٥١٠,٠٠٠		٥,٦١٠,٥١٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقيه لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من اللفاف البولي إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠ سم والبند يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧١٣,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	م٢	٦١٦,٠٠٠	٦١٦,٠٠٠	%٩٥	جاري	٧٠,٢٢٤,٠٠٠		٧٠,٢٢٤,٠٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الأسمنت المسلح بسمك ٤ سم والمادة تشمل المدهان بالبيتومين أسفلها وعلى ألا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٤,٧٠٠,٠٠	١٠٥,٠٠	٠,٠٠٠	م٢	٤٣٢٩,٠٠٠	٤٣٢٩,٠٠٠	%٩٥	جاري	٤٣١,٨١٧,٧٥٠		٤٣١,٨١٧,٧٥٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة حماية بسمك ٣ سم من رقائق الكاوتشوك من عينة تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذلك هيئة الإشراف على التنفيذ	١,٣٤٨,٠٠	١٠٥,٠٠	٠,٠٠٠	"	٧٨٤,٠٠٠	٧٨٤,٠٠٠	%٩٠	جاري	٧٤,٠٨٨,٠٠٠		٧٤,٠٨٨,٠٠٠	
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسريب المياه (water stop) عرض لايقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين أجزاء البربخ والبند يشمل الأوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الإستشاري وطبقا لأصول الصناعة	٥٨٥,٠٠	٢٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	م.ط	٧٦,٠٠٠	٧٦,٠٠٠	%٩٥	جاري	٢٠,٢١٦,٠٠٠		٢٠,٢١٦,٠٠٠	
١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسريب المياه (water stop) عرض لايقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ (أصل المصب) والبند يشمل الأوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الإستشاري طبقا لأصول الصناعة	٩٥,٠٠	٥٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	م.ط	٩٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	%٩٥	جاري	٥١,٤٤٢,٥٠٠		٥١,٤٤٢,٥٠٠	
١٥	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب شرائح مقعة للتلقيح(إسولايج بار) من شركات معتمدة لمنع تسريب المياه في العناصر الإنشائية والبند يشمل المادة اللاصقة وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف	١٤٠,٠٠	٦٣١,٠٠	٠,٠٠٠	م.ط	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	%٩٥	جاري	٨٣,٩٢٣,٠٠٠		٨٣,٩٢٣,٠٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وتشكيل من داوبتي مقاس (1 -2 لزوم طبقة الفلتر لتصريف الأمطار) (قشر الزراعي) خلف الحوائط المساندة الخرسانية بسمك ٣٠ سم وبحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعي جيوتكستايل على أن يتم تثبيت (stone bag) مع (stone bag) الذي قبله عن طريق أشرطة يتم تحديدها من قبل وجهة الإشراف والسعر لا يشمل الجيوتكستايل ويشمل أشرطة الحديد على أن يتم التوريد من المصدر المعتمد وتنفيذ طبقة الفلتر طبقا للأصول المتبعة والبند يشمل تشغيل طبقات الدمك بأي طريقة تناسب مع طبيعة الموقع سواء بإستخدام معدات خفيفة (دكك يدوي) أو معدات ثقيلة وإستخدام أي طريقة لمناولة الخلطات داخل الموقع في الأماكن الضيقة والمقننة تشمل	١١٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	م٣	٦٣,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	%٩٥	جاري	١٩,٧٥٠,٥٠٠		١٩,٧٥٠,٥٠٠	
١٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب نظام صرف (مدسورة PVC قطر ٨ بوصة) ذات فتحات مسافية طبقا للرسومات التصميمية والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٥٩٠,٠٠	١,٣٩٧,٠٠	٠,٠٠٠	م.ط	٤٥٦,٠٠٠	٤٥٦,٠٠٠	%٩٥	جاري	٦٠٥,١٨٠,٤٠٠		٦٠٥,١٨٠,٤٠٠	
مستند ١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية للبرابخ اسفل مسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول بالقطاع الرابع فقط من المحطة ٢٦٤+٥٠٠ وحتى المحطة ٣٠٠+٥٠٠ حسب الرسومات التنفيذيه وطبقا للخلطة التصميمية المعتمدة من الاستشارى بأجهاد لا يقل عن ٢٥٠كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠كجم /م٣ أسمنت بورتلاندي عادي والمادة تشمل نقل الخرسانة والمضخة وكل ما يلزم من التفويت والشدات والقرم اللازمة وطبقا لإفادة المنطقة المشرفة محمل على البند ما يلى ١- تكاليف القيمة الإيجارية للمحدات وزيادة المصنعات لزوم تعويض انخفاض محدات التنفيذ عن المحدلات الطبيعية وذلك بتقسيم الكميات الصعبية على فترات لالتزام بمواعيد مناوبات الرى والقيام بأصل الصيدلة للاحصال المنفذة نظرا الفتح المنتوية على القطاعات الجارى لها اصل الجارة والحدادة مما يؤدى لحدوث تلفيات وتضرر ٢- الالتزام بالسعر المحدد للمتر المكعب من محطة الخرسانة الجاهزة المعتمدة ٣- تكاليف تجهيز وتمهيد مدقات بإستخدام المعدات الميكانيكية والدمك والتسوية وذلك من موقع محطة الخرسانة حتى الوصول لمواقع البرابخ بالقطاع الرابع نظرا لوقوع القطاع بالكامل في اراضى زراعية غير ممهدة ومغمورة بالمياة في معظم فترات العام وعدم وجود اى طرق قلمة لخدمة العمل بالقطاع مع ضرورة القيام بالصيدلة الدورية لطرق الخدمة والزام الشركات المنفذة بتوفير وسائل تامين المرور على طول مسار الخدمة . والمادة تشمل كافة الاختبارات في معامل معتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٨٥,٠٠	٣,٣٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	م٣	٧٤,٠٠٠	٧٤,٠٠٠	%٩٥	جاري	٢٣٦,٥٥٩,٥٠٠		٢٣٦,٥٥٩,٥٠٠	
مستند ٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم جسم البربخ (الاساسات والحوائط والسقف) اسفل مسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول بالقطاع الرابع فقط من المحطة ٢٦٤+٥٠٠ وحتى المحطة ٣٠٠+٥٠٠ حسب الرسومات التنفيذيه وطبقا للخلطة التصميمية المعتمدة من الاستشارى بأجهاد لا يقل عن ٤٠٠كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٤٥٠ كجم /م٣ أسمنت بورتلاندي عادي مع اضافات خاصة لتحسين التشغيلية مثل sikament RPN واستخدام اضافات معتمدة لصد الحديد (CORROSION INHIBITOR) مثل sika ferrogard-901 للحصول على durability لا تقل عن ١٢٠ سنة والمادة تشمل نقل الخرسانة والمضخة والدمك الميكانيكي الجيد وتسوية السطح الخطوى للحصول على سطح أملس fair face وكل ما يلزم من التفويت والشدات والقرم اللازمة وطبقا لإفادة المنطقة المشرفة محمل على البند ما يلى ١- تكاليف القيمة الإيجارية للمحدات وزيادة المصنعات لزوم تعويض انخفاض محدات التنفيذ عن المحدلات الطبيعية وذلك بتقسيم الكميات الصعبية على فترات لالتزام بمواعيد مناوبات الرى والقيام بأصل الصيدلة للاحصال المنفذة نظرا الفتح المنتوية على القطاعات الجارى لها اصل الجارة والحدادة مما يؤدى لحدوث تلفيات وتضرر ٢- الالتزام بالسعر المحدد للمتر المكعب من محطة الخرسانة الجاهزة المعتمدة ٣- تكاليف تجهيز وتمهيد مدقات بإستخدام المعدات الميكانيكية والدمك والتسوية وذلك من موقع محطة الخرسانة حتى الوصول لمواقع البرابخ بالقطاع الرابع نظرا لوقوع القطاع بالكامل في اراضى زراعية غير ممهدة ومغمورة بالمياة في معظم فترات العام وعدم وجود اى طرق قلمة لخدمة العمل بالقطاع مع ضرورة القيام بالصيدلة الدورية لطرق الخدمة والزام الشركات المنفذة بتوفير وسائل تامين المرور على طول مسار الخدمة . والمادة تشمل كافة الاختبارات في معامل معتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٦٤٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	م٣	٦٠٣,٠٠٠	٦٠٣,٠٠٠	%٩٥	جاري	٢,٨٦٤,٢٥٠,٠٠٠		٢,٨٦٤,٢٥٠,٠٠٠	
مستند ٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه screed لحماية العزل لجسم البربخ (الاساسات والحوائط والسقف) اسفل مسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول بالقطاع الرابع فقط من المحطة ٢٦٤+٥٠٠ وحتى المحطة ٣٠٠+٥٠٠ حسب الرسومات التنفيذيه وطبقا للخلطة التصميمية المعتمدة من الاستشارى مع استخدام اسمنت من النوع البورتلاندي العادي بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٢٠٠ كجم /م ٣ والمادة تشمل نقل الخرسانة والدمك الميكانيكي الجيد وتسوية السطح الخطوى وطبقا لإفادة المنطقة المشرفة محمل على البند ما يلى ١- تكاليف القيمة الإيجارية للمحدات وزيادة المصنعات لزوم تعويض انخفاض محدات التنفيذ عن المحدلات الطبيعية وذلك بتقسيم الكميات الصعبية على فترات لالتزام بمواعيد مناوبات الرى والقيام بأصل الصيدلة للاحصال المنفذة نظرا الفتح المنتوية على القطاعات الجارى لها اصل الجارة والحدادة مما يؤدى لحدوث تلفيات وتضرر ٢- الالتزام بالسعر المحدد للمتر المكعب من محطة الخرسانة الجاهزة المعتمدة ٣- تكاليف تجهيز وتمهيد مدقات بإستخدام المعدات الميكانيكية والدمك والتسوية وذلك من موقع محطة الخرسانة حتى الوصول لمواقع البرابخ بالقطاع الرابع نظرا لوقوع القطاع بالكامل في اراضى زراعية غير ممهدة ومغمورة بالمياة في معظم فترات العام وعدم وجود اى طرق قلمة لخدمة العمل بالقطاع مع ضرورة القيام بالصيدلة الدورية لطرق الخدمة والزام الشركات المنفذة بتوفير وسائل تامين المرور على طول مسار الخدمة . والمادة تشمل كافة الاختبارات في معامل معتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٥٧,٠٠	٢,٧٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	م٣	٤٣,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	%٩٥	جاري	١١٢,٧٤٦,٠٠٠		١١٢,٧٤٦,٠٠٠	
	الاجمالي									١١,٧٦٥,٦١٨,٥٥٠	٠,٠٠٠	١١,٧٦٥,٦١٨,٥٥٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											١١,٧٦٥,٦١٨,٥٥٠	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											٠,٠٠٠	
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق											٠,٠٠٠	
	القيمة الحالية لمستخلص جاري رقم (١) (فقط وقدره احدي عشر مليونا وسبعمائة وخمس وستون الفا وستمائة وثمانية عشر جنيها و ٥٥٠/١٠٠٠ منه لا غير)											١١,٧٦٥,٦١٨,٥٥٠	

دمنهورة الفنية
(الاستاذ / هام الشريع)
شركة سيستراا SYSTRA
مهندس/ أحمد نور عطية
مهندس/ حسني وجيه
توقيع /
توقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
المهندس/ أحمد الشاعر
المهندس/ أحمد نور عطية
مدير إدارة المشروعات
مهندس/ كامو إمام
توقيع /
توقيع /
توقيع /

عن شركة أرباك للمقاولات
مهندس /

المنطقة الثالثة عشر (الدمياط - كفر الشيخ)
مهندس / إدارة المشروعات
(٥٠٩٢٥)

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (٥٠١/ ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٤

مع شركة ارمتك للمقاولات شاملة المدة من ٩-٤-٢٠٢٥ حتى ٣٠-٤-٢٠٢٥

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١١٧٦٥	٦١٩
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
				[illegible]					
				٥٨٨٢٨١		٢٪ ضريبة دمغة			
				٢٦٩٢٢٥		١٪ رسم			
				١١٢٠٥٢		٥ ف ٢٠			
				٦٢٦٤		اذن ع			
				١٠٢٤٢٠		رسم			
				٢١٨٦٩١		صافى			

جملة المبالغ السابق صرفها			
الباقى للمقاول	٩٩٢٢٥٩ ,٢٠		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

رسم دمغة اصلى	٥٦٠٢٦٨ ,١		
رسم دمغة اضافى			
امانات	١٠٢١٢٠٩١ ,٧		
ايرادات			
	١٠٧٧٢٢٥٩ ,٧		

تحريراً في سنة ٢٠

قيمة التحويل			
الجملة			
جملة قيمة التحويل			
الباقى للمقاول			