مستخلص رقم (١٥) جارى

عملية :- تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري - أعلي طريق زويل من المحطة (١٤٤.٤٢٩) الي المحطة (١٤٥.٩٣٨)

وزارة النقل — الهيئة العامة للطرق والكبارى — تنفيذ : ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٢٣ — تاريخ صدور المستخلص ٢٠٢٥/٠١/٣١

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	١- أعمال الكباري والأعمال الصناعية											
٢٤	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٢٥٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٧٦,٠٠	جاري	٢٠٧٣٦٨٠,٠٠		٢٠٧٣٦٨٠,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٢٤-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢ (فقط ألفان وستمائة متر طولي)	م.ط	٧٥٥,٠٠	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤,٠٠	جاري	٣٣٢٢٠,٠٠	١٦٦١٠,٠٠	١٦٦١٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٢٤-ب	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم٢ وأقل من ٤٠٠ كجم / سم2	م٣	١٠٠,٠٠	٢٧١١,٤٤	٢٦٧٣,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	جاري	٢٦٧٣٠٠,٠٠		٢٦٧٣٠٠,٠٠	٣-التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٦	بالمتر المكعب حفر إستكشافي بعمالة يدوية قبل تنفيذ الأعمال											٤-وسائل الإنتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م٣	٨٠,٠٠	١٩٥٠٠,٠٠	١٨٩٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٩٩٨,٠٠	جاري	١٥١٩٨٤٠,٠٠		١٥١٩٨٤٠,٠٠	٥-الحد الأدني من المعدات متواجدة
٢٨-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢ (فقط إثنا عشر ألف متر مكعب)	م٣	٥٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٤١٣٢,٠٠	٣٠٣,٠٠	٤٤٣٥,٠٠	جاري	٢٢١٧٥٠,٠٠		٢٢١٧٥٠,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
٣٠	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لإختبارات الصلاحية حول الأساسات وحول جسم الكوبري	عدد	١٥٠٥٥٧,٠٠	٠٨,٠٠	٠٤,٠٠	٠٤,٠٠	٠٨,٠٠	جاري	١٢٠٤٤٥٦,٠٠		١٢٠٤٤٥٦,٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
٣٤	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطريق	عدد	٥٠٧٦٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	١٠١٥٢٤,٠٠		١٠١٥٢٤,٠٠	٨-الأمن الصناعي موجود
٣٥	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل											٩-التقرير المبدئي موجود
٣٧	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٦٤١٠,٠٠	١٧٨٠٠,٠٠	١٥٨٢٧,٠٠	١٩٠٩,٠٠	١٧٧٣٦,٠٠	جاري	١١٣٦٨٧٧٦٠,٠٠		١١٣٦٨٧٧٦٠,٠٠	١٠-وثائق التأمين سارية
٣٧-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢ (سبع عشرة ألف وسبعمائة متر طولي)	م.ط	٣٠٢٢,٠٠	٥٠٠,٠٠	٤١١,٠٠	٠٠,٠٠	٤١١,٠٠	جاري	١٢٤٢٠٤٢,٠٠	٦٢١٠٢١,٠٠	٦٢١٠٢١,٠٠	١١-مكاتب الأشراف متواجدة
٣٧-ب	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم٢ وأقل من ٤٠٠ كجم / سم٢	عدد	٦٥٢٤١٣,٠٠	٠٣	٠٣,٠٠	٠٠,٠	٠٣,٠	جاري	١٩٥٧٢٣٩,٠٠		١٩٥٧٢٣٩,٠٠	
٤٢	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق عامل حمل التجربة (١٥٠%)											
٤٢-أ	قطر ١٢٠ سم (فقط عدد ستة)	عدد	١٢٧٤٥٨,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤,٠٠	جاري	٦٨٨٢٧٣٢,٠٠		٦٨٨٢٧٣٢,٠٠	
٤٤	بالعدد عمل إختبار "Sonic Coring Test " علي طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق	م٣	١٨٥٧,٠٠	٦٦١,٠٠	٦٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جاري	١٢٠٧٠٥٠,٠٠		١٢٠٧٠٥٠,٠٠	
٤٤-أ	قطر ١٢٠ سم بإستخدام مواسير مجلفنة (فقط عدد ثماني وخمسون)	م٣	٣٣٦٦,٠٠	١٤٥٠٠,٠٠	١٤٤٣٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٤٣٤,٠٠	جاري	٤٨٥٨٤٨٤٤,٠٠		٤٨٥٨٤٨٤٤,٠٠	
٤٥	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب	م٣	٥٠٤,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	جاري	٣٢٧٦٠٠٠,٠٠		٣٢٧٦٠٠٠,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢											
٤٦-أ	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III											
٤٧	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتى لايقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى	م٣	٤٠٧٣,٠٠	٣٣٠,٠٠	٨٠,٠٠	٧٩,٠٠	١٥٩,٠٠	جاري	٦٤٧٦٠٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٦٤٤٦٠٧,٠٠	استقطاع نتيجة استخدام محتوي أسمنت أقل
٤٧-أ	إرتفاع حتي ٦ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	م٣	٤٢٧٤,٠٠	١٩٢٠,٠٠	١٤٧٢,٠٠	٤٢٦,٠٠	١٨٩٨,٠٠	جاري	٨١١٢٠٥٢,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٨٠٦٢٠٥٢,٠٠	استقطاع نتيجة استخدام محتوي أسمنت أقل
٤٧-ب	إرتفاع حتي ٩ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج (فقط ثلاث آلاف وخمسمائة متر مكعب)	م٣	٤٤٧٦,٠٠	٤٩٥٨,٠٠	٤٧٠٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٧٠٦,٠٠	جاري	٢١٠٦٤٠٥٦,٠٠	١١٦٠٠٠,٠٠	٢٠٩٤٨٠٥٦,٠٠	استقطاع نتيجة استخدام محتوي أسمنت أقل
٤٧-ج	إرتفاع حتي ١٢ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج (فقط أربع آلاف و ثلثمائة متر مكعب)											
٤٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر	م٣	٨٩٣٢,٠٠	٥١٠٠,٠٠	٤٣٤٠,٠٠	٧٥٧,٠٠	٥٠٩٧,٠٠	جاري	٤٥٥٢٦٤٠٤,٠٠		٤٥٥٢٦٤٠٤,٠٠	يتم تعلية ٤٠% من بند ٥١-أ من كمية ٩٧ متر طولي بقيمة مئتان وتسعة آلفاً وثمانمائة وثلاثون جنيها و أربعون قرشا ٢٠٩٨٣٠,٤ جنيه لحين رفع الحواجز الخرسانية أعلى الكوبري
٤٨-أ	ارتفاع حتى ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م٣	٩٤٣٦,٠٠	٢٢٢٠,٠٠	٢٢٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٨,٠٠	جاري	٢٠٨٣٤٦٨٨,٠٠		٢٠٨٣٤٦٨٨,٠٠	
٤٨-ب	ارتفاع أكبر من ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة											
٥٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 أسمنت بورتلاندي عادي على ان تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face)	م٣	٣٩٨٨,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	جاري	٣٥٤٩٣٢٠,٠٠		٣٥٤٩٣٢٠,٠٠	
٥٠-أ	ارتفاع حتى 9م من منسوب الارض الطبيعية											
٥١	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face)	م.ط	٥٤٠٨,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٩٧,٠٠	١٠٩٧,٠٠	جاري	٥٩٣٢٥٧٦,٠٠		٥٩٣٢٥٧٦,٠٠	
٥١-أ	ارتفاع حتى 12م من منسوب الارض الطبيعية	م.ط	٦٤١٩,٠٠	٣٥٠,٠٠	٢٣,٠٠	٠٠,٠٠	٢٣,٠٠	جاري	١٤٧٦٣٧,٠٠		١٤٧٦٣٧,٠٠	
٥١-ب	ارتفاع أكبر من 12م من منسوب الارض الطبيعية	طن	٤١٤٩٣,٠٠	٩٧٥٢,٠٠	٨٠١٨,٠٠	٤٨٤,٠٠	٨٥٠٢,٠٠	جاري	٣٥٢٧٧٣٤٨٦,٠٠		٣٥٢٧٧٣٤٨٦,٠٠	
٥٣	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية في الحديد المستخدم لمقاومة الإهتزازات الناتجة من السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية	طن	١٢١٨٧,٠٠	٣٨٤,٠٠	٣٤٢,٠٠	٤١,٠٠	٣٨٣,٠٠	جاري	٤٦٦٧٦٢١٠,٠٠		٤٦٦٧٦٢١٠,٠٠	
٥٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن واختبار كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري	م٢	٦٤,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	١١٣٦٦,٠٠	٢٩١,٠٠	١١٦٥٧,٠٠	جاري	٧٤٦٠٤٨,٠٠		٧٤٦٠٤٨,٠٠	
٥٨	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٤٢,٠٠	٣٠,٠٠	١٢,٠٠	٤٢,٠٠	جاري	٣٧٨٠٠٠٠٠,٠٠		٣٧٨٠٠٠٠٠,٠٠	
٦٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة 750 طن											
٦٢-أ	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٨٤,٠٠	٦٢,٠٠	٢٢,٠٠	٨٤,٠٠	جاري	٧٥٦٠٠٠٠٠,٠٠		٧٥٦٠٠٠٠٠,٠٠	
٦٢-ب	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٤٢,٠٠	٣١,٠٠	١١,٠٠	٤٢,٠٠	جاري	٣٧٨٠٠٠٠٠,٠٠		٣٧٨٠٠٠٠٠,٠٠	
٦٢-ج	Free Spherical Bearings											
	إجمالي ما سبق صرفه								٨٣٨٦٦٢٨٩٠,٠٠			
	المستحق صرفه بالمستخلص الحالي (جاري ١٥)								٧٥٠٦٨٢٣٢٥,٠٠			
									٨٧٩٨٠٥٦٥,٠٠			

المقاول	الاستشاري العام للمشروع	الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس المكتب الفني م/أحمد رضا	SYSTRA	مدير المشروع م / محمد أبو الجود
مدير المكتب الفني م /مصطفى السيد		مدير أعمال المشروع م / أسماء علي أحمد
مدير المشروع م/رضا فتحي		مدير عام مشروعات م/ جهاد محمد سعد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٥ المحاسب / .....

يدفع المقاول مبلغ ..... قرش جنيه على الحساب نهائيا

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من .....

يعتمد ،،، مدير المصلحة .....

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م /طارق يوسف ابراهيم الجزار

مدير عام الشئون المالية والإدارية

م/ مصطفى عبدالجواد

اسم العمل
اسم المقاول
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة قرش	القيمة جنيه
جملة الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
جملة الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ امضاء

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع ح) برقم الكاتب المنوط
تحريرا فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
.....
روجع
شيك
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم واقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠ المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملـــــة		

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		