الشركة العامة للشرق و الكباري و النقل البري

الادارة المركزية (المنطقة السادسة)

ادارة المشروعات

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي للقطاع من الكم 55+000 الى الكم 62+000 بطول 7 كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر).

مستخلص جارى (2)

العقد رقم : (869 / 2023 / 2024)

تنفيذ : شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف

عن المدة من بداية العمل حتى 05 / 02 / 2024

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
1-2	بالحفر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية وترش بالمياه الأصولية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات الوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند لحمل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه للكيلومتر زيادة.	23	م³	50,000.00	26,333.00	-	26,333.00	جاري	605,659.00	0.00	605,659.00	براى تطبيق نصوص العقد
	علاوة زيادة السولار 0.6 جنيه / م³ ابتداً من 4/5/2023	0.60	م³	50,000.00	26,333.00	-	26,333.00	جاري	15,799.80	0.00	15,799.80	مكتب جهاز الإشراف متواجد
2-2	بالحفر المكعب اعمال حفر باستخدام [البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال] لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية وترش بالمياه الأصولية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات الوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند لحمل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الحكه ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 1 جنيه لكم في حالة الزيادة او النقصان.	26	م³	660,000.00	129,665.00	70,105.00	199,770.00	جاري	5,194,020.00	0	5,194,020.00	لوحات المشروع متواجدة
	علاوة زيادة السولار 0.7 جنيه / م³ ابتداً من 4/5/2023	0.70	م³	660,000.00	129,665.00	70,105.00	199,770.00	جاري	139,839.00	0.00	139,839.00	وسائل تامين سلامة المرور متواجدة
3-2	الحفر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة(طفلة متحجرة او .....) عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية وترش بالمياه الأصولية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات الوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند لحمل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ بإستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري.	31.5	م³	980,000.00	255,688.00	145,019.00	400,707.00	جاري	12,622,270.50	0	12,622,270.50	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة زيادة السولار 0.8 جنيه / م³ ابتداً من 4/5/2023	0.80	م³	980,000.00	255,688.00	145,019.00	400,707.00	جاري	320,565.60	0.00	320,565.60	مهندس المشروع ومدير المشروع متواجد
5-2	بالحفر المكعب اعمال حفر والمعدات الميكانيكة في تربة صخرية. ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - اريكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	60.00	م³	1.00	-	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	التقارير (اليومي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة
	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم2	62.00	م³	20,000.00	-	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
	علاوة 1,6 جنيه/م3 لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذه بعد 2023/5/4.	1.60	م³	20,000.00	-	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2	70.00	م³	1.00	-	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2 من يناير 2023	75.00	م³	50,000.00	26,496.00	27083	203,1225	جاري	203,1225	0.00	203,1225	
	علاوة 1,9 جنيه/م3 لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذه بعد 2023/5/4.	1.90	م³	50,000.00	26,496.00	27083	5145707	جاري	5145707	0.00	5145707	
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	82.00	م³	1.00	-	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
	ذات إجهاد (400-500) كجم/سم2 من يناير 2023	88.00	م³	150,000.00	73,710.00	105559	9289192	جاري	9289192	0.00	9289192	
	علاوة 2,2 جنيه/م3 لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذه بعد 2023/5/4.	2.20	م³	150,000.00	73,710.00	105559	2322299.8	جاري	2322299.8	0.00	2322299.8	
	ذات إجهاد (400-500) كجم/سم2 من يناير 2023	95.00	م³	50,000.00	-	36,317.00	3,450,115.00	جاري	3,450,115.00	0.00	3,450,115.00	
	ذات إجهاد (500-600) كجم/سم2 من يناير 2023	102.00	م³	30,000.00	-	2,462.00	251,124.00	جاري	251,124.00	0.00	251,124.00	
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه وبسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تثبيتات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	60.00	م³	341,301.00	-	22,752.00	22,752.00	جاري	1,365,120.00	0.00	1,365,120.00	
	علاوة زيادة السولار بعد 4/5/2023	1.60	م³		-	22,752.00	22,752.00	جاري	36,403.20	0.00	36,403.20	
	علاوة مسافة نقل 21 كم بعد 4/5/2023 (21-2)*19*1.5=(28.5)	28.50	م³		-	22,752.00	22,752.00	جاري	648,432.00	0.00	648,432.00	
	كلفة توريد أتربه	13.00	م³		-	22,752.00	22,752.00	جاري	295,776.00	0.00	295,776.00	
	قيمة المواد المحجرية للأتربه بالإضافه إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.80	م³		-	22,752.00	22,752.00	جاري	1,019,289.60	0.00	1,019,289.60	

اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص	37568518.2	0.00	37568518.2
اجمالي قيمة الاستقطاعات		0.00	
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات		37568518.2	
ماسبق صرفه		20,567,021.10	
اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم 02		17001497.1	

كميات البند رقم (2-5) - إجهاد (400-500) و إجهاد (500-600) تم حسابه في مستخلص جاري (1) وتم خصمها سابقاً ولم يتم مراجعتها والتأكد قبل الصرف (التأكد مطلوب في جاري (1))

عدد (2) سيارة دفع رباعي غير مستأجرة بالمنطقة ويتم مراجعتها بمعرفة إدارة الكباري بالقاهرة.

تحريرا في / سنة 2024

الشركة المنفذة

استشاري المنطقة (المفوض تسلمه)

المكتب الفني / استشاري الهيئة (الترانس)

الهيئة العامة للطرق والكباري (مهندس المشروع)

مدير عام المشروعات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
مسق صرفها الى
المقاول تحريرا في / سنة 2024
(المحاسب)

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب نهائيا

ملاحظة : الفئات غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من

رئيس جهاز المراقبة الفنية
(المنطقة السادسة)

مهندس / طارق بيومي الجزار

الاسم / مصطفى شعبان

التوقيع / معوض

الاسم / الاسم / الاسم / الاسم / الاسم / الاسم /

التوقيع / التوقيع / التوقيع / التوقيع / التوقيع / التوقيع /

21/2/2024

مشروع القطار الكهربائي السريع

اسم العمل : عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أأكتوبر - أبوسمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي للقطاع من الكم 55+000 الى الكم 62+000 بطول 7 كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر).

اسم المقاول : شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (869) لسنة 2024/2023

بند الميزانية : مستخلص رقم (2)

قيمة الاعمال	بيان المنصرف من المقاول
جنيه	
٣٧٥٦٨٥١٨	بيان الاعمال التى تمت الان
	محجوز
	مصرح بصرفه
٤٩٧	سابق صرفه
	مستحق صرفه
	جملة الاستقطاعات
	صافى المبلغ المستحق
الشيكات	
	حساب مصلحة الضرائب
	حساب التامينات الاجتماعية
	الصافي النهائي

جملة الاستقطاعات

	قرش	جنيه
5% تامين أعمال		
رسم الدمغة		
حساب الارباح التجارية والصناعية		
تكاليف معمل		
15% مصاريف ادارية		
14% ضريبة قيمة مضافة		

روجع حسابيا,,

مدير عام الشئون المالية والادارية

٩/٩ دفعه ٢٠٠٠٠٠٠/-
٦٨٩٦٨/٢٥ دمغات
٢٨٥٧١/٤٥ ح.ص
٩٧٥٢٩/٧٠ استقطاعات

١٤٢٨٥٧/١٥ ضرائب
٢٧٥٩٦٠٢/١٥ بنك