الهيئة العامة
للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الخامس (بالأمر المباشر)

مستخلص ختامي (٣)

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه شاملة المدة من ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٣ حتى ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة (قرش / جنيه)	كمية البند بالمقايسة المعدلة رقم (١)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذة المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
١	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر. - علاوة ٠,٦ جنية/ م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / م٣ وذلك بعد اول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية .											التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. المعدات متواجدة. مسئول تامين سلامة المرور متواجد . المهندسون متواجدون . فريق العمل متواجد .
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٢٣,٠٠	٢٤٠٠٠	م٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	ختامي	٤٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠٠٠,٠٠	
	علاوة ٠,٦ جنيه / م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقا للمفاوضة).	٠,٦٠	٢٤٠٠٠	م٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	ختامي	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه للكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري. - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / م٣ من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .											البرنامج الزمنى متواجد . المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . لافتات المشروع متواجدة . المستلزمات والمهمات متواجدة .
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤)	٦٥,٠٠	٢٩٩١٨٩	م٣	٢٨٨٠٠٠,٠٠	٤٧٧٣,٠٠	٢٩٢٧٧٣,٠٠	ختامي	١٩٠٣٠٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٣٠٢٤٥,٠٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه .
	علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / م٣ من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقا للمفاوضة).	١,٧٠	٢٩٩١٨٩	م٣	٢٨٨٠٠٠,٠٠	٤٧٧٣,٠٠	٢٩٢٧٧٣,٠٠	ختامي	٤٩٧٧١٤,١٠	٠,٠٠	٤٩٧٧١٤,١٠	
	الإجمالى								١٩٩٩٩٩٥٩,١٠	٠,٠٠	١٩٩٩٩٩٥٩,١٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٩٩٩٩٩٥٩,١٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٩٩٩٩٩٥٩,١٠	
	ما سبق صرفه										١٩٦٨١٦٠٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣) ختامي										٣١٨٣٥٩,١٠	

يتم مراجعة الحسابات بمعرفة الادارة.
يتم مراجعة ماجاء بعطرى الاستلام الابتدائى والتسليم.

تحريراً في ٢٢ / ١١ سنة ٢٠٢٣

المقاول المنفذ
شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

استشاري المساحة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترفان كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب انترفان كونسلتنج

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / اسلام محمد
م / كارم امام

مدير عام مشروعات الطرق
م / مشيرة السيد

المنطقة الأولى المركزية
محاسب / مصطفى عبدالجواد
مدير عام الشئون المالية والادارية

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية
مهندس/ نصر محمد نصر طبيخ

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : (١٨٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
شاملة المدة من حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٩٠٩,١٠	١٩٩٩٩
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٦٠٠,٠٠	١٩٦٨١
مستحق صرفه	٢٩,٢٠	٢١٨٣٥

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملـــــة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

قرش	جنيه