الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

١٧٦/٥١٢

مستخلص جارى (٢)
عن عملية إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم٠٣٥٠+٢٧١الى الكم ٠٨٥٠+٢٧٤بطول ٣,٥ كم اتجاه منفلوط
(بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة احمد عبد الناصر للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ١٨ / ٥ / ٢٠٢٤
العقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٩١) بتاريخ : ٢٠٢٣/١١/١٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه									قرش / جنيه	
	الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ ٣-٢٠٢٤											
٣	بالمتر المكعب: اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة *معدات الموقع متواجدة. *الأدوات المكتبية تراجع بمعرفة الادارة العامة لمركز المعلومات.
	المنفذ ابتدأ من مايو ٢٠٢٣	٢٦,٥٠	م٣	١٩٠٢	٠	١٦٧١	١٦٧١	جاري ٢	٤٤٢٨١,٥	٠,٠٠	٤٤٢٨١,٥	
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
	المنفذ ابتدأ من مايو ٢٠٢٣	٣٠,٥٠	م٣	١٠٠٠٠	٠	٧٧١٠	٧٧١٠	جاري ٢	٢٣٥١٥٥	٠,٠٠	٢٣٥١٥٥	
	علاوة مسافة نقل ٣,٧ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. (٣,٧-٠,٥)= ٣,٢	٣,٥٢	م٣	٦٠١٠	٠	٥٤٠٨	٥٤٠٨	جاري ٢	١٩٠٣٦,١٦	٠,٠٠	١٩٠٣٦,١٦	
	علاوة مسافة نقل ٢,٦ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. (٢,٦-٠,٥)= ٢,١	٢,٣١	م٣	١٠٠٠	٠	١٢٧	١٢٧	جاري ٢	٢٩٣,٣٧	٠,٠٠	٢٩٣,٣٧	
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
	المنفذ ابتدأ من مايو ٢٠٢٣	٣٤,٧٠	م٣	٥٢٩٥٠	٠	٤٥٨٢٧	٤٥٨٢٧	جاري ٢	١٥٩٠١٩٦,٩	٠,٠٠	١٥٩٠١٩٦,٩	
	علاوة مسافة نقل ٣,٧ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. (٣,٧-٠,٥)= ٣,٢	٣,٥٢	م٣	٥١٠٠٠	٠	٤٥٦٦٠	٤٥٦٦٠	جاري ٢	١٦٠٧٢٣,٢	٠,٠٠	١٦٠٧٢٣,٢	
	علاوة مسافة نقل ٢,٦ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. (٢,٦-٠,٥)= ٢,١	٢,٣١	م٣	١٩٥٠	٠	١٦٧	١٦٧	جاري ٢	٣٨٥,٧٧	٠,٠٠	٣٨٥,٧٧	
٨	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل استخدام المياه وتثبيت السفو وإعداد المدقات على السفو لحركة المعدات. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زياده. علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
	المنفذ ابتدأ من مايو ٢٠٢٣	٣٦,٩٠	م٣	٤٢٢٣٠	٠	٣٨٠٠٢	٣٨٠٠٢	جاري ٢	١٤٠٢٢٧٣,٨	٠,٠٠	١٤٠٢٢٧٣,٨	
	علاوة مسافة نقل ١,٧ كم ابتداء ٢٠٢٣/٥/٤. (١,٧-١,٥)= ٠,٢	٠,٢٢	م٣	٤٢٢٣٠	٠	٣٨٠٠٢	٣٨٠٠٢	جاري ٢	٨٣٦٠,٤٤	٠,٠٠	٨٣٦٠,٤٤	
٩	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.											
	المنفذ ابتدأ من مايو ٢٠٢٣	٦٧,٢٠	م٣	٩٣٠٦٠	٠	٨٣٧٤٥	٨٣٧٤٥	جاري ٢	٥٦٢٧٦٦٤	٠,٠٠	٥٦٢٧٦٦٤	
١٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان و تصبح ١,٣ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.											
	المنفذ ابتدأ من مايو ٢٠٢٣	١٤٦,٤٠	م٣	٨٥٠١	٠	٧٦٣٤	٧٦٣٤	جاري ٢	١١١٧٦١٧,٦	٠,٠٠	١١١٧٦١٧,٦	
	علاوة مسافة نقل ٧٧,٥ كم ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤. (٧٧,٥-٢٠)= ٥٧,٥	٧٤,٧٥	م٣	٨٥٠١	٠	٧٦٣٤	٧٦٣٤	جاري ٢	٥٧٠٦٤١,٥	٠,٠٠	٥٧٠٦٤١,٥	
	كارتة توريد أساس	٢٥,٠٠	م٣	٨٥٠١	٠	٧٦٣٤	٧٦٣٤	جاري ٢	١٩٠٨٥٠	٠,٠٠	١٩٠٨٥٠	
	قيمة المواد المحجريه لطبقة subgrade بالإضافه إلي نسبة الدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات	١١٢,٠٠	م٣	٨٥٠١	٠	٧٦٣٤	٧٦٣٤	جاري ٢	٨٥٥٠٠٨	٠,٠٠	٨٥٥٠٠٨	
	الإجمالى										١١٨٢٢٤٨٧,٢٤	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١١٨٢٢٤٨٧,٢٤	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١١٨٢٢٤٨٧,٢٤	
	ما سبق صرفه(١)										٣٧٩١٦٩٠,٠٤	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)										٨٠٣٠٧٩٧,٢٠	

مدير عام الشئون المالية والادارية
٨/ ٢٠٢٤
٦/٥

تحريرا في / سنة ٢٠٢٤
شركة احمد عبد الناصر للمقاولات العمومية
م/ جمال فوزي

عن استشارى المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم

المكتب الفنى
م/ احمد عزب

مدير المشروع
م/ محمد رفعت

عن الاستشاري العام (سيستر - ايجيس)
م/
محمد حجازى محمد
تم الاعتماد
٢٠٢٤/٦/١

مهندس الاشراف
م/ مصطفي محمد عبد الحميد

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى
روجع
المحاسب

مدير عام الشئون المالية والادارية
ا/ كمال بشري

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة ببني سويف
مهندس/ طارق الجزار

اسم العمل..
اسم المقاول..
رقم ومقدار التصديق...
بند الميزانية..

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة

قرش	جنيه	
٢٤	١١٨٢٢٤٨٧	بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
٠٤	٣٧٩١٦٩٠	سابق صرفه
٢٠	٨٠٣٠٧٩٧	مستحق صرفه
	١٨٢٠٨/	

قرش	جنيه	الاستقطاعات
		رسم دمغة اصلى
		رسم دمغة اضافى
		امانات
		ايرادات

٧٩٥٠٤٨٩,٢٠
دفعة ١ ٤٩٥٠٤٨٩,٢٠
الباقى ٣٠٠٠٠٠٠/-
دفعة ٢ ٢٠٠٠٠٠٠/-
الباقى ١٠٠٠٠٠٠/-

قرش	جنيه	
		جملة الاستقطاعات
		صافى المبلغ المستحق

٤٩٥٠٤٨٩,٢٠
دفعة ١ ٥/١٢/٢٤
الاستقطاعات
دمغات ١١٢٥٥١/-
م.ث.ص ٤٧١٤٨/- ١٦٠٦٩٩/-
٤٧٨٩٧٩٠,٢٠
م.ض ٣٢٥٧٢٨/-
الشركة ١٤٥٥٤٠٥٢,٢٠

تحريرا فى........... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.......................... امضاء..............................
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف........................ امضاء..............................
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم............ الكاتب المنوط
تحريراً فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع...................
.... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى............... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم................ الكاتب المنوط
(٣) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
....

تسلمت التحويل رقم .... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ.............. سنة ٢٠ المقاول ....

رقم المستند.............................(عدد الملحقات...........) رقم التصديق .... القيمة..............................
نوع الميزانية.............. فرع.............. بند................... حرف..............................

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل ٢٠٠٠٠٠٠١ استقطاعات دفعة ٦/٥		استقطاعات دفعة ٦/٥		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
				٩٩٢٩٤١/-		[redacted]			
				٤٦١١١,١٠		دمغات			
				١٩٠٤٧,٧٠		م.ث.ص ١٪			
				١٠٥٩٠٩٨,٨٠					
				أمر الدفع	٩٤٠٩٠١,٢٠				
				القائم	٩٥٢٣٨,١٠				
				المبلغ	٨٤٥٦٦٣/١٠				

القطاع الثانى من مواز منطوط

قرش	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

قرش	جنيه

المدفوع الآن بالتحويل رقم............... بتاريخ.................. سنة ٢٠

رسم دمغة اصلى...
رسم دمغة اضافى.......................................
امانات............................ ....
ايرادات...
....

قرش	جنيه

قيمة التحويل

قرش	جنيه

تحريراً فى / سنة ٢٠ الجملـــــــــة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول