الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم/بنى سويف/الأقصر/ أسوان/ابوسمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى القطاع الثانى (بنى مزار/ كتكلة) المسافة من الكم ٢٦٦+٣٥٠ الى الكم ٢٦٩+٨٥٠ بطول ٣,٥كم مسفلوط (أ).

تنفيذ: شركة اليرموك للتشييد والتجارة حتى تاريخ ٥/ ٨/ ٢٠٢٤

العقد رقم : (٢١٠٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
١٠١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .											*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (اليومى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة.
١٠١٠١	كمية شهر فبراير ٢٠٢٣	٦,٥٠	م٢	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠٦,٠٠	٣٧٠٦,٠٠	جاري ١	٢٤٠٨٩,٠٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٨٩,٠٠	
٢٠١٠١	كمية شهر مايو ٢٠٢٣	٧,٠٠		٤٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٩٧,٠٠	٤١٩٧,٠٠		٢٩٣٧٩,٠٠٠	٠,٠٠	٢٩٣٧٩,٠٠	
٣٠١٠١	كمية شهر اغسطس ٢٠٢٣	٨,٠٠٠		٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٦٧,٠٠	٣٤٦٧,٠٠		٢٧٧٣٦,٠٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٣٦,٠٠	
١٠٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. (الكمية منفذة قبل يناير ٢٠٢٣)	٢٣,٠٠	م٣	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٤٥,٠٠	٥٠٤٥,٠٠	جاري ١	١١٦٠٣٥,٠٠٠	٠,٠٠	١١٦٠٣٥,٠٠	*مهندس استرو مدير المشروع متواجد *د. سائل أحمد سلام الدرا متواجدة *المشروع محل عليه عدد واحد لاب توب بأحدث المواصفات يراجع بغرفة الإدارة العامة لمركز المعلومات بالعاصمة
٢٠٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.										
١٠٢٠٢	الكمية قبل شهر يناير ٢٠٢٣	٢٦,٠٠	م٣	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٤٧,٠٠	٢٥٠٤٧,٠٠	جاري ١	٦٥١٢٢٢,٠٠	٠,٠٠	٦٥١٢٢٢,٠٠	
٢٠٢٠٢	كمية شهر يناير ٢٠٢٣	٢٧,١٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠		١٦٩٥٦٤,٧٠	٠,٠٠	١٦٩٥٦٤,٧٠	
٣٠٢٠٢	كمية شهر فبراير ٢٠٢٣	٢٨,٨٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠		١٨٠٢٠١,٦٠	٠,٠٠	١٨٠٢٠١,٦٠	
٤٠٢٠٢	كمية شهر مارس ٢٠٢٣	٣٠,٢٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠		١٨٨٩٦١,٤٠	٠,٠٠	١٨٨٩٦١,٤٠	
٥٠٢٠٢	كمية شهر ابريل ٢٠٢٣	٣٠,٣٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠		١٨٩٥٨٧,١٠	٠,٠٠	١٨٩٥٨٧,١٠	
٦٠٢٠٢	كمية شهر مايو ٢٠٢٣	٣٠,٥٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠		١٩٠٨٣٨,٥٠	٠,٠٠	١٩٠٨٣٨,٥٠	
٧٠٢٠٢	كمية شهر يونيو ٢٠٢٣	٣٠,٩٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠		١٩٣٣٤١,٣٠	٠,٠٠	١٩٣٣٤١,٣٠	
٨٠٢٠٢	كمية شهر يوليو ٢٠٢٣	٣١,٠٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠		١٩٣٩٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٩٦٧,٠٠	
٩٠٢٠٢	كمية شهر اغسطس ٢٠٢٣	٣٢,٨٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٦,٠٠	٦٢٥٦,٠٠		٢٠٥١٩٦,٨٠	٠,٠٠	٢٠٥١٩٦,٨٠	
١٠٠٢٠٢	كمية ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٤/٣/٢١	٣٢,٩٠		٢٤٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٥٠,٠٠	٤٦٨٥٠,٠٠		١٥٤١٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٤١٣٦٥,٠٠	
٣٠٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة المتماسكه (طفلة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمحطات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة الشرقية والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. (الكمية منفذة ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣	٣٧,٠٠	م٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦٣,٠٠	٢٩٦٣,٠٠	جاري ١	١٠٩٦٣١,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٦٣١,٠٠	
١٠٣	أعمال تعديل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٥ متر) أسفل منسوب الترعة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-5 متر) من منسوب الترعة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تعدل عليقوريا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة اى النقصان وتصبح ١,٥جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - العمل يشمل عمل تمويلات و تخانه و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - و البند لا يشمل القيمة المحورية.										
١٠١٠٣	كمية شهر مايو ٢٠٢٣	٦٧,٢٠	م٣	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٦٤,١٠	٧٩٦٤,٠٠	جاري ١	٥٣٥١٨٠,٨٠	٠,٠٠	٥٣٥١٨٠,٨٠	
٢٠١٠٣	كمية شهر يونيو ٢٠٢٣	٦٨,٢٠		٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٠٧,١٠	٥٩٠٧,٠٠		٤٠٢٨٥٧,٤٠	٠,٠٠	٤٠٢٨٥٧,٤٠	
٣٠١٠٣	كمية شهر يوليو ٢٠٢٣	٦٨,٥٠		٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٢٦,١٠	٤٨٢٦,٠٠		٣٣٠٥٨١,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٥٨١,٠٠	

الاجمالى	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٥٢٧٩٧٣٤,٦٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٥٢٧٩٧٣٤,٦٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٠,٠٠
ما سبق صرفه	٥٢٧٩٧٣٤,٦٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)	٥٢٧٩٧٣٤,٦٠٠

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية (بنى سويف)
مهندس/ طارق الجزار

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريرا فى / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
ملاحظة الفئات
تحريرا فى / سنة ٢٠٢٤

مهندس الاشراف
م/ مصطفى محمد عبد الحميد

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان

عن الاستشارى (مستشار المساحة (XYZ))
م/ محمد عبد الحميد

عن الاستشارى (أ.د حسن مهدى)
م/ محمود عزت

المقاول
م/ أحمد على

مدير المشروع
م/ محمود عزت

تحريرا فى / سنة ٢٠٢٤

اليرموك للتشييد
شركة تضامن
س ت/ ١١٢٢٧ ب ت/ ٦٠٦٩

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / / مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٠	٥٢٧٩٧٢٢
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٦٠	٥٢٧٩٧٢٢
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
باقى المبلغ المستحق		

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه