الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (GARBLT)

١٦١
٥/٦

مستخلص جاري١ عن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (قوص - ارمنت)

القطاع من الكم ٦٧٢+٧٨٤ إلى الكم ٦٧٥+٧٨٤ بطول ٣ كم طبقا لاخر ترقيم
القطاع من الكم ٦٧٤+١٨٣ إلى الكم ٦٧٤+٥٨٣ بطول ٠,٤ كم طبقا للعقد

المنطقة المركزية الثامنة .

عقد رقم 2024/2023/870 مع شركة الامل للاستثمار العقارى عن المدة من بداية العمل الى تاريخ ٢٠٢٤-٠٢-٠٤

رقم البند	البند	الفئة جنية	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية الاجمالية	جاري ام حتاي	قيمة الاعمال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاعمال بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
٢_٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة اجنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ -علاوة زيادة السولار ٠,٧ جنية /م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	26.00	م٣	48,470.00	48,470.00	48,470.00	جارى ١	1,260,220.00		1,260,220.00	- لوحات المشروع (متواجده) - اللوحات الارشاديه والتحذيريه (متواجده) مكتب جهاز الاشراف (متواجد) - بيان معدات (متواجد) - فريق العمل والمعمل (متواجد) - برنامج زمني (متواجد) -تقرير مبدئي (متواجد) - تقرير شهري ونصف شهري (متواجد) -لايوجد عمالة محملة على العقد
٢_٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية										
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ كجم/سم٢ من يناير ٢٠٢٣ علاوة ٢,٢ جنيه م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣	88.00	م٣	-	118,150.00	118,150.00		10,397,200.00		10,397,200.00	
	علاوة زيادة اجهاد كل ١٠٠كجم/سم٢ لكل متر مكعب	24.00	م٣	-	118,150.00	118,150.00		2,835,600.00		2,835,600.00	
	ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارتكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.										
١_٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه /كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، -علاوة زيادة السولار ١,٩ جنية /م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ -السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية.	60.00	م٣	-	80,894.00	80,894.00		4,853,640.00		4,853,640.00	
	علاوة ١,٩ جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣	1.90	م٣	-	80,894.00	80,894.00		153,698.60		153,698.60	
	الاجمالى									~~19,500,358.60~~	

١٩٥٠٣٢٨٦١
١٩٢٠٥٢٧٦٢٠

محاسب

الشركة المنفذه
التوقيع / عمرو دياب

استشارى مكتب المساحة(برليانت كونسلت للاستشارات الهندسية)
التوقيع /

مدير مشروع (مكتب اسبكترم)
التوقيع /

الاستشارى العام (سيسترا)
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

مدير الاعمال
التوقيع /

عن الهيئة
مدير عام مشروعات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة
التوقيع /
م/عماد حسين

تم استلام المستخلص وتم الصرف
مع اعادة مراجعة الكميات فى الختامى

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه