الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

SAMCRETE ENGINEERS & CONTRACTORS / S.S.S.E
الشركة المنفذة :شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون

EL-RAEID

مشروع تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والإليكتروميكانيكيه لعدد (٣) محطات للاتوبيس الترددي الشريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهره الكبري (العاشر- الفريق ابراهيم العرابي- مؤسسة الزكاة)

العقد رقم (٣٠٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة: الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

منذ بدء العمل و حتى ٢٠٢٥/٠٤/٢٨

مستخلص جاري رقم (٠٤)

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند بالمقايسة	الفئة (جنيه)	الوحدة	كمية الأعمال: مقدار العمل السابق	كمية الأعمال: مقدار العمل خلال المدة	كمية الأعمال: جملة مقدار الأعمال حتى تاريخه	إجمالي قيمة الأعمال (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	الأعمال الصحية										
١	بالحد توريد وتركيب مرحاض إفرانجي من الصيني بش داخلي والسيدبلي الخاص بالجهاز باللون المطلوب بصندوق للطرد بزرضاغط من أعلى كامل بجميع مشتملاتة من انتاج (ابدال اسنادر-ديورفيت) أو ما يماثلها وكافة توصيلات التغذية بالمياه الداخلية والوصلات المرنة وكافة تمديدات الصرف الداخلي ومحمل على السعر الورالفة من الصيني من عينة معتمدة النتاج شركة ليميكو أو ما يماثلها وعمل جميع ما يلزم لتهو العمل نهوا تاما كاملا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .	٣,٠٠	١٠٣٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٣٠٩٠٠,٠٠	٦,١٨٠,٠٠	٢٤,٧٢٠,٠٠	٢٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٢	بالحد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي طبقا للرسومات المرفقه باللون المطلوب كامل بجميع المشتملات من انتاج (ابدبال اسنادنر-ديورفيت) بخلاط شجرة بقنطرة متحركة بالمقابض بدون طابق وقابلة ذو قلب سيراميك إنتاج (ابدبال اسنادنر او جواد) أو ما يماثله وكافة توصيلات التغذية بالمياه الداخلية ومحابس الزاوية وكافة تمديدات الصرف الداخلية شامل سيفون من البلاستيك مع عمل جميع ما يلزم لتهو العمل نهوا تاما كاملاطبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف.	٣,٠٠	٩٤٥١,٠٠	عدد	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٢٨٣٥٣,٠٠	٥,٦٧٠,٦٠	٢٢,٦٨٢,٤٠	٢٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٤	بالحد توريد و تركيب وحدة رفع صرف صحي اتوماتيكية جاهزة ماركة SFA او ما يماثلها طراز (SANISPEED) والبند لا يشمل أى قطع لازمة للتركيب مع نهو العمل نهوا تاما وكاملا حسب اصول الصناعة .	٦,٠٠	١٠٦٣٤٠,٠٠	عدد	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٦٣٨٠٤٠,٠٠	٩٥,٧٠٦,٠٠	٥٤٢,٣٣٤,٠٠	١٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC بضغط تشغيلى لايقل عن ٦ بار لزوم أعمال صرف التكييف تركب على الحائط أو الأعمدة بقفيز تثبيت بمسافات تباعد مختلفة وعمل جميع ما يلزم لتهو العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف										
٩,١	قطر ١ بوصة	٦٩,٠٠	١٦٦,٠٠	م.ط	٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٠٠	٨,٩٦٤,٠٠	٤٤٨,٢٠	٨,٥١٥,٨٠	٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
١٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار وغسيل وتعقيم مواسير HDPE بضغط تشغيل (١٠ جوى) والمخصصة لاعمال الصرف المضغوط كاملة بجميع المشتملات والملحقات والنظم المخصوصة من اكواع وتيهات ومصائب وقطع بسن وخلاقة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للاعتماد طبقا لتوصيات الشركة المصنعة ويعمل جميع ما يلزم لتهو العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف	٢٥٥,٠٠	٥٦٠,٠٠	م.ط	٢٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣,٠٠	١٢٤,٨٨٠,٠٠	٦,٢٤٤,٠٠	١١٨,٦٣٦,٠٠	٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
١٠,١	قطر ٣٢ مم										
١١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC مقاومة لأشعة الشمس بضغط تشغيلى لا يقل عن ٦ بار لزوم أعمال صرف المطر تركب على الحائط أو الأعمدة بقفيز تثبيت بمسافات تباعد مختلفة وعمل جميع ما يلزم لتهو العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .	١٧٤,٠٠	٤٢٥,٠٠	م.ط	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	٤٢,٠٧٥,٠٠	٢,١٠٣,٧٥	٣٩,٩٧١,٢٥	٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
١١,١	قطر ٢ بوصة										
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار وغسيل وتعقيم مواسير بولي بروبلين بضغط تشغيل (٢٠ جوى) والمخصصة لاغراض التغذية بالمياه الباردة والساخنة كاملة بجميع المشتملات والملحقات والنظم المخصوصة من اكواع وتيهات ومصائب وقطع بسن وخلاقة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للاعتماد وعمل جميع ما يلزم لتهو العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف										
١٢,١	قطر ٢٥ مم	٥٥٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	م.ط	١٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠	٣٧,٥٢٠,٠٠	١,٨٧٦,٠٠	٣٥,٦٤٤,٠٠	٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
١٢,٢	قطر ٢٠ مم	١٤,٠٠	٢٢٠,٠٠	م.ط	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠	١١٠,٠٠	٢,٠٩٠,٠٠	٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
١٤	بالحد توريد وتركيب سيفون أرضية من البلاستيك الثقيل والغطاء من الاستانلس ستيل كامل بجميع المشتملات والملحقات والتوصيلات الخاصة بالصرف وعمل جميع ما يلزم لتهو العمل نهوا تاما كاملا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .										
١٤,١	قطر ٣ بوصة	٦,٠٠	١١٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٣٣٠٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٢,٦٤٠,٠٠	٢٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
	الإجمالـــــــ

٥٠٨٦٤٧٦٤/٨٠	جملة أعمال
٤٠٤٦٠٠٢٦/٢٠	سابق
١٠٤٠٤٧٢٨/٥٠	حالي
٥٢٠٢٢٦/٤٠	تحليل ٥٪ لحين التفاوض
٩٨٨٤٤٩٢/١٠	صافي

٤٧٠٦٩٠/١٠ ضرائب