دفعة ١

دفعة

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (١) عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الثانى (الفيوم – بنى سويف – ابوسميل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) مرحلة الجسور والتاسيس والاساس لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٧,١٤٠ الى الكم ٦٠٩,٠٢٠ بطول ١,٨٨ كم .

قطاع الشركة من 607+140 الى 609+020 العقد من 607+140 الى 609+020

تنفيذ شركة / الشركة المساهمة المصرية للمقاولات " العبد " شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٩ / ٠٢ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١١٩٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٩ / ٠٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد فرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت فرش / جنيه	استقطاع او حجز فرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع فرش / جنيه	ملاحظات
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتي ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتي ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوه ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	٦,٠٠	٧٩٦٨٨,٧٠	م٢	٠,٠٠	٧٤٨٣٠,٠٠	٧٤٨٣٠,٠٠	جارى	٤٤٨٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٨٩٨٠,٠٠	العلامات الارشاديه متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستش مسئول تأمين سلامة المرور متوا
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٤٠٢٠,٠٠	١٤٠٢٠,٠٠	جاري	٣٦٤٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤٥٢٠,٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
١-٢-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٧٠	٢٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٤٠٢٠,٠٠	١٤٠٢٠,٠٠	جاري	٩٨١٤,٠٠	٠,٠٠	٩٨١٤,٠٠	المعدات متواجدة.
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربه متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣١,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٥٥٠,٠٠	١٥٥٠,٠٠	جاري	٤٨٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٥٠,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمنى متواجد
١-٣-٢	علاوة زيادة السولار ٠,٨ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٨٠	٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٥٥٠,٠٠	١٥٥٠,٠٠	جارى	١٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٠,٠٠	لافتات المشروع متواجده
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٨٤١٠٠,٠٠	٨٤١٠٠,٠٠	جاري	٥٠٤٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٤٦٠٠٠,٠٠	التقارير (اليومى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة. يراعى تطبيق نصوص التعاقد
١-١-٣	علاوة زيادة سولار١,٩ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩٠	١٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٨٤١٠٠,٠٠	٨٤١٠٠,٠٠	جارى	١٥٩٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩٧٩٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجده
	الإجمالى								٦٠٧٨٣٩٤,٠٠	٠,٠٠	٦٠٧٨٣٩٤,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٦٠٧٨٣٩٤,٠٠			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص											

مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

عن استشارى الصباحه مكتب (smart design)
التوقيع/

المكتب الفني
التوقيع/

عن استشارى (KK)
مدير المشروع
التوقيع/

محاسب

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
مدير عام المشروعات
مدير عام المشروعات

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه	

بيان الاعمال التى تمت الان	٦٠٧٨٣٩٤/-	
الأعمال السابقة	—	
الأعمال الحالية	٦٠٧٨٣٩٤/-	
ساهم ١٪	٦٠٧٨٣/٩٠	
مستحق صرفه	٦٠١٧٦/١٠	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	دمغة ٦/١٠	٢٠٠٠٠٠/-
رسم دمغة اضافى		
امانات	باقى	٤٠١٧٦/١٠
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات.....
.....

	قرش	جنيه
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً فى / سنة ٢٠

دمغة ٦/١٠/٢٠٢٤
الاهرام -/٢٠٠٠٠٠
دمغات -/٤٦١١١
م ع ص -/١٩٠٤٨
أوامر الدفع
ضرائب -/٩٥٢٣٨
الشركة -/١٨٣٩٦٠٣