عن عملية : إسناد أعمال الحفر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل
قطاع الشرقه من 960+527 الى 960+529 بطول 2 كم
لتنفيذ المسافة من الكم 960+527 الى الكم 960+529 بطول 1.2 كم اتجاه غرب النيل
تنفيذ شركة / حسن على محمد حمد شاملة المدة من بداية العمل حتى 3 / 3 / 2024

المقاول / مكتب حسن على محمد حمد للمقاولات العمومية والتوريدات
التوقيع /

العقد رقم : (2024/2023/966) بتاريخ : 10 / 1 / 2024

مستخلص جاري (1)

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق اجرائه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	المبلغ بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
1_2	يقصد المقصد اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بقواسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/م لمسافة نقل نتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /م لم ابتداء من 2023/5/4 .	23	9004	3م	0	7778	7778.00	جاري 1	178394	0	178394	
1_1_2	علاوة زيادة سوار 0.6 جنية / م3 ابتدا من 2023/5/4م	0.6	9004	3م	0	7778	7778.00	جاري 1	4666.3	0	4666.3	
2_2	يقصد المقصد اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بقواسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/م لمسافة نقل نتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /م لم ابتداء من 2023/5/4 .	26	90000	3م	0	70976	70976.00	جاري 1	1845376	0	1845376	
1_1_2	علاوة زيادة سوار 0.7 جنية / م3 ابتدا من 2023/5/4م	0.7	90000	3م	0	70976	70976.00	جاري 1	49683.2	0	49683.2	
3_2	يقصد المقصد اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بقواسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري . -علاوة 1 جنيه/م لمسافة نقل نتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /م لم ابتداء من 2023/5/4 .	31	25000	3م	0	12735	12735.00	جاري 1	394785	0	394785	
1_3_2	علاوة زيادة السوار 0.8 جنيه/م3 ابتداء من 2023/5/4 .	0.8	25000	3م	0	12735	12735.00	جاري 1	10188	0	10188	
4_2	يقصد المقصد اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل نتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارشاد شبول الفتحة باستخدام المعدات الميكانيكية 3- تربة الحفر مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة نعمل كليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بقواسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/م لمسافة نقل نتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/م لم ابتداء من 2023/5/4 .	0	0	3م	0	0	0.00	جاري 1	0	0	0	
5_4_2	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2 بعد يناير 2023	75	2500	3م	0	1984	1984.00	جاري 1	148800	0	148800	
6_4_2	علاوة 1.9 جنية لكل م3 نظرا لارتفاع السوار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 2023/5/4	1.9	2500	3م	0	1984	1984.00	جاري 1	3769.6	0	3769.6	
8_4_2	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2 بعد يناير 2023	88	147000	3م	0	93755	93755.00	جاري 1	8250440	0	8250440	الملاحظات الارشاديه متواجد
9_4_2	علاوة 2.2 جنية لكل م3 نظرا لارتفاع السوار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 2023/5/4	2.2	147000	3م	0	93755	93755	جاري 1	206261	0	206261	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده
11_4_2	علاوة زيادة اجهاد كل 100كجم/سم2 لكل متر مكعب	7.00	80794	3م	0	51098	51098	جاري 1	357686	0	357686	مسول تأمين سلامة العمرو... ـته اعلا
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الترعة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الترعة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية مشبوعة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهواسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالجار المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السحر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجوزة.	60	29900	3م	0	20009	20009	جاري1	1200540	0	1200540	الاجهزة المساحية متواجدة .
1-1-3	علاوة زيادة سوار1.9 جنية / م3 ابتداء من 2023/5/4	1.9	29900.0	3م	0.0	20009.0	20009.0	جاري 1	38017.1	0.0	38017.1	المعدات متواجدة
	الاجمالي								12689106.70	0.00	12689106.70	العمال ومهندس الموقع
												المستلزمات والمهمات متواجد

اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	12689106.70
اجمالي قيمة الاستقطاعات	0.00
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	12689106.70
ما سبق صرفه	0.00
صافي قيمة المستخلص رقم (1)	12689106.70

المقاول / مكتب حسن على محمد حمد للمقاولات العمومية والتوريدات
التوقيع /

20 يدفع للمقاول مبلغ ..... على الحساب / نهائيا
تحريراً في / / 20

روجع فوجد على صحة .....
قر بصحة ذلك..

مهندس الشركة المنفذة smart design
التوقيع /

عن استشاري smart design
التوقيع /

عن استشاري (مكتب خالد قنديل (KK))
مدير المشروع
المكتب الفني
التوقيع /

عن الاستشاري (مكتب ...)
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروعات
التوقيع /

يعتمد ...
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الشمالية
المهندس : عماد حسين
التوقيع /

تم استلام المستخلص وتم الصرف
مع تحفظات واجبة التحصيل من المقاول

اجمالى الاعمال ١٢٦٨٩١٠٦,٧٠
الاعمال السابقة —
قيمة المستخلص ١٢٦٨٩١٠٦,٧٠
مساهمة ١٪ ١٢٦٨٩١,٠٥
صافى المستخلص ١٢٥٦٢٢١٥,٦٥
دفعة مقدم
باقى المستخلص

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة ٢٧٤٩٧١٢,٧٠ شاملة المدة
من بداية العمل حتى ٩٨١٢٥٠٢,٩٥

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٧٠	١٢٦٨٩١٠٦
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٧٠	١٢٦٨٩١٠٦
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٤٠	٢٢٥٥٥
رسم دمغة اضافى	٦٠	٢٠٤٩٢٨
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	—	٢٢٩٢٩٤
صافى المبلغ المستحق	٧٠	١١٧٤٩٧١٢

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
الاستقطاعات									
دمغات	٦٣٢٤٧								
م.ت.ص	٢٦١٨٨								
إسلح	٦٢٦,٤٠								
تسليح	١٠٤,٤٠								
مهندس	٢٩٥٧٢,٤٠								
رشيد وبناى	٥٠٠								
الاجمالى	١٢٤٧٣٣,٢٠								

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

صافى المستخلص ٢٦٢٤٩٧٤,٥
الضرائب ١٣-٩٣٩
شركة ٢٤٩٤٠٣٥,٥٠

تحريراً في / سنة 20