اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه	

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٧٢٧٧٩٢١	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه	٧٢٧٧٩٢١	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٧٢٠٥١٥١٠	
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٧٢٠٥١٥١٠	
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

الهيئة العامة للطرق والكباري
لإدارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف

مستخلص جارى (١)
عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر
القطاع الثاني (بني مزار - مانلوط) المسافة من الكم ٢١٠+٣٥٠ إلى الكم ٢١١+٣٥٠ بطول ١ كم (بالأمر المباشر)
تنفيذ : شركة المصيص للتجارة والمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى ١٨ / ٠٥ / ٢٠٢٤
العقد رقم : (١٤٣٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية بتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٦,٥٠	م٣	٣,٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٠٨,٠٠	٢,٧٠٨,٠٠	جاري ١	٧١,٧٦٢,٠٠	٠,٠٠	٧١,٧٦٢,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث لا تقل طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئي - الإسبوعي - الشهري) متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة.
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر ابتداء من مايو ٢٠٢٣											
١-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات تسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه / كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنية / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - السعر يشمل عمل تشويات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - البند لا يشمل القيمة المحجورية	٦٧,٢٠	م٣	١٠٤,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٧٩٧,٠٠	٩٠,٧٩٧,٠٠	جاري ١	٦,١٠١,٥٥٨,٤٠	٠,٠٠	٦,١٠١,٥٥٨,٤٠	- محل على العقد عدد (١) عشرة تراجع الحكومة ادارة الحكومة بالمنصورة
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٣,٠٠	م٣	٢٢,٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٢٠٣,٠٠	٢٠,٢٠٣,٠٠	جاري ١	٦٠,٦٠٩,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٦٠٩,٠٠	
١-١-٣	علاوة مسافة نقل ٤ كم	٦,٠٠	م٣	١٨,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٤٦١,٠٠	١٦,٤٦١,٠٠	جاري ١	٩٨,٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٧٦٦,٠٠	
٢-١-٣	علاوة مسافة نقل ٦ كم	٧,٥٠	م٣	٦٢,٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,١٣٣,٠٠	٥٤,١٣٣,٠٠	جاري ١	٤٠٥,٩٩٧,٥٠	٠,٠٠	٤٠٥,٩٩٧,٥٠	
٣-١-٣	علاوة مسافة نقل ٧ كم											
١-٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير (HDPE) والبند يشمل إجراء لحامات الوصلات خارج مكان الحفر مع التنزيل الحفر بالمعدات والتثبيت على الاحداثيات والمناسيب التصميمية واختبار الضغط على الخط بقوه ١,٥ مره من الضغط التصميمي مع توريد وتركيب ولحام الطبات والمحابس لزوم إجراء اختبار الضغط وكل ما يلزم لهذا البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											
	قطر ٨ بوصة (200 مم) ضغط ١٠ بار	١,٩٥٠,٠٠	م/ط	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	٦٤,٠٠	جاري ١	١٢٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤,٨٠٠,٠٠	
	قطر ١٢ بوصة (315 مم) ضغط ١٠ بار	٣,٠٠٠,٠٠	م/ط	١٢٦,٠٠	٠,٠٠	١١٣,٠٠	١١٣,٠٠	جاري ١	٣٣٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٩,٠٠٠,٠٠	
٥-٧	بالمتر المكعب حفر هندسي لزوم تركيب مواسير (HDPE) بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل نقل المعدات إلى الموقع وإزالة أى عوائق تعترضة ونقل المخلفات ونواتج الحفر الزائدة والبند شامل مما جميعة طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف											
	حفر في تربة متماسكة وشديدة التماسك	٨٢,٠٠	م٣	٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩,٠٠	٣٠٨,٠٠	جاري ١	٢٥,٢٥٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٢٥٦,٠٠	
٦-٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال لظيفه موردة من خارج الموقع ويتم تشوينها بمشاون جانبيه بالموقع بعيد عن الحفر لظرا لظروف التشغيل بالموقع مع استخدام معدات للنقل الداخلي لموقع العمل باستخدام لوادر وقلابات صغيرة والتنزيل بالمعدات والعمالة اليدوية والتشغيل بمعدات ميكانيكية خاصه مناسبة لعرض الحفر والتشغيل الحزر حول قطاع الماسوره - حتى مسافة نقل ٤٠ كم - يتم حساب علاوة ١ ج لكل ١ كم زيادة	٢٤٢,٠٠	م٣	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٠٠	١٦١,٠٠	جاري ١	٣٨,٩٦٢,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٩٦٢,٠٠	
٧-٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة مورده من خارج الموقع وتنزيلها في حفر مواسير من نوع (HDPE) والمدة تشمل الردم بطبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥٠ ج لكل كم بالزيادة والنقصان - والبند لا يشمل القيمة المحجورية	٧٥,٠٠	م٣	١٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٠٠	١٣٦,٠٠	جاري ١	١٠,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٢٠٠,٠٠	
١-٧-٧	علاوة مسافة نقل ٧ كم	٧,٥٠	م٣	١٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٠٠	١٣٦,٠٠	جاري ١	١٠,٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٢٢٠,٠٠	
	الاجمالى										٧,٢٧٧,٩٣٠,٩٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٧,٢٧٧,٩٣٠,٩٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٧,٢٧٧,٩٣٠,٩٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٧,٢٧٧,٩٣٠,٩٠	

تحريراً في / / سنة ٢٠٢٣
الشركة المنفذة
شركة المصيص للتجارة والمقاولات
م/ اسكيل زكريا

استشاري الاشراف (مكتب أ/ حسن مهدي) المكتب الفني
مدير المشروع
م/ أحمد عزب — م/ محمد محمد رفعت

عن استشاري سيسترا
م/ محمد عادل سالم

مهندس الاشراف
م/ محمود حسين

عن الاستشاري (سيسترا)
م/ مصطفى شعبان البدري

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدري

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
للمقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظات
تحريراً في سنة ٢٠٢٣
المحاسب

مدير عام الشئون المالية والادارية
م/ كمال بشري

مبلغ صرفها الى

يعتمد ،،
رئيس الادارة المركزية
المنطقة السادسة بني سويف
طارق يوسف الجزار

مهندس /

(٣٥٨٧)