الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (٣)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (ألتتوير - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٩٧+٠٠٠ الى الكم ٢٩٩+٠٠٠ بطول ٢,٠ كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة إيماك للمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى ٧ / ٠٥ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٧٠٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند طبقا للعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع أو حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام الناقلة ذات الطبيعة الزراعية الثابتة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمدافن العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لتامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.										
	مسافة نقل حتى ٥٠٠ م	٦,٠٠	م٣	٢٣٠٠٠,٠٠	٢٠٧٠٠,٠٠	٢٠٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	
٢-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها الناقلة باستخدام (التودرو البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الثابتة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق الايقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمدافن العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لتامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .										
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	١١,٠٠	م٣	١٠٠٠٠٠,٠٠	٦٨٦٠,٠٠	٦٨٦٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	
٣-١	أعمال تعديل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٣٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن ٢٠سم أعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة قياسية القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ١ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان و تصبح ١,٠ جنيه لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٢/٠٧/٠٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٦٠,٠٠	م٣	٣١٩٠٠٠,٠٠	١٥٣٣٣٠,٠٠	١٥٣٣٣٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة زيادة سوار/١,٦ جنية / م٣ لبندا من ٢٠٢٢/٠٧/٠٤	١,٦٠	م٣	٣١٩٠٠٠,٠٠	١٥٣٣٣٠,٠٠	١٥٣٣٣٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للمقايسة بعد التفاوض قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند طبقا للأخر مقايسة معدلة (٢) بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع أو حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الاستقطاع قرش / جنيه
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام الناقلة ذات الطبيعة الزراعية الثابتة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمدافن العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لتامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.										
	مسافة نقل حتى ٥٠٠ م	٧,٠٠	م٣	٢٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٠٠,٠٠	٢٠٧٠٠,٠٠	جاري ٣	١٤٤٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٩٠٠
٢-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها الناقلة باستخدام (التودرو البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الثابتة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق الايقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمدافن العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لتامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .										
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	١٢,٣٠	م٣	٧٦٢٣,٠٠	٠,٠٠	٦٨٦٠,٠٠	٦٨٦٠,٠٠	جاري ٣	٨٤٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٨٤٣٧٨
٣-١	أعمال تعديل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٣٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن ٢٠سم أعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة قياسية القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ١ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان و تصبح ١,٠ جنيه لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٢/٠٧/٠٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٦٧,٢٠	م٣	٢٠٧١٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٩٧٣١٠,٠٠	١٩٧٣١٠,٠٠	جاري ٣	١٣٢٥٩٢٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٥٩٢٣٢,٠٠
							الإجمالي		١٣٤٨٨٥١٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٨٨٥١٠,٠٠

يعتمد ....
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ طارق الجزار

٣٥٨٧

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

سبق صرفها الى

يدفع الى المقاول مبلغ روحية حساب

على الحساب

محفظة الحساب

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان الجاري

مهندس الاشراف
م/ مصطفى محمد عبدالحميد

مشروع القطار الكهربائي السريع

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه	

بيان الاعمال التى تمت الان	١٨٦٥٦٤٩٥	٩٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٩٦٤٤٧٨٨	٩٠
مستحق صرفه	٩٠١١٧١١	٩٠
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى	٨٩٤١٥٩٢	٩٠
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه