١٤٧
٦١٤

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم ٢٥٨+٠٠٠ الى الكم ٢٥٩+٩٠٠ بطول ١,٩٠ كم (بالأمر المباشر)

مستخلص جاري (١)

مع شركة الحسين للمقاولات و التجارة — شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢١/ ٠٤ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٢٤٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	نسبة الصرف قرش / جنيه	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشويتات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٧٥,٥٠	١٨٩٤٢٠,٨٨	م٣	٠,٠٠٠	٣٥٨٠١,١٥	٣٥٨٠١,١٥	جاري	%٩٧,٠٠	٢٦٢١٨٩٧,٢٢		٢٦٢١٨٩٧,٢٢	الاجهزة المساحية متواجدة .
	السعر طبقا لأخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢ كم .	١٣٨,٦٠			٠,٠٠٠	٣٥٨٠١,١٥	٣٥٨٠١,١٥	جاري	%٩٧,٠٠	٤٨١٣١٧٨,٢١		٤٨١٣١٧٨,٢١	التقارير (الشهري - الاسبوعي) متواجدة
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة ١٠١ كم ٢٠١٠١=٩٩ كم . (تبارك)	٤٨,٠٤٨			٠,٠٠٠	٣٥٨٠١,١٥	٣٥٨٠١,١٥	جاري	%٩٧,٠٠	١٦٦٨٥٦٨,٤٥		١٦٦٨٥٦٨,٤٥	البرنامج الزمني متواجد
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد . (تبارك) (١,١٢٩١,٣٩٣٣) طبقاً للمفاوضة	١٣,٠٠			٠,٠٠٠٠	٣٥٨٠١,١٥	٣٥٨٠١,١٥	جاري	%٩٧,٠٠	٤٥١٤٥٢,٥٠		٤٥١٤٥٢,٥٠	المهندسون متواجدون
٤	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .												
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس(prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ١٠٠مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% والاقل معامل المرونه (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لاتقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والفئه تشمل اجراء التجارب المعمليه والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.	١٤٦,٤٠	٥٤٢١٨,٤١	م٣	٠,٠٠	٩٠٠٩,٩٨	٩٠٠٩,٩٨	جاري	%٩٧,٠٠	١٢٧٩٤٨٩,٢٤		١٢٧٩٤٨٩,٢٤	المعدات متواجده
	السعر طبقا لأخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٢٣,٧٦			٠,٠٠	٩٠٠٩,٩٨	٩٠٠٩,٩٨	جاري	%٩٧,٠٠	١٠٨١٦٢٢,٨٧		١٠٨١٦٢٢,٨٧	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد . (كساره العروبة) - (1.12*1.3*85)	٢٥,٠٠			٠,٠٠	٩٠٠٩,٩٨	٩٠٠٩,٩٨	جاري	%٩٧,٠٠	٢١٨٤٩٢,٠٢		٢١٨٤٩٢,٠٢	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٩٢,٣٠			٠,٠٠	٩٠٠٩,٩٨	٩٠٠٩,٩٨	جاري	%٩٧,٠٠	٨٠٦٦٧٢,٥٢		٨٠٦٦٧٢,٥٢	
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١كم مسافة النقل المعتمدة (كساره العروبة) 91 - 20= 71 كم طبقا لأخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٣) .												
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥مم الي ٤٠مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٩٨% والاقل معامل المرونه (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية)والفئه تشمل اجراء التجارب المعمليه والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيليةالمعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.	١٥١,٣٠	٣٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٢١١,٧٢	٤٢١١,٧٢	جاري	%٩٧,٠٠	٦١٨١١٦,٢٤		٦١٨١١٦,٢٤	
	لمسافة النقل حتى ٢٠كم.	١٣٨,٣٢			٠,٠٠	٤٢١١,٧٢	٤٢١١,٧٢	جاري	%٩٧,٠٠	٥٦٥٠٨٨,١٦		٥٦٥٠٨٨,١٦	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد . (كساره العروبه) - (1.12*1.3*95)	٢٥,٠٠			٠,٠٠	٤٢١١,٧٢	٤٢١١,٧٢	جاري	%٩٧,٠٠	١٠٢١٣٤,٢١		١٠٢١٣٤,٢١	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٩٢,٣٠			٠,٠٠	٤٢١١,٧٢	٤٢١١,٧٢	جاري	%٩٧,٠٠	٣٧٧٠٧٩,٥٠		٣٧٧٠٧٩,٥٠	
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١كم مسافة النقل المعتمدة (كساره العروبه) 91 - 20= 71كم طبقا لأخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٣) .											١٤٦٠٣٧٩١,١٣	
	الإجمالى									١٤٦٠٣٧٩١,١٣			
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٤٦٠٣٧٩١,١٣		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٤٦٠٣٧٩١,١٣		
	ما سبق صرفه										٠,٠٠		
	اجمالى قيمة المستخلص الجاري (١)										١٤٦٠٣٧٩١,١٣		

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
البحيرة و كفر الشيخ
مجدي عبدالسلام عامر

الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة
٥٠٩٢٠

عن الاستشارى (SYSTRA)

مهندس المشروع
م/ أحمد الشاعر

مدير المشروع
م/ أحمد أبوذيقة

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر - قطاع البحيرة وكفر الشيخ

مدير إدارة المشروعات
م/ كارم إمام

الى بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤
المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا
محافظة الدقهلية
تحريرا فى / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى

تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
شركة الحسين للمقاولات و التجارة
م / أحمد ابراهيم

عن الاستشارى (SYSTRA)
المكتب الاستشارى (إدارة المشروع)
مدير المكتب الفنى
محمد طارق

المدير التنفيذى للقطاع
م/ أحمد الشاعر

مدير المشروع
م/ أحمد أبوذيقة

أحمد ابراهيم

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /
مع شركة
شاملة المدة
من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٦)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك .....
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية.....فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملـــــة