١٨٢
٦/٤

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)
ادارة المشروعات

مستخلص جارى (١)

العقد رقم : (٣٩٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عملية : (إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أأكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت من الكم ١٥٤+٠٠٠ الى الكم ١٥٧+٥٠٠ بطول ٣,٥ كم اتجاه سمسطا (بالأمر المباشر).

تنفيذ : شركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت

عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					قرش / جنيه		قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-٣	بالمتر مكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥مم اعلي من منسوب (-٢٠ متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.										براعي تطبيق نصوص التعاقد
	لمسافة النقل حتى ٢ كم ابتداءا من تاريخ ٢٢-٣-٢٠٢٤	٧٤.٥٠	م٣	٩٢,٠٠٠	٠.٠٠	٧٣,٦٢٥	٧٣,٦٢٥	جاري	٥,٤٨٥,٠٦٢.٥٠٠	٠.٠٠	٥,٤٨٥,٠٦٢.٥٠٠	
٢-٣	علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٥-٢ = ١٣ كم) .	١٩.٥٠	م٣	٩٢,٠٠٠	٠.٠٠	٥٩,٩٩٩	٥٩,٩٩٩	جاري	١,١٦٩,٩٨٠.٥٠٠	٠.٠٠	١,١٦٩,٩٨٠.٥٠٠	
٣-٣	قيمة المواد المحجرية للاتربة بالاضافة إلي نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤.٨٠	م٣	٩٢,٠٠٠	٠.٠٠	٥٩,٩٩٩	٥٩,٩٩٩	جاري	٢,٦٨٧,٩٥٥.٢٠٠	٠.٠٠	٢,٦٨٧,٩٥٥.٢٠٠	مكاتب جهاز الإشراف و الإستشارى متواجدة - الوثيقة متواجدة - البرنامج الزمنى متواجد - المعدات متواجدة - لوحات المشروع متواجدة المكاتب متواجدة - المهندسون متواجدون - المعمل متواجد - المستلزمات والمهمات متواجدة تامين سلامة المرور متواجدة
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و اقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم و الا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% و الا تزيد نسبة الفائد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% و الا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشارى و تعليمات المهندس المشرف										
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم ابتداءا من تاريخ ٢٢-٣-٢٠٢٤	١٥٣.٥٠٠	م٣	١٧,٤١٨.٠٠	٠.٠٠٠	١٠,٩٢٥.٠٠	١٠,٩٢٥.٠٠	جاري	١,٦٧٦,٩٨٧.٥٠٠	٠.٠٠	١,٦٧٦,٩٨٧.٥٠٠	
٢-٤	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢٠-١٣,٠٨٠ = ٤٣,٠٢٠ كم) .	٥٥.٩٠٠	م٣	١٧,٤١٨.٠٠	٠.٠٠٠	١٠,٩٢٥.٠٠	١٠,٩٢٥.٠٠	جاري	٦١٠,٧٠٧.٥٠٠	٠.٠٠	٦١٠,٧٠٧.٥٠٠	
٣-٤	كارتة توريد أساس	٢٥.٠٠	م٣	١٧,٤١٨.٠٠	٠.٠٠٠	١٠,٩٢٥.٠٠	١٠,٩٢٥.٠٠	جاري	٢٧٣,١٢٥.٠٠٠	٠.٠٠	٢٧٣,١٢٥.٠٠٠	
٤-٤	قيمة المواد المحجرية لطبقة Subgrade بالاضافة الي نسبة الدمك ٣٠ % + ١٢% استقطاعات	١١٢.٠٠	م٣	١٧,٤١٨.٠٠	٠.٠٠٠	١٠,٩٢٥.٠٠	١٠,٩٢٥.٠٠	جاري	١,٢٢٣,٦٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	١,٢٢٣,٦٠٠.٠٠٠	
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص								١٣,١٢٧,٤١٨.٢٠٠	٠.٠٠	١٣,١٢٧,٤١٨.٢٠٠	
	إجمالي قيمة الإستقطاعات								٠.٠٠٠			
	إجمالي قيمة الأعمال بعد الإستقطاعات								١٣,١٢٧,٤١٨.٢٠٠			
	ماسبق صرفة								٠.٠٠٠			
	إجمالي قيمة المستخلص رقم (١)								١٣,١٢٧,٤١٨.٢٠٠			

- التقارير الميدانى - الأسبوعى - الشهرى
مستوفاه
- تحمل على العقد عدد (١) لائحة تكاليف طرف ادارة المعلومات بالهم

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
(سيرفيتج سيتفا)
الاسم / حسام
التوقيع /

استشارى المشروع
(مكتب التنفيذ)
الاسم /
التوقيع /

المكتب الفنى / استشارى الهيئة
(Entrance)
الاسم / أسامة شرف الدين
التوقيع /

الإدارة العامة للطرق والكبارى
(مهندس المشروع)
الاسم /
التوقيع /

مدير عام المشروعات
الاسم /
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤ (المحاسب)
دفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد ....
رئيس الادارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)
مهندس /

اسم العمل : عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت من الكم ١٥٤+٠٠٠ الى الكم ١٥٧+٥٠٠ بطول ٣.٥ كم اتجاه سمسطا (بالأمر المباشر).

اسم المقاول : شركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (٣٩٧) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

بند الميزانية : مستخلص رقم (١)

- خصم مبلغ التامين الزائد بمقدار مليون جنيه لعملية الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي من الكم ١٥٤ إلى الكم ١٥٧+٥٠٠ بطول ٣.٥ كم اتجاه الفشن الجديدة صام جارى عقد ٣٩٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ اتجاه سمسطا
- خصم مبلغ التامين الزائد بمقدار مليون جنيه لدعم لعملية القطار السريع (الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - أبو سمبل) القطاع الأول (أكتوبر - بنى مزار) بطول اكمل (التامين والاساس والحايات) صام جارى عقد ٣٩٧ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ اتجاه سمسطا

قيمة الاعمال		بيان المنصرف من المقاول
قرش	جنيه	
		بيان الاعمال التى تمت الان
		مستخلص جارى (١)
		مصرح بصرفه
		سابق صرفه
		مستحق صرفه
		جملة الاستقطاعات
		صافى المبلغ المستحق
		الشيكات
		حساب مصلحة الضرائب

جملة الاستقطاعات

٥% تامين أعمال

رسم الدمغة

حساب الارباح التجارية والصناعية

تكاليف معمل

١٥% مصاريف ادارية

١٤% ضريبة قيمة مضافة

اعمال الأعمال ١٣١٢٧٤١٨ ← سابق مناقصة

السابق -

١٣١٢٧٤١٨

قيمة ١% مساحة - ١٣١٢٧٤

١٢٩٩٦١٤٤

دفعة ١ - ١٨٠٠٠٠٠ تصرف ١٩/١٢/٢٠٢٤

الباقى ١١١٩٦١٤٤

دفعة ٢ تصرف ٣/٢٢ ← ٤١٩٦١٤٤

الباقى ٧٠٠٠٠٠

دفعة ٣ ← ٤٠٠٠٠٠

تصرف ٦/١٠ ← الباقى ٣٠٠٠٠٠

استقطاعات دفعة ٢ تصرف ٤١٩٦١٤٤ ١٠٠٠٠٠٠

خصم تامين زائد (اتجاه الفشن الجديدة)

الدمغات ٩٦٣٠٩

٢٩٩٦٣ ٠.٢ ت.ص

١١٦٣٢٧٢ الاجمالى

الصافى ٣٠٥٩٨٧٢

الضرائب = ١٩٩٨١٦

البنك = ٢٨٦٠٠٥٦

استقطاعات دفعة ٣ تصرف ٥/٨ بمبلغ ٤٠٠٠٠٠

الدمغات ٩١٨٢٥

٣٨٠٩٥ ٠.٢ ت.ص

١٢٩٩٢٠ الاجمالى

الصافى = ٣٨٧٠٠٨٠

الضرائب = ١٩٠٤٧٦

البنك = ٣٦٧٩٦٠٤

استقطاعات دفعة ٤ تصرف ٦/١٠ ٣٠٠٠٠٠

خزان اعمال ٥٪ ٦٥٦٢٧١

الدمغات ٦٨٨١٨

٢٩٨٢٢ ٠.٢ ت.ص

٧٥٥٠١١ الاجمالى

الصافى = ٢٢٤٤٩٨٩

الضرائب = ١٤٩١٠٨

البنك = ٢٠٩٥٨٨١

استقطاعات دفعة ٤ تصرف ١٤/١٩

١٨٠٠٠٠٠ دفعة ١

الدمغات ٤١٥٤

١٧١٤٣ ٠.٢ ت.ص

١٠٠٠٠٠٠

حصر تامين زائد (التأمين والاساس والحايات)

اسباع ٦١١٤٠

تمبيت ١٠١١٩٠

مصرى هندسية ٣٠٠٠٢

الاجمالى ١٠٨٩٣٩٨٣

الصافى = ٧١٠٦١٧

اجمالى الدفع للضرائب = ٨٥٧١٤

البنك = ٦٢٤٨٨٧٠٧

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا