الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - ابوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) (أ) المسافة من الكم 163+500 الى الكم 166+500 بطول 3.0 كم اتجاه العودة (بالأمر المباشر).

العقد رقم : (857 / 2023 / 2024) بتاريخ :14/ 12 / 2023 مستخلص جاري 1
تنفيذ: شركة مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية (مي عبادة) عن المدة من بداية العمل حتى 01 / 01 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بآخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إ.ه.ه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	اعمال تطهير											
2	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ باستخدام [البلدوزر البلدوزر] في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لايقل عن 30 سم والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.		م2								
	مسافة نقل حتى 500 متر.	11		19355	.	18871	18871		207581	.	207581	
	علاوة مسافة نقل ناتج التطهير 5كم [مسافة النقل المعتمدة 5.5كم 0.5كم =5كم]	1,50		19355	.	18871	18871		28306,50	.	28306,50	
	اعمال الردم Embankment											
11	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأنتف [نسبة تحمل كالفورنيا حتى 20%] ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمقاطع التصميمية والقطاعات العرضية المتوالية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.		م3								
	مسافة نقل حتى 2كم من محور الطريق	60		346005,10	.	33740,00	33740		2024400	.	2024400	
	علاوة زيادة السولار 1.6 جنية /م3 إبتداء من 5/4/ 2023	1,60		346005,10	.	33740,00	33740		53984	.	53984	
	علاوة مسافة النقل 1.5 جنيه/م3 بعد تاريخ 5/5/2023 [مسافة النقل المعتمدة 14كم-2كم=12كم]	18		2705818,183	.	268059,48	268059,48		4827070,64	.	4827070,64	
	علاوة توريد كثبان	12		2705818,183	.	268059,48	268059,48		3216747,24	.	3216747,24	
	قيمة المواد المحجرية للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44,80		2705818,183	.	268059,48	268059,48		12030304,704	.	12030304,704	
	اعمال المواسير (HDPE)											
.	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير (HDPE) والبند يشمل لحامات الوصلات خارج مكان الحفر مع التنزيل والمعدات والتثبيت على الاحداثيات والمناسيب التصميمية واختبار عينات من المواسير باحدي الجهات الرسمية المعتمدة وكذلك اختبار الضغط علي الخط بقوة 1.5 مرة من الضغط التصميمي مع توريد وتركيب ولحام الطبات والمحابس لزوم اجراء اختبار الضغط وكل مايلزم لتهو البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .		م								
	قطر 12 بوصة (315 مم) ضغط 10 بار.	3000		306	.	347	347		1041000	.	1041000	
.	بالمتر المكعب حفر هندسي لزوم تركيب مواسير (HDPE) بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل نقل المعدات الي الموقع وإزالة اي عوائق تعترضه ونقل مخلفات ونواتج الحفر الزائدة والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .		م3								
	حفر في تربة متماسكة وشديدة التماسك .	82		821,58	.	801	801		65682	.	65682	
.	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة موردة من خارج الموقع ويتم تشوينها بمشاون جانبية بالموقع بعيد عن الحفر لحماية الظروف التشغيل بالموقع مع استخدام معدات للنقل الداخلي لموقع العمل باستخدام لودر وقلابات صغيرة والتنزيل بالمعدات والعمالة اليدوية والتشغيل بمعدات ميكانيكية خاصة مناسبة لعرض الحفر والتشغيل الحفر حول قطاع الماسورة . - مدي مسافة نقل 40 كم . -يتم حساب علاوة 1 ج لكل 1 كم زيادة .	242	م3	169,37	.	165	165		39930	.	39930	
.	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة موردة من خارج الموقع وتنزيلها في حفر مواسير من نوع (HDPE) والفئة تشمل الردم بطبقات لايزيد سمك اي منها عن 25 سم مع الرش بالمية والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي الوصول الي اقصي كثافة جافة حسب الابعاد حسب الابعاد والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .		م3								
	مسافة نقل حتي 2 كم	75		410,24	.	400	400		30000	.	30000	
	علاوة مسافة النقل 1.5 جنية/كم [مسافة النقل المعتمدة 14كم-2كم=12كم]	18		410,24	.	400	400		7200	.	7200	
	كرة توريد كثبان	12		410,24	.	400	400		4800	.	4800	
	قيمة المواد المحجرية للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44,80		410,24	.	400	400		17920	.	17920	
	الإجمالي										5557152,084	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										5557152,084	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات										.	
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										5557152,084	
	ما سبق صرفه										.	
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)										5557152,084	

جاري 1

تحريرا في / سنة 2023

الشركة المنفذة
م / السيد خليفي السيد
التوقيع/

استشاري الشركة (سيرفيلنج سيستمز)
م / عاطف كمال عبد
التوقيع/

استشاري الهيئة (انترانس)
المكتب الفني
م/ اسلام ابو الهنا
التوقيع/

مدير المشروع
م/ شعبان سعيد حافظ
التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والكباري
(مهندس الاشراف)
م / محمد السيد شعبان
التوقيع/

Mivida New Cairo
Cairo - ARE
الاستشاري العام
(SYSTRA)
SYSTRA (PT BR.)

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره سبق صرفها الي المقاول تحريرا في / سنة 2023 (المحاسب)
يدفع الي المقاول مبلغ على الحساب نهائيا
ملاحظة : الفئات غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من

مدير عام الشئون المالية والإدارية
ناب /

مدير عام المشروعات
م / مصطفي شعبان
التوقيع/

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)
م / طارق يوسف الجزار

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		٥٥٥٧١٥٢
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه		٥٥٥٧١٥٢
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه

	فرش	جنيه