امة للطرق والكبارى
مركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

عن عملية : أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (من المنطقة - الخامسة الادارية - الخمين - مطروح) لاستعمال لشاغل الجسور الترابية (من ٠,٧٥٠ م حتى ٠,٢٥ م) وأعمال الأساس والتأسيس الصالحة من محطة ٢٦٦٥٠٠٠ الى محطة ٢٦٧٥٠٠٠ بطول ١ كم

مستخلص جارى (٢)

م : (٢٠٢٤/١٠٢٣/٣٩٥) بتاريخ : ١٤ / ٩ / ٢٠٢٣

تنفيذ شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٢ / ٠٦ / ٢٠٢٤

قطاع (ج)

م	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	نسبة الصرف قرش / جنيه	جارى أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع أو حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
(١)	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القمة وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والأكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٦٠%) والرش الطبيعية متفرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٨ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تثبيتات و تخليط و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.											
.	لمسافة النقل حتى ٢ كم	٥٧,٠٠	٩٣٨١١,٩١٠٦٢	م٣	١٠٧٨٧,٠٠	١٠٧٨٧,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٠٠%	جارى ؟	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	
.	لمسافة النقل حتى ٢ كم طبقا للمفاوضة بتاريخ مايو ٢٠٢٣	٧٥,٥٠		م٣	٠,٠٠	١٠٧٨٧,٨٩	١٠٧٨٧,٨٩	٩٨,٠٠%	جارى ؟	٧٩٨١٩٥,٩٨١	٠,٠٠	٧٩٨١٩٥,٩٨١	التقارير (المبنى -اليومى-الشهرى) متواجدة
-	علاوة ١,٨ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر الخير ٨٣ كم ٨٣+٠٠٢كم)	١١٣,٤٠		م٣	١٠٧٨٧,٠٠	٠,٨٩	١٠٧٨٧,٨٩	٩٨,٠٠%	جارى ؟	١١٩٨٨٧٩,٧٩١	٠,٠٠	١١٩٨٨٧٩,٧٩١	العمل ومهندسون العمل متواجدون
-	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد [١,١٢٣١,٣٣٣٣] طبقا للمفاوضه محجر الخير	٤٨,٠٤٨		م٣	١٠٧٨٧,٠٠	٠,٨٩	١٠٧٨٧,٨٩	٩٨,٠٠%	جارى ؟	٥٠٧٩٦٩,٨٠٨	٠,٠٠	٥٠٧٩٦٩,٨٠٨	براعى تطبيق نصوص التعاقد
.	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	١٣,٠٠		م٣	١٠٧٨٧,٠٠	٠,٨٩	١٠٧٨٧,٨٩	٩٨,٠٠%	جارى ؟	١٣٧٤٣٧,٧١٩	٠,٠٠	١٣٧٤٣٧,٧١٩	لوحات المشروع متواجده
(١-١)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وألتى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١,٥% وألا يقل معامل صمونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد الهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.											
.	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم	١٠٠,٠٠	٢٦٥٢٥,٥٠	م٣	١٦١٩,٠٠	١٦١٩,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٠٠%	جارى ؟	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	
.	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم طبقا للمفاوضة بتاريخ مايو ٢٠٢٣	١٤٦,٤٠		م٣	٠,٠٠	٣٤٩٣,٧٢	٣٤٩٣,٧٢	٩٨,٠٠%	جارى ؟	٥٠١٢٥٠,٩٩٦	٠,٠٠	٥٠١٢٥٠,٩٩٦	
-	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر الراغب ٧٣ كم ٧٣+٠٠٢كم)	٦٣,٦٠		م٣	١٠٨٣,٠٠	١٠٨٣,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٠٠%	جارى ؟	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر الراغب ٧٣ كم ٧٣+٠٠٢كم) طبقا للمفاوضة بتاريخ مايو ٢٠٢٣	٦٨,٩٠		م٣	٠,٠٠	١٣٦٥,٧٢	١٣٦٥,٧٢	٩٨,٠٠%	جارى ؟	٩٢٢١٦,١٤٦	٠,٠٠	٩٢٢١٦,١٤٦	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر القبيطان ٧٣ كم ٧٣+٠٠٢كم)	٦٣,٦٠		م٣	٥٣٦,٠٠٠	٥٣٦,٠٠٠	٠,٠٠	٩٨,٠٠%	جارى ؟	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر القبيطان ٧٣ كم ٧٣+٠٠٢كم) طبقا للمفاوضة بتاريخ مايو ٢٠٢٣	٦٨,٩٠		م٣	٠,٠٠	٢١٢٨,٠٠	٢١٢٨,٠٠	٩٨,٠٠%	جارى ؟	١٤٣٦٨٦,٨١٦	٠,٠٠	١٤٣٦٨٦,٨١٦	
-	(محجر الراغب -محجر القبيطان) رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد [١,١٢٣١,٣٣٨٥] طبقا للمفاوضة	١٢٣,٧٦٠		م٣	١٦١٩,٠٠	١٨٧٤,٧١	٣٤٩٣,٧٢	٩٨,٠٠%	جارى ؟	٤٢٣٧٣٥,١٣١	٠,٠٠	٤٢٣٧٣٥,١٣١	
-	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	٢٥,٠٠		م٣	١٦١٩,٠٠	١٨٧٤,٧١	٣٤٩٣,٧٢	٩٨,٠٠%	جارى ؟	٨٥٥٩٦,١٤٠	٠,٠٠	٨٥٥٩٦,١٤٠	
(١-٢)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وألتى حجم للحبيبات مما بين ٢١,٥مم الى ٤٠مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل صمونة (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١,٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية)والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المحجرية											
.	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم طبقا للمفاوضة بتاريخ مايو ٢٠٢٣ .	١٥١,٣٠	١٩٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٤١٨,٧٤	٤١٨,٧٤	٩٨,٠٠%	جارى ؟	٦٢٠٨٨,٢٥٥	٠,٠٠	٦٢٠٨٨,٢٥٥	
-	علاوة ١,٢ جنيه طبقا للمفاوضة لكل ١ كم محجر ارض مستقبل مصر (مسافة النقل المعتمدة ٨٦,٥ ٢٠٠+٠ ٦٦,٥كم) طبقا للمفاوضة بتاريخ مايو ٢٠٢٣ .	٨٦,٤٥		م٣	٠,٠٠	٤١٨,٧٤	٤١٨,٧٤	٩٨,٠٠%	جارى ؟	٣٥٤٧٦,٠٧٢	٠,٠٠	٣٥٤٧٦,٠٧٢	
-	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محجر المادة المحجرية) [١,٣٣٤٤٤٢٥٩٥] طبقا للمفاوضة .	١٣٨,٣٢		م٣	٠,٠٠	٤١٨,٧٤	٤١٨,٧٤	٩٨,٠٠%	جارى ؟	٥٦٧٦١,٧١٤	٠,٠٠	٥٦٧٦١,٧١٤	
٧	رسوم الكارتات والموازين لطبقة التأسيس .	٢٥,٠٠٠		م٣	٠,٠٠	٤١٨,٧٤	٤١٨,٧٤	٩٨,٠٠%	جارى ؟	١٠٢٥٩,١٣٠	٠,٠٠	١٠٢٥٩,١٣٠	
	الاجمالى									٤٠٥٣٥٥٣,٦٩٩	٠,٠٠	٤٠٥٣٥٥٣,٦٩٩	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٤٠٥٣٥٥٣,٧٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٤٠٥٣٥٥٣,٧٠
ما سبق صرفه	٢٩٤٢٢٩٣,٦١٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢) جارى	١١١١٢٦٠,٠٩

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر البحيرة كفر الشيخ
مهندس / مجدى عبدالسلام حسن

٥٠٩٢٠

يعتمد ....

عن الاستشارى (SYSTRA)
م/ مراجع
المساحة زينا
فقط

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر

مدير المشروع
م / احمد ابودقيقة

مدير ادارة المشروعات
م/ إ.م امام

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً فى / سنة ٢٠٢٣

المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب

ملاحظة اقفلت
تحريراً فى / سنة ٢٠٢٣

مبلغ صرفها الى

نهائيا
غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من

عن الاستشارى (XXX)
مكتب فنى

الشركة المنفذة

تحريراً فى / سنة ٢٠٢٣

KK
الاستشارى الهندسى
د. م. خالد قنديل
مشروع القطارة السريع القطاع الرابع
(البحيرة) من ك٢٨ إلى الكم ٧٠٠

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

التصديق .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
إجمالى الاعمال						الاستقطاعات			
الاعمال السابقة									
قيمة المستخلص						ضمان أعمال	٥٥٥٣		
						دمغات	٢٥٧٩٧		
						م.ت.ص	١٠٥٨٣		
						الإجمالى	٩١٩٤٣		

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	١٠١٩٣١٧,١٠	
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	٩٦٦٤٠٠,١٠	

صافى المستخلص

الضرائب ٥٢٩١٧

شركة

تحريراً فى / سنة ٢٠ الجملـــــة

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

مع شركة بداية العمل حتى شاملة المدة من

(: / / خ :

بيان الاعمال التى تمت الان

	جنيه
محجوز	٤٠٥٣٠٠٣,٧٠
مصرح بصرفه	
سابق صرفه	٢٩٤٢٢٩٣,٦٠
مستحق صرفه	١١١١٢٦٠,١٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

لبند المختص بسمح بالصرف..... امضاء.....

ة المستخلص رقم (١)

جل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

الكاتب المنوط

(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

ج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

حويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى

طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

..... سنة ٢٠ المقاول .....