هيئة العامة للطرق والكباري
إدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)
عن عملية : إستكمال إمداد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢١٥+٣٥٠ الى الكم ٢١٧+٣٥٠ بطول ٢,٠ كم .
تنفيذ: شركة الامين للمقاولات و التوريدات والاستيراد و التصدير عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٣/٣
العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٥٠) بتاريخ: ٢٠٢٣/١٢/١٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق المناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقلب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحى لتمثل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	٦	م٢	١٣٦٠٠	٠	١٢٢١٣	١٢٢١٣	جارى ١	٧٣٢٧٨	٠	٧٣٢٧٨	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. *معدات الموقع متواجدة.
٢	بالعدد إزالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الابعد قطر الشجرة عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	٧٥	العدد	١٤٥٠	٠	١٣٠٥	١٣٠٥	جارى ١	٩٧٨٧٥	٠	٩٧٨٧٥	
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصبح ١,١جنيه لكم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١ .	٢٣	م٣	٧٠٠٠	٠	٦٢٢٩	٦٢٢٩	جارى ١	١٤٣٢٦٧	٠	١٤٣٢٦٧	
٦	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصبح ١,١جنيه لكم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١ .	٢٦	م٣	٥٩٠٠٠	٠	٥٢٨٨١	٥٢٨٨١	جارى ١	١٣٧٤٩٠٦	٠	١٣٧٤٩٠٦	
٨	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل نتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- رزنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد تربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١ .										
٥-٨	دمك إجهاد (٢٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	٨٨	م٣	١١٠٠٠٠	٠	٥٣١٦٨	٥٣١٦٨	جارى ١	٤٦٧٨٧٨٤	٠	٤٦٧٨٧٨٤	
٦-٨	علاوة ٢,٢ جنيه/م٣ لارتفاع السوار ونسك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/١ .	٢,٢	م٣	١٠٥٠٠٠	٠	٤٨١١٨	٤٨١١٨	جارى ١	١٠٥٨٥٩,٦	٠	١٠٥٨٥٩,٦	
٧-٨	علاوة لكل زيادة ف الاجهد مقدارها ١٠٠ كجم / سم٢ ونسك للكميات المنفذة .	٦	م٣	١٠٠٠	٠	٨١٨	٨١٨	جارى ١	٤٩٠٨	٠	٤٩٠٨	
٨-٨	علاوة زيادة اجهد كل ١٠٠ كجم / سم٢ لكل متر مكعب ابتدا من ٢٠٢٣/٥/١م	٧	م٣	٢٢٢٧٥٤,٣	٠	١٧١٩٦٧	١٧١٩٦٧	جارى ١	١٢٠٣٧٦٩	٠	١٢٠٣٧٦٩	
٩-٨	علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل نتج الحفر ٥,٦كم (١=١٫٩٦)	٦	م٣	١٠٠٠٠	٠	٥١١٧	٥١١٧	جارى ١	٣٠٧٠٢	٠	٣٠٧٠٢	
١٠-٨	علاوة ١,١ جنيه/كم لمسافة نقل نتج الحفر ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١ ٥,٦كم (١,٦=١,١٩٦)	٦,٦	م٣	١٠٠٠٠٠	٠	٤٨٠٥٠	٤٨٠٥٠	جارى ١	٣١٧١٣٠	٠	٣١٧١٣٠	
١٠	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,١ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١,٥ جنيهاً لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/١. السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٦٠	م٣	٥٦٠٠٠	٠	٤٢٨٠٤	٤٢٨٠٤	جارى ١	٢٥٦٨٢٤٠	٠	٢٥٦٨٢٤٠	
١-١٠	علاوة زيادة سوار ١,١ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١.	١,٦	م٣	٥٦٠٠٠	٠	٤٢٨٠٤	٤٢٨٠٤	جارى ١	٦٨٤٨٦,٤	٠	٦٨٤٨٦,٤	
الإجمالى									١٠٦٦٧٢٠٥			
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								١٠٦٦٧٢٠٥			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								١٠٦٦٧٢٠٥			
	ما سبق صرفه								٠			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)								١٠٦٦٧٢٠٥			

الرصيد الى
الجهة المختصة
مهندس الاشراف
المكتب الفنى
مدير عام المشروعات
المقاول تحريراً فى / سنة ٢٠١٤
روح هاشا
المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
ملحوظات
سبق صرفها الى
الرصيد هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره وقدره
مدير عام الشئون المالية والإدارية
كمال بشرى بشاى
مهندس/ طارق الجزار

اسم العمل.....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق.....
بند الميزانية.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		١٠٦٦٧٢٠٥
الاستقطاعات	فرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	١٠ دمغة	٣٠٠٠٠٠٠
رسم دمغة اضافى		
امانات	١ بالمئة	٧٥٦٠٥٣٢٫٩٠
ايرادات	٩/١١ دمغة	١٠٠٠٠٠٠
	باقى	٦٥٦٠٥٣٢٫٩٠
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس الحسابات
(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه
							١١٥١٤٠		
						٢٥	٥٣٣٦٠	١٠ تأمين اعمال	
						٦٥	٢٤٢٦٢٠	رسم الرخصة	
						٤٥	١٠١٥٩٢	ح/ ت ص	
						١٥	٥٠٧٩٦٢	ح/ ت ضرائب	
						٤٠	١٨٢٨٦٦	ح/ ت التأمينات الاجتماعية	

	فرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

	فرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات.....		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً فى / سنة ٢٠

دفعة ١٠/٦/٢٠٢٤
اجمالى -/٣٠٠٠٠٠٠
دمغات -/٦٨٩٦٨
م ت ص -/٢٨٥٧١
أوامر الدفع
ضرائب -/١٤٢٨٥٧
البنك -/٢٧٥٩٦٠٤

دفعة ١١/٩/٢٠٢٤
اجمالى -/١٠٠٠٠٠٠
دمغات -/٢٣٢٥٤
م ت ص -/٩٥٢٤
أوامر الدفع
ضرائب -/٤٧٦١٩
البنك -/٩١٩٦٠٣