مستخلص رقم (١١) جاري

وزارة النقل | عملية :- تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري - أعلي طريق زويل من المحطة (١٤٤،٤٢٩) إلى المحطة (١٤٥،٩٣٨)

الهيئة العامة للطرق والكباري | العقد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٢/٧٢٣

تنفيذ : ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات | مستخلص جاري ١١ أعمال الركائز الكروية من بداية المشروع حتى تاريخه

نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أو نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
١- أعمال الكباري والأعمال الصناعية											
بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية											١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢ (فقط ألفان وستمائة متر طولي)	م.ط	٨٠٥,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٢٤٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٩٠,٠٠	جاري	٢٠٠٤٤٥٠,٠٠		٢٠٠٤٤٥٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم٢ وأقل من ٤٠٠ كجم / سم2	م.ط	٧٥٥,٠٠	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	٠٠,٠٠	٣٣٢٢٠,٠٠	جاري	١٦٦١٠,٠٠	١٦٦١٠,٠٠		٣-التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
بالمتر المكعب حفر إستكشافي بصالة يدوية قبل تنفيذ الأعمال	م٣	١٠٠,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	جاري	٢٦٧٣٠٠,٠٠		٢٦٧٣٠٠,٠٠	٤-وسائل الإنتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة											٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢ (فقط إثنا عشر ألف متر مكعب)	م٣	٨٠,٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٩٦٠٠٠٠,٠٠		٩٦٠٠٠٠,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
بالمتر المعب ردم من ناتج الحفر طبقا لإختبارات الصلاحية حول الأساسات وحول جسم الكوبري	م٣	٥٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٣٩٥١,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩٥١,٠٠	جاري	١٩٧٥٥٠,٠٠		١٩٧٥٥٠,٠٠	
بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية											إستقطاع لحين الإنتهاء من الإختبارات
إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢ (سبع عشرة ألف وسبعمائة متر طولي)	م.ط	٦٤١٠,٠٠	١٦٠٠٠	١٥٦٣٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٦٣٠,٠٠	جاري	١٠٠١٨٨٣٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٨٨٣٠٠,٠٠	
علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم٢ وأقل من ٤٠٠ كجم / سم٢	م.ط	٣٠٢٢,٠٠	٥٠٠,٠٠	٤١١,٠٠	٠٠,٠٠	٤١١,٠٠	جاري	١٢٤٢٠٤٢,٠٠	٦٢١٠٢١,٠٠	٦٢١٠٢١,٠٠	
بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق عامل حمل التجربة (١٥٠%)											٧-البرنامج الزمني متواجد
قطر ١٢٠ سم (فقط عدد ستة)	عدد	٦٥٢٤١٣,٠٠	٣	٠٣,٠٠	٠٠,٠	٠٣,٠	جاري	١٩٥٧٢٣٩,٠٠		١٩٥٧٢٣٩,٠٠	٨-الأمن الصناعي موجود
بالعدد عمل إختبار "Sonic Coring Test " علي طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق											٩-التقرير المبدئي موجود
قطر ١٢٠ سم بإستخدام مواسير مجلفنة (فقط عدد ثماني وخمسون)	عدد	١٢٧٤٥٨,٠٠	٥٤	٥٣,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣,٠٠	جاري	٦٧٥٥٢٧٤,٠٠		٦٧٥٥٢٧٤,٠٠	١٠-وثائق التأمين سارية
بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب	م٣	١٨٥٧,٠٠	٦٥٠	٥٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	جاري	١٠٢١٣٥٠,٠٠		١٠٢١٣٥٠,٠٠	
المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢	م٣	٣٣٦٦,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٣١٨٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٣١٨٩,٠٠	جاري	٤٤٣٩٤١٧٤,٠٠		٤٤٣٩٤١٧٤,٠٠	
علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	م٣	٥٠٤,٠٠	٦٥٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	جاري	٣٢٧٦٠٠٠,٠٠		٣٢٧٦٠٠٠,٠٠	
المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده ثنيه والاونتاش اللازمه باجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتي لايقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى											
إرتفاع حتى ٩ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج (فقط ثلاث آلاف وخمسمائة متر مكعب)	م٣	٤٢٧٤,٠٠	٣٣٠٠	١٢٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٩٣,٠٠	جاري	٥٥٢٦٢٨٢,٠٠	٤٧٢٧٥,٣٩	٥٤٧٩٠٠٦,٦١	استقطاع نتيجة استخدام محتوي أسمنت أقل
إرتفاع حتي ١٢ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج (فقط أربع آلاف و ثلاثمائة متر مكعب)	م٣	٤٤٧٦,٠٠	٥٣٠٠	٤٣٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٣٠٠,٠٠	جاري	١٩٢٤٦٨٠٠,٠٠	١١٢٣٤٧,٦٠	١٩١٣٤٤٥٢,٤٠	استقطاع نتيجة استخدام محتوي أسمنت أقل
بالمتر المكعب توريدوتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الثمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر											
ارتفاع حتى ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م٣	٨٩٣٢,٠٠	٤٣٤٠	٣٦٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٦٥٠,٠٠	جاري	٣٢٦٠١٨٠٠,٠٠		٣٢٦٠١٨٠٠,٠٠	
ارتفاع أكبر من ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م٣	٩٤٣٦,٠٠	٣٥٠٠	٢٢٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٨,٠٠	جاري	٢٠٨٣٤٦٨٨,٠٠		٢٠٨٣٤٦٨٨,٠٠	
بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية في الحديد المستخدم	طن	٤١٤٩٣,٠٠	١٠٠١١	٦٨٢٤,٠٠	٠٠,٠٠	٦٨٢٤,٠٠	جاري	٢٨٣١٤٨٢٣٢,٠٠		٢٨٣١٤٨٢٣٢,٠٠	
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن واختبار كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري	طن	١٢١٨٧٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	١٤٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٨,٠٠	جاري	١٨٠٣٦٧٦٠,٠٠		١٨٠٣٦٧٦٠,٠٠	
بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد	م٢	٦٤,٠٠	١٢٥٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	جاري	٦٤٠٠٠٠,٠٠		٦٤٠٠٠٠,٠٠	
بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن											
Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٣١,٠٠	٠٠,٠٠	٢١,٩٠	٢١,٩٠	جاري	١٩٧١٠٠٠٠,٠٠		١٩٧١٠٠٠٠,٠٠	
Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٢,٠٠	٠٠,٠٠	٤٣,٨٠	٤٣,٨٠	جاري	٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠		٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠	
Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٣١,٠٠	٠٠,٠٠	٢١,٩٠	٢١,٩٠	جاري	١٩٧١٠٠٠٠,٠٠		١٩٧١٠٠٠٠,٠٠	

إجمالي ما سبق صرفه	٦٢٠٢٧٤٢٠٧,٠١
المستحق صرفه بالمستخلص الحالي (جاري ١١)	٥٤١٤٣٤٢٠٧,٠١
	٧٨٨٤٠٠٠٠,٠٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في / / ٢٠٢٤ المحاسب / .....

قرش جنيه على الحساب

بدفع المقاول مبلغ .....

ملاحظة : الفئات .....

غير الواردة بعد الشروط وأعتمدت من .....

يعتمد ،،،

مدير المصلحة .....

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

مدير أعمال المشروع م / أسماء علي أحمد

مدير عام مشرعات
م/ جهاد محمد سعد

الاستشاري العام للمشروع

SYSTRA

تم تركيب الركائز أمامكم صاحبا بصرفهم البطرى حتى للوحات المعدنية وتشغيل أعمال توريد سامد التثبيت وأعمال اللحامات وتسليم ذلك للمهندس الاستشاري المختص.

رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الأولى المركزية
م/ نصر محمود نصر طبيخ

مدير عام الشئون المالية والإدارية
أ/ مصطفى عبدالجواد

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة

نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	قرش	جنيه