الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٤٨٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٠٨ / ١٠ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري (٣)

(١) ٢١٩ / ١١١١٠

الهيئة العامة للطرق والكباري

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم ٢٧٠+٠٠٠ الى الكم ٢٧٥+٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاه أكتوبر (بالأمر المباشر)

مع شركة الحسين للمقاولات و التجارة — شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	نسبة الصرف قرش / جنيه	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى ،نسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من ،نسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (عني الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات لعرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.		٥٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	الاجهزة الصناعية متوافرة
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠٠			١١٩١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩١٦,٠٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٨٧٢٦٦٨,٢٦		٨٧٢٦٦٨,٢٦	لوحات المشروع متواجدة
	السعر طبقا لأخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٧٥,٥			١١٩١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩١٦,٠٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	١٧٤٧٦٤٨,٢٢		١٧٤٧٦٤٨,٢٢	التقارير (السنوى - الشهرى - الاسبوعى) متواجدة
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة ١١٠كم -٢-١١٠=١٠٨ كم . (السلام)	١٥١,٢٠			١١٩١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩١٦,٠٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٥٥٥٣٦٣,٧٦٩		٥٥٥٣٦٣,٧٧	البرنامج الزمنى متواجد
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد . (السلام) (١,١٢٩١,٣٩٣٣) طبقاً للمفاوضة	٤٨,٠٤٨			١١٩١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩١٦,٠٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	١٥٠٢٦٠,٧٦		١٥٠٢٦٠,٧٦	المهندسون متواجدون
	رسوم الكراكات والموازين طبقاً للمادة (٣١) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠											
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس(prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% والاقل معامل المرونه (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لاتقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والفئه تشمل اجراء التجارب المعمليه والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.		٢٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	لافتات للمشروع متواجده
	لمسافة النقل حتى ٢٠كم.	١٠٠,٠٠			٣٨١,٦٨	٠,٠٠	٣٨١,٦٨	جاري	%٩٧,٠٠	٥٣٠٥٣,٩٠		٥٣٠٥٣,٩٠	المعدات متواجده
	السعر طبقا لأخر مفاوضة (مارس ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٤٣,٣٠			١٧٢٤,٣٦	٠,٠٠	١٧٢٤,٣٦	جاري	%٩٧,٠٠	٢٤٢٣٦٣,٩٧		٢٤٢٣٦٣,٩٧	المعدات متواجده
	السعر طبقا لأخر مفاوضة (ابريل ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٤٤,٩٠			٧٢٢٢,٠٠٠	٠,٠٠	٧٢٢٢,٠٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	المعدات متواجده
	السعر طبقا لأخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٥١,٣٠			١٢٤٢٤,٤٨	٠,٠٠	١٢٤٢٤,٤٨	جاري	%٩٧,٠٠	١٧٦٤٣٧٥,٥٦		١٧٦٤٣٧٥,٥٦	المعدات متواجده
	السعر طبقا لأخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٤٦,٤٠			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد . (كساره النيل)	١٦٨,٠٠			٧٢٢٢,٠٠	٧٣٠٨,٥٢	١٤٥٣٠,٥٢	جاري	%٩٧,٠٠	١٧٤٤٣٤٨,٢٤		١٧٤٤٣٤٨,٢٤	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد . (كساره النيل)	١٢٢,٧١			٧٢٢٢,٠٠	٧٣٠٨,٥٢	١٤٥٣٠,٥٢	جاري	%٩٧,٠٠	٣٥٢٣٦٥,١١		٣٥٢٣٦٥,١١	
	رسوم الكراكات والموازين طبقاً للمادة (٣١) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (كساره النيل) 101 - 20= 81 كم.	٩٧,٢٠			٧٢٢٢,٠٠	٧٣٠٨,٥٢	١٤٥٣٠,٥٢	جاري	%٩٧,٠٠	١٤٨٤١٦١,٨٤		١٤٨٤١٦١,٨٤	
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (كساره النيل) 101 - 20= 81 كم طبقا لأخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٣) .	١٠٥,٣٠											
١٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات مما بين ٣١,٥مم الي ٤٠مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والاقل معامل المرونه (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية)والفئه تشمل اجراء التجارب المعمليه والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.		١٦٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	لمسافة النقل حتى ٢٠كم.	١٠٥,٠٠			١٧٠٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٩٢,٠٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٢٥٠٨٤٣٩,٠١		٢٥٠٨٤٣٩,٠١	
	السعر طبقا لأخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٤٦,٤٠			١٧٠٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٩٢,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	
	السعر طبقا لأخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٥١,٣٠			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٢٢٩٣٢٤٠,٤٨		٢٢٩٣٢٤٠,٤٨	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد . (كساره النيل)	١٦٨,٠٠			١٧٠٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٩٢,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٤١٤٤٨١,٠٠		٤١٤٤٨١,٠٠	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد . (كساره النيل)	١٣٥,٣٢			١٧٠٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٩٢,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	
	رسوم الكراكات والموازين طبقاً للمادة (٣١) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	١٧٤٥٧٩٣,٩٧		١٧٤٥٧٩٣,٩٧	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (كساره النيل) 101 - 20= 81 كم.	٩٧,٢٠			١٧٠٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٩٢,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠				
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (كساره النيل) 101 - 20= 81 كم طبقا لأخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٣) .	١٠٥,٣٠											
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣٧,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	م٢	١٧٣٤٨,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٤٨,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٦٢٢٦١٩,٧٢		٦٢٢٦١٩,٧٢	
١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستايل التداخل لايقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ذات قوة ٣٠ ك.نيوتن في الإتجاهين biax/al ذات وزن لايقل عن ٤٠٠ جم / م٢	٤٣,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	م٢	١٧٨١,٠٠	٠,٠٠	١٧٨١,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٧٢٥٥٧,٦٤		٧٢٥٥٧,٩٤	
١٠	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (اللوادر و الحفارات ذات الذراع الطويل) لتنفيذ حفر المصارف البديلة طبقاً للأورنيك التصميمي المعتمد من هيئة الصرف و محمل على بند تحميل و نقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و تسليمها للجهة المسئولة من هيئة الصرف . مسافة نقل حتى ٥٠٠ م	٢٣,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	م٣	٢٥٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٨٥,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٥٧٩٧٢٥,٣٥		٥٧٩٧٢٥,٣٥	
	علاوة ١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠-٠,٥=٩,٥كم .	٩,٢٠٠			٢٥٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٨٥,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٢٣٩٤٥١,٧٨		٢٣٩٤٥١,٧٨	
	الإجمالى									١٧٤٤٢٩١٨,٨٨		١٧٤٤٢٩١٨,٨٨	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											١٧٤٤٢٩١٨,٨٨	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											١٤٧٥٥٦٩٨,٤٥	
	ما سبق صرفه											٢٦٨٧٢٢٠,٤٣	
	اجمالى قيمة المستخلص الجارى (٣)												

تحريرا فى / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة: شركة الحسين للمقاولات و التجارة — أ/ أحمد إبراهيم

عن الاستشارى (XYZ): مدير المكتب الفنى أ/ محمد طارق — المدير التنفيذى للقطاع أ/ أحمد السيد — مدير المشروع أ/ رشاد بيومى

المكتب الاستشارى (A.H لخدمات الهندسية): مهندس المشروع أ/ أحمد الشاعر

عن الاستشارى (SYSTRA): مدير المشروع أ/ أحمد ابوالفتوح

عن الهيئة العامة للطرق والكباري — المنطقة الثالثة عشر قطاع الجيزه وكفر الشيخ: مدير إدارة المشروعات أ/ كارم أحمد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره وقدره ..... المحاسب

مبلغ الحساب ..... نائب المحاسب

ملاحظة الدفاتر

تحريرا فى / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى ..... نهائيا

غير الواردة بعد الشروط اعتمدت من

الهيئة العامة للطرق والكباري — الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر — المدير العام عبد السلام حامد

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه	
بيان الاعمال التى تمت الان	١٧٤٤٩١٩,—	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١٤٥٦٠٦٩٦,٦٠	
مستحق صرفه	٢٨٨٢٢٢٤,٤٠	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (٦)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

شيك .....

يعتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
				الاستقطاعات					
				١٤٤١١,١٥ ضامن أعمال					
				٦٦٢٧٦,١٥ دمغات					
				٢٧٤٤٩,٧٥ م.ت-ص					
				٢٧٧٨٢٧,—					
				٢٦٤٤٢٨٥,٤٠					
				٢٤٥٧٠٤٠,٩٠ للشركة					
				١٧٧٢٤٨,٧٠ ضمان					
				٥٠٠٩٥,٨٠ لحسابات البصرة					

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠