أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) المسافة من الكم 357.996 الى الكم 358.416 بطول 0.420 كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : مكتب E.M.G للتوريدات العامة والمقاولات

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية/مطروح)
ادارة المشروعات

من بداية العمل حتى 22/ 9/ 2024

كشف جارى رقم (1)

المقاول:: مكتب E.M.G للتوريدات العامة والمقاولات طبقاً للعقد رقم (2025/2024/53) بتاريخ 2024/7/9

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
1	أعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير الميدانى متواجد - السيارة متواجدة - وثيقة التأمين حوادث سارية حتى 2025-09-07 - وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى 2025-09-07 - يراعى تطبيق نصوص العقد
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.1 جنيه للكيلومتر زيادة	28.20	م3	24410	0	23180	23180	0	653676	0	0	0	653,676.00	
1-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانكية فى التربة المتماسكة (الاراضى الزراعية) او الاماكن ذات مَنسوب مياة مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الاراضى الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق اماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1.1 جنية لكل 1 كم بالزيادة	43.70	م3	2980	0	2820	2820	0	123234	0	0	0	123,234.00	
3	أعمال الردم													
3-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2. متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم -يتم احتساب علاوة 1.5جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	108.000	م3	28000	0	4840	4840	0	522720	0	0	0	522,720.00	
	علاوة مسافة نقل للتربة بنسبة 80% مسافة نقل 118 كم =(118-2)= 116 كم	174.00	م3	22400	0	3872	3872	0	673728	0	0	0	673,728.00	
	علاوة مسافة نقل للرمل بنسبة 20% مسافة نقل 107 كم =(107-2)= 105 كم	157.50	م3	5600	0	968	968	0	152460	0	0	0	152,460.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	28000	0	4840	4840	0	62920	0	0	0	62,920.00	
3-4	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي مابين 20 مم الى 75 مم والا يزيد نسبة الغبار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهى احجار مقاس من1 :من2 :من4 او من6 بنسبة 1:1:1 والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل 20 كم . -الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	347.20	م3	6550	0	6200	6200	0	2152640	0	0	0	2,152,640.00	
	علاوة مسافة النقل 119.9 كم = (119.9-20)= 99.9 كم	129.87	م3	6550	0	6200	6200	0	805194	0	0	0	805,194.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	6550	0	6200	6200	0	155000	0	0	0	155,000.00	
11	أعمال التربة المسلحة													
2-11	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستايل مستورد للتداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى. ذات وزن لا يقل عن 400 جم/م2	42	م2	13700.00	0	9380	9380	0	393960	0	0	0	393,960.00	
	إجمالي قيمة المستخلص												0	5,695,532.00

فقط وقدره خمس ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون جنيها مصريا لاغير

الشركة المنفذة : مكتب (E.M.G) للتوريدات العامة والمقاولات

مدير المشروع : مكتب(E.M.G)للتوريدات العامة والمقاولات
م/ على محمد فضل الله

الاستشارى المساحة (XYZ)
م/محمد خليل

مدير المشروع (الاستشارى م/خالد قنديل)
م/السيد شريف الدين

الاستشارى العام سيسترا
تمت المراجعة الفنية

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي

مدير عام المشروعات(الهيئة)
مهندس/محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

: تحريرا في ..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من.....

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

عدد الملحقات :

القيمة :

حرف

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

جنيه مصرى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)											
٥٦٩٥٥٢٢,-	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول											
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه	
———	جملة المبالغ السابق صرفها											
٥٦٩٥٥٢٢,-	الباقى للمقاول											

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

٥٦٩٥٥,٢٢	~~ص ٢ ١/٢~~		
٢٨٤٧٧٦,١	~~ص ٢ ١/٢ اعمال~~		
	الجملة	جملة قيمة التحويل	
		جملة قيمة التحويل	

ضمان اعمال
دمغة
ص ح ص
هندسية
اشاغ
تنمية
استقطاعات
ضرائب
شركة

تسلمت التحويل رقم

و اقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.