الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) المسافة من الكم 357.996 الي الكم 358.416 بطول 0.420 كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : مكتب E.M.G للتوريدات العامة والمقاولات

كشف جارى رقم (1)

المقاول:: مكتب E.M.G للتوريدات العامة والمقاولات طبقاً للعقد رقم (2025/2024/53) بتاريخ 2024/7/9

من بداية العمل حتى 2024/9/22

رقم البند	بيـــان الأعـــمـــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
1	أعمال الحفر													
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.1 جنيه للكيلومتر زيادة	28.20	م3	24410	0	23180	23180	653676	0	0	0	653,676.00	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير الميدانى متواجد - السيارة متواجدة - وثيقة التامين حوادث سارية حتى 2025-09-07 - وثيقه تامين اخطار مقاولين سارية حتى 2025-09-07 - يراعى تطبيق نصوص العقد
1-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانكية فى التربة المتماسكة (الاراضى الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياة مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الاراضى الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لتضيق اماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1.1 جنية لكل 1 كم بالزيادة	43.70	م3	2980	0	2820	2820	123234	0	0	0	123,234.00	0	
3	أعمال الردم													
3-1	بالمتر المكعب أعمال تحميل و توريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم -يتم احتساب علاوة 1.5جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	108.000	م3	28000	0	4840	4840	522720	0	0	0	522,720.00	0	
	علاوة مسافة نقل للتربة بنسبة 80% مسافة نقل 118 كم =(118-2)= 116 كم	174.00	م3	22400	0	3872	3872	673728	0	0	0	673,728.00	0	
	علاوة مسافة نقل للرمل بنسبة 20% مسافة نقل 107 كم =(107-2)= 105 كم	157.50	م3	5600	0	968	968	152460	0	0	0	152,460.00	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	28000	0	4840	4840	62920	0	0	0	62,920.00	0	
3-4	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الاحجار العملية المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم حبيبي مابين 20 مم الى 75 مم والا يزيد نسبة الغار من مثقل 200 عن 5% والتدريج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس س1 :س20 -س40 او س63 بنسبة 1:1:1 والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفلك بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة المعتارة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل 20 كم . -الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية . - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	347.20	م3	6550	0	6200	6200	2152640	0	0	0	2,152,640.00	0	
	علاوة مسافة النقل 119.9 كم = (119.9-20)= 99.9 كم	129.87	م3	6550	0	6200	6200	805194	0	0	0	805,194.00	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	6550	0	6200	6200	155000	0	0	0	155,000.00	0	
11	أعمال التربة المساحة													
2-11	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستايل مستورد التدلخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى. ذات وزن لا يقل عن 400 جم/م2	42	م2	13700.00	0	9380	9380	393960	0	0	0	393,960.00	0	
	إجمالي قيمة المستخلص											5,695,532.00	0	

فقط وقدره خمس ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون جنيها مصريا لاغير

الشركة المنفذة : مكتب (E.M.G)للتوريدات العامة والمقاولات

مدير المشروع
: مكتب(E.M.G)للتوريدات العامة والمقاولات
م/ على محمد فضل الله

استشارى المساحة (XYZ)
م/محمد خليل

مدير المشروع (الاستشارى)
م/خالد قنديل

الاستشارى العام سيسترا
تمت المراجعة الفنية

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي

مدير عام المشروعات(الهيئة)
مهندس/محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا
: تحريرا في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من.....

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)											جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول											٥٦٩٥٥٢٢,-
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
جملة المبالغ السابق صرفها											----
الباقى للمقاول											٥٦٩٥٥٢٢,-

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

ضمان اعمال	٢٨٤٧٧٦,٦٠
دمغات	١٢٠٥٨٠/٤٠
ص ع ص	٥٤٤٤٣,١٥
هندسية	٢٩٦٤٧,٥٠
اشاع	٦٢٣,٤٠
تنمية	١٠٢/٩٠
	٤٩٩٩٧٤,٩٥
استقطاعات	
ضرائب	٢٧١٢١٥/٨٠
شركة	٤٩٢٤٢٤١,٢٥

٥٦٩٥٥٢٢,-	ص ع ص		
٢٨٤٧٧٦,٦٠	ضمان اعمال		
		الجملة	
جملة قيمة التحويل			
جملة قيمة التحويل			

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.