الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

EL-RAEID

شركة السلام للمقاولات

مستخلص جاري رقم (٧)

اعمال انشاء عدد ٣ محطات من محطات الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المرج - القلج - الخصوص)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٢٣)

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاورة

شاملة المدة من بداية المشروع حتي ٢٠٢٤/١٢/١٠

رقم البند	نوع الأعمـال	الوحدة	الفئة بعد التفاوض جنيه	كمية البند بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الأن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد رمال نظيفه او اتربه مطابقه للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٢٢٨,٧	١٢٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٣,٠٠٠	٧٤٣,٠٠٠	١٦٩٩٢٤,١٠	٠,٠٠	١٦٩٩٢٤,١٠	
٩	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عد المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الآمر وازالة اى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى المقالب العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٨٠	٥٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨١٣,٠٠٠	٣٨١٣,٠٠٠	٦٨٦٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٦٣٤٠,٠٠	
١١	بالمتر المسطح اعمال المس بالهليكوبتر لبلاطات خرسانة مسلحة للرصف والبند يشمل تفتيح فواصل كل ٥ م باستخدام المنشار + اضافة مادة مقاومة للاحتكاك و البري (سيكا شيدور بريمكس) او ما يماثلها بمعدل ٤-٦ كجم /م٢ اثناء التشغيل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	م٢	٢٥٠	٢٥٠٠	٠,٠٠٠	١٦٨٩,٠٠٠	١٦٨٩,٠٠٠	٤٢٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٢٥٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ اعمال لياسة بسمك ١٠ سم من مونة الأسمنت والرمل بنسبة ٤٥٠كجم/م٣ رمل للتسوية السطح لزوم الحوائط النفقية للمحطة والفئة تشمل عمل السقالات اللازمة وتشمل اعمال نحاتة الخرسانة الزائدة وتشمل الفئة كل ما يلزم لنهو العمل علي أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات و تعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه .	م٢	٤٥٠	٨٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٨,٠٠٠	٧٣٨,٠٠٠	٣٣٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢١٠٠,٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ٢ طبقه عازله للرطوبه من لفائف البيتومين المعدل المقواه بطبقة من شرائح البوليستر سمك ٤مم وبينه طبقات من البيتومين (لزوم عزل الحوائط والقواعد النفقية) طبقا للعينة المعتمدة والفئة تشمل التوريد والتركيب واستخدام طبقة البرايمر المخصص والفئة تشمل توريد وصب طبقة من اللياسه الأسمنتيه للحمايه بسمك من ٢-٣سم وعمل الوزره المائله ما لم يذكر خلاف ذلك وكذلك تشمل كل ما يلزم لنهو العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	م٢	٣٨٠	٦٥٠	٠,٠٠٠	٥٦٩,٠٠٠	٥٦٩,٠٠٠	٢١٦٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٦٢٢٠,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وتركيب فوم مضغوط سمك ٥ سم بين الكمرات الخرسانية طبقا للرسومات الامشائية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٤٦٠٠	١٦٠	٠,٠٠٠	١٣٦,٠٠٠	١٣٦,٠٠٠	٦٢٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٦٠٠,٠٠	
١٥	بالعدد توريد وتركيب DEWELS BARS قطر ٣٢ املس بطول ٤٥ سم شامل المواسير والجرابات لزوم الفواصل الانشائية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢١٩	٢٤٠٠	٠,٠٠٠	١٩٧٦,٠٠٠	١٩٧٦,٠٠٠	٤٣٢٧٤٤,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢٧٤٤,٠٠	
	الاجمـــــــــالى							٢٨٨٥١٧٨,١٠	٠,٠٠	٢٨٨٥١٧٨,١٠	

الاجمالي	١٠٢٣٨٤٣٦٦,٠٠
اجمالي قيمة الاعمال الحالية	١٠٢٣٨٤٣٦٦,٠٠٠
اجمالي قيمة الاعمال السابقة (مستخلص ٦)	٩٦٥٥٧٧٢٢,٠٠٠
قيمة مستخلص ٧	٥٨٢٦٦٤٤,٠٠٠

فقط خمسة مليون وثمانمائة وستة عشرون الف وستمائة واربعون جنيهاً

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

يعتمد ,,,,,,,,

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائرى ومحاورة

م/مشيرة السيد عبدالله

التوقيع /.....

مدير عام الشئون المالية والادارية

التوقيع /.....

مدير ادارة المشروعات

التوقيع /.....

م / محمود الشيخ

م / احمد عبد الجواد

مهندس المشروع

التوقيع /.....

م / محمود محمدى

مدير المشروع

التوقيع /.....

م/ الحسينى النمر

مهندس المكتب الفنى

التوقيع /.....

م/محمد عبد النبى

مهندس المشروع

التوقيع /.....

م/محمد الشوربجي

الشركة المنفذة

التوقيع /.....

م/ابراهيم بدوى

أقر بصحة ذلك ...

مهندس المشروع/

التوقيع /.....

م/محمود مصطفي

جملة الأعمال الكاملة ١٠٢٨٤٢٦٦,—

الاعتمادات ٩٦٥٥٧٧٢٢,—

المستحق ٥٨٢٦٦٤٤,—

الاستقطاعات ٤٨٦٤٠١,٢٠

باقي ٥٢٤٠٢٤٢,٧٠

الاستقطاعات

ضمان أعمال ٢٩١٢٢٢,٢٠

دمغات ١٢٢٥٧٧,٢٥

م.ت - ص ٥٥٤٩١,٨٥

خصم من تواجد سيارة ٨ أيام ٦٠٠٠,—

٤٨٦٤٠١,٢٠

للشركة ٥١٦٢٧٨٢,٤٥

ص.م ٢٧٧٤٥٩,٢٥