الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)
العقد رقم : (٥٣٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

مستخلص جارى (١)
بتاريخ : ٠٩ / ١٢ / ٢٠٢٤

عن عملية :استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم ٢١٣+٣٨٥,٦٨ الي الكم ٢١٣+٥٤٧,٧١ بطول ١٦٢,٠٣ م والمسافة من الكم ٢١٣+٧٧٥,٤٠٣ الي الكم ٢١٤+٠٢٠ بطول ٢٤٤,٥٩٧ م (أعمال الاحلال والردم وأعمال Technical Block من منسوب (- ١٤ م) من منسوب المقرمة حتي منسوب (- ١٠ م) من منسوب المقرمة (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه — شاملة المدة من بداية العمل حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
١	المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١:٢ موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠كم											التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	لمسافة النقل حتى ٤٠كم.	٣٦٠,٠٠	٣٣٤٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٢١٩٥,٠٠	٣٢١٩٥,٠٠	جاري ١	%٩٨,٠	١١٣٥٨٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	١١٣٥٨٣٩٦,٠٠	المعدات متواجدة.
	علاوة ١,٣ جنيه / كم حتي ١٠٠كم و ١,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٨ كم - ٤٠ كم) (كسارة السلام) = 1.3 ج * ١٠ كم + ١,١٥ ج * ٨ كم = ٨٧,٢ جنيه	٨٧,٢٠		م٣	٠,٠٠	٢٢١٩٥,٠٠	٢٢١٩٥,٠٠	جاري ١	%٩٨,٠	١٨٩٦٦٩٥,٩٢	٠,٠٠	١٨٩٦٦٩٥,٩٢	فريق العمل متواجد .
	علاوة ١,٣ جنيه / كم حتي ١٠٠كم و ١,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٨ كم - ٤٠ كم) (كسارة تبارك) = 1.3 ج * ٦٠ كم + ١,١٥ ج * ٨ كم = ٨٧,٢ جنيه	٨٧,٢٠		م٣	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	جاري ١	%٩٨,٠	٨٥٤٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٤٥٦٠,٠٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
		٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٣٢١٩٥,٠٠	٣٢١٩٥,٠٠	جاري ١	%٩٨,٠	٧٨٨٧٧٧,٥٠	٠,٠٠	٧٨٨٧٧٧,٥٠	البرنامج الزمنى متواجد .
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.												
٢	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (-2 متر) اسفل منسوب المقرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب المقرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ويتم الدمك بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتساب علاوة ١,٦٥ جنيه / كم حتي ١٠٠كم و ١,٤٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. - والبند لا يشمل القيمة المحجرية.											المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٨٠,٠٠	٤٠٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	جاري ١	%٩٨,٠	٧٠٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٥٦٠,٠٠	لافتات المشروع متواجدة .
	علاوة ١,٦٥ جنية/كم حتي ١٠٠كم و ١,٤٥ جنية لكل ١كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ٧٥,٥ كم - ٢٠ كم) (محجر مطار سفنكس) = 1,٦٥ ج * ٧٣,٥ كم = ١٢١,٢٧٥ جنيه	١٢١,٢٧٥		م٣	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	جاري ١	%٩٨,٠	١٠٦٩٦٤,٥٥	٠,٠٠	١٠٦٩٦٤,٥٥	العلامات الارشادية متواجدة .
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (50)*(1.25) نسبة الانتفاش*(١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	٥٦,٠٠		م٣	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	جاري ١	%٩٨,٠	٤٩٣٩٢,٠٠	٠,٠٠	٤٩٣٩٢,٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	١٣,٠٠		م٣	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	جاري ١	%٩٨,٠	١١٤٦٦,٠٠	٠,٠٠	١١٤٦٦,٠٠	يراعي تطبيق بنود العقد .
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٣١,٥ مم والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠ % وألا يزيد الامتصاص عن ١٥ % وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه / كم حتي ١٠٠ كم و ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.											
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٥٦,٥٠	٨٥٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٠٢٠,٠٠	٣٠٢٠,٠٠	جاري ١	%٩٨	٤٦٣١٧٧,٤٠	٠,٠٠	٤٦٣١٧٧,٤٠	
	علاوة ١,٥ جنية / كم حتي ١٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٨ كم - ٢٠ كم) (كسارة المحمدية) = 1.5 ج * ٨٠ كم + ١,٢ ج * ٨ كم = ١٢٩,٦ جنيه	١٢٩,٦٠		م٣	٠,٠٠	٣٠٢٠,٠٠	٣٠٢٠,٠٠	جاري ١	%٩٨	٣٨٣٥٦٤,١٦	٠,٠٠	٣٨٣٥٦٤,١٦	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (180 ج) * (1.3) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	٢٦٢,٠٨		م٣	٠,٠٠	٣٠٢٠,٠٠	٣٠٢٠,٠٠	جاري ١	%٩٨	٧٧٥٦٥١,٩٧	٠,٠٠	٧٧٥٦٥١,٩٧	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٣٠٢٠,٠٠	٣٠٢٠,٠٠	جاري ١	%٩٨	٧٣٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٩٩٠,٠٠	
٤	توريد وفرد ودمك طبقات (Technical Block) مكونة من خليط سن (١) وسن (٢) ورملة ومحتوى اسمنت ٣ % (اسمنت مقاوم للكبريتات) وأقصى حجم للحبيبات ٣١,٥ مم على ان يتم الخلط في محطة خلط مركزي والنقل والفرد والتسوية في الموقع وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٠٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٥٠,٠٠	١٥٠٠	م٣	٠,٠٠	١١١٤,٠٠	١١١٤,٠٠	جاري ١	%٩٨,٠	١٨٠١٣٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٨٠١٣٣٨,٠٠	
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير (HDPE) والبند يشمل اجراء لحامات الوصلات خارج مكان الحفر مع التنزيل الحذر بالمعدات والتثبيت علي الاحداثيات والمناسيب التصميمية واختبار عينات من المواسير باحدي الجهات الرسمية المعتمدة وكذلك اختبار الضغط على الخط بقوة ١,٥ مرة من الضغط التصميمي مع توريد وتركيب وإحكام الطبات والمحابس لزوم اجراء الاختبارات واعادة ازالتها وتوفير جميع المعدات والعمالة لزوم اجراء اختبار الضغط وكل مايلزم لنهو البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف											
	قطر٦ بوصة (160 مم) ضغط ١٠ بار	١٦٠٠,٠٠	٢٠٠	م.ط	٠,٠٠	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	جاري ١	%٩٨,٠	١٧٢٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٤٨٠,٠٠	
	قطر ١٠ بوصة (250 مم) ضغط ١٠ بار	٢٥٠٠,٠٠	٢٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٧١,٠٠	١٧١,٠٠	جاري ١	%٩٨,٠	٤١٨٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٨٩٥٠,٠٠	
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب و اختبار عدادات PVC بأقطار مختلفة طبقا للمواصفات والبند يشمل جميع المعدات اللازمة ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .												
	ب - ماسورة ٤ بوصة	٤٢٠,٠٠	٢٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٧٥,٠٠	١٧٥,٠٠	جاري ١	%٩٨,٠	٧٢٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٣٠,٠٠	
	الإجمالى									١٩٢٩٧٩٩٣,٥٠	٠,٠٠	١٩٢٩٧٩٩٣,٥٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											١٩٢٩٧٩٩٣,٥٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											١٩٢٩٧٩٩٣,٥٠	
	ما سبق صرفه											٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											١٩٢٩٧٩٩٣,٥٠	

تحريرا في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
م / محمد احمد يوسف
١٢٦٧٢

تم مراجعة الأعمال فنياً بدون حصر الكميات
الاستشاري العام للمشروع
سيسترا للاستشارات الهندسية
م / ياهر نور الدين
م / حميدي احمد

مهندس تنفيذ المشروع
م / احمد الشاعر

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة

مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام

تم مراجعة البنود ماعدا البنود الخاصة بالحفر والردم والاختبارات والخرسانات قبل وهندس احمد ابو دقيقة

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره وقدره
المقابل تحريرا في ٣١ / ١٢ / سنة ٢٠٢٤
المحاسب
يدفع الى المقابل مبلغ
على الحساب
نهائيا
ملاحظة الفئات
تحريرا في ٣١ / ١٢ / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

إجمالى الأعمال ١٩٢٩٧٩٩٣,٥٠
الأعمال السابقة ١٩٢٩٧٩٩٢,٥٠
قيمة المستخلص ٦٠٠٠
المستخلص ١٩٢٩٧٩٩٣,٥٠

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند .....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية.....فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : (٥٣٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٠٩

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
شاملة المدة من حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
الاستمارات									
سلف أعمال									
دمغات									
ت.ص									
إشراف									
تأمينات									
هندسية									
تشديدية									

٩٦٤٨٩٩,٧٠
٤٤١٣٥٠
١٨٣٧٩٠
٦١١,٤٠
١٠١,٩٠
٢٩٩١٧,٣٠
٥٠٠٠

صافى المستخلص ١٧٦٦٦٣٤٣,٢٠
الضرائب ٩١٨٩٥٢
تأمينات اجر ٣٢٥٤١٨
شركة ١٦٤١١٩٥٣,٩٠

١٦٢٥٦٧٠,٣٥ الباقى

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علا

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
الجملة		

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....

تحريراً في / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		