الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (١٠) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢,٥ الي الكم ٢٣,٥ بطول ١ كم الإتجاهين.

تنفيذ : شركة ابناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة عن المده من بدء العمل الي ٥ / ٢ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (١٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١٠ / ٨ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م٣	٧١٠٠٠,٠٠	٧٥٤,٠٠	٧١٧٥٤,٠٠	ختامي	١٢١٩٨١٨,٠٠		١٢١٩٨١٨,٠٠
٢	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	١٤٠٠٠,٠٠	٢٤,٠٠	١٤٠٢٤,٠٠	ختامي	٢٨١٨٨٢,٤٠		٢٨١٨٨٢,٤٠
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	م٣	٦٠٠٠,٠٠	١٠٧,٠٠	٦١٠٧,٠٠	ختامي	٣٢٩٧٧٨,٠٠		٣٢٩٧٧٨,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	١٣٠٠٠,٠٠	٤٠٤,٠٠	١٣٤٠٤,٠٠	ختامي	١٠١٨٧٠٤,٠٠		١٠١٨٧٠٤,٠٠
٤	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢ كم	٤٩,٠٠	م٣	١٠٤٠٠٠,٠٠		١٠٤٠٠٠,٠٠	ختامي	٥٠٩٦٠٠٠,٠٠		٥٠٩٦٠٠٠,٠٠
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٦,٢ كم	٥٣,٠٠	م٣	١٨٥٠٠٠,٠٠	٤١٧٢,٠٠	١٨٩١٧٢,٠٠	ختامي	١٠٠٢٦١١٦,٠٠		١٠٠٢٦١١٦,٠٠
	مسافة مدق ترابي ٦ كم.	١,٥٠	م٣	١٨٥٠٠٠,٠٠	٤١٧٢,٠٠	١٨٩١٧٢,٠٠	ختامي	٢٨٣٧٥٨,٠٠		٢٨٣٧٥٨,٠٠
٦	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٤,١ كم	٦١,١٠	م٣	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٥٣١٦,٠٠	٣٢٥٣١٦,٠٠	ختامي	١٩٨٧٦٨٠٧,٦٠		١٩٨٧٦٨٠٧,٦٠
	مسافة مدق ترابي ٦,٨ كم.	١,٧٠	م٣	٤٢٠٠٠٠,٠٠	٥٣١٦,٠٠	٤٢٥٣١٦,٠٠	ختامي	٧٢٣٠٣٧,٢٠		٧٢٣٠٣٧,٢٠
٧	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٥,١ كم	٦٢,١٠	م٣	١٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	ختامي	٦٢١٠٠٠٠,٠٠		٦٢١٠٠٠٠,٠٠
٨	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٤,١ كم	٣٥١,٩٠	م٣	٨٠٠٠,٠٠	٤٦٩,٠٠	٨٤٦٩,٠٠	ختامي	٢٩٨٠٢٤١,١٠		٢٩٨٠٢٤١,١٠
٩	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٦٤,١ كم	٣٥٩,٩٠	م٣	٥٥٠٠,٠٠	٨١٩,٠٠	٦٣١٩,٠٠	ختامي	٢٢٧٤٢٠٨,١٠		٢٢٧٤٢٠٨,١٠
١٠	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٣٥٥,٠٠	م٢	٢٦٥٠٠,٠٠	١١٧٠,٠٠	٢٧٦٧٠,٠٠	ختامي	٩٨٢٢٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢٢٨٥٠,٠٠
١١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٢٠٠,٠٠	م٣	١٩٠,٠٠	٣٩,٠٠	٢٢٩,٠٠	ختامي	٥٠٣٨٠٠,٠٠		٥٠٣٨٠٠,٠٠
	الإجمالي									٦٠٦٤٧٠٠٠,٤٠

فقط ستون مليون وستمائة وسبعة واربعون الف و ١٠٠|٤٠ جنيها لاغير

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعيةو البرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٣٠ /١١/ ٢٠٢١ وتنتهي في٣٠ / ١١/ ٢٠٢٢.
(١٠) تم حساب مسافة المدق الترابي نسبة وتناسب (٦,٨ /١٢) * ٣ جنية.
(١١) استشاري المسار مكتب د / حسن مهدي.
(١٢) استشاري الحمايات مكتب الرائد.
(١٣) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.

الشركة المنفذة
م/ امل ... التوقيع/

استشاري الهيئة (XYZ)
م/ التوقيع/

استشاري الهيئة
مهندس المشروع / ...
التوقيع /
مدير المشروع / ...
التوقيع /

استشاري الهيئة

الاستشاري العام شركة سيسترا
م/ ... MAZAB
م/ خالد البطل

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م/ اسلام ...
التوقيع /

مدير المشروع
م/ ... بهيج
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م/ محمد راجح
التوقيع/

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
م/ احمد الطحان

اجمالى الاعمال — ٦٠٦٤٧٠٠٠
السابق — ٥٨٨٧٥٠٥٠

١٧٧١٩٥٠
دفعة مقدمه — ٨١٢٤٩٥
خصم محضر التعظيم — ٩٧٧٣٠
خصم محضر تقسيم عقد ٢٠١٣/٢٠٢٢/٢٠٣ — ٩٠٤٣٢ ← خصم عقد ٢٠١٣/٢٠٢٢/٢٠٢١ عمليه اعمال الحفر الترابيه لمشروع القطار السريع الخطارة ول بطول ٦،٦٦٢ كم اتجاه السادات

٧٧١٢٩٣

الاستقطاعات
١٦٨٨٣ الدمغات
١٦٨٧٦ ض.ع.م
٣٥٧٠٠٠ معاشي العمالة

٣٩٠٧٥٩ الاجمالي

الصافي = ٤٨٠٥٣٤
الضرائب = ٨٤٣٧٩
البنك = ٢٠٣٣
(مطالبه) مكتب تاميات الموسى = ٣٩٤١٢٢