هيئة عامة للطرق والكباري والنقل البري (GARELT)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

أعمال انشاء عدد (٤) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبري (الإمامين - الجزائر - البحر الاعظم - الزهراء)

مستخلص جاري رقم (٣ - ب) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٥

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢١٨)

GAMA INFRASTRUCTURE

الشركة المنفذة : جاما للبنية التحتية

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	اجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		استقطاع أو حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لسزوم الاساسات وذلك بالأبعاد والبيانات طبقا للرسومات من مونة مكونة من ١م٣ زلط و ٠م٣٫٨ رمل و ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان لا تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية ٢٨يوم عن ٢٠٠كجم / سم٢ والقبة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مصفاة للغرسانة ... ونهو كل مابلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقا لتخيمات المهندس الاستشاري_مما جميعة بالمتر المكعب	٢,٧٥٥,٠٠	م٣	٦٠٠	٠	٤٤	٤٤	جاري	١٢١,٢٢٠	٠	٠	٠	١٢١,٢٢٠	٠	
٢٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للاساسات لزوم قواعد المحطة وذلك من مونة مكونة من ٠م٣٫٨ زلط و ٠م٣٫٤ رمل و ٤٠٠كجم اسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعشاشية وعشرون يوما من ٣٥٠ كجم / سم٢ والقبة لا تشمل توريد و تشغيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الانشائية كما تشمل القبة عمل لقرم و الشدات و العيوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل القبة الخلط والدمك والصب باستخدام مصفاة للغرسانة ..ونهو كل مابلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقا لتخيمات المهندس الاستشاري_مما جميعة بالمتر المكعب	٤,٣٥٠,٠٠	م٣	٨٠٠	٠	١٧٢	١٧٢	جاري	٧٤٨,٢٠٠	٠	٠	٠	٧٤٨,٢٠٠	٠	- وسائل تامين سلامه المرور متواجده - وسائل الامن لصناعي للاعصال متواجده - تم تسليم وثائق التامين - المعدات متواجده - الجهاز الفني للمقاول متواجد - يراعي فصل قيمة التحارب المعملية - جميع المحملات بمعرفة الادارة
٣١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للاعمدة والحوائط لزوم المحطة وذلك من مُونة مكونة من ٠م٣٫٨ زلط و ٠م٣٫٤ رمل و ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوما من ٣٠٠ كجم / سم٢ والقبة لا تشمل توريد و تشغيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل القبة عمل لقرم و الشدات و العيوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل القبة الخلط والدمك والصب باستخدام مصفاة للغرسانة ..ونهو كل مابلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقا لتخيمات المهندس الإستشاري_مما جميعة بالمتر المكعب	٤,٥٦٠,٠٠	م٣	٤٥٠	٠	١١١	١١١	جاري	٥٠٦,١٦٠	٠	٠	٠	٥٠٦,١٦٠	٠	
٣٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ تنفيذ جميع العناصر الانشائية والقبة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقا للشروط و المواصفات و التوحات و جداول تقريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٧,٣٥٠,٠٠	طن	٦١٥	٠	٢٥٠	٢٥٠	جاري	١١,٨٣٧,٥٠٠	٠	٠	٠	١١,٨٣٧,٥٠٠	٠	
٣٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للتمرات الرابطة بين الخوازيق في الاتجاهين الطولي والعرضي باجهاد ٤٠٠ كجم/سم٢ ومحتوي ٤٥٠ كجم/م٣ والقبة تشمل كل ما يلزم لتعل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (القبة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٤,٧٥٥,٠٠	م٣	٣٠٠	٠	٢٦٢	٢٦٢	جاري	١,٢٤٥,٨١٠	٠	٠	٠	١,٢٤٥,٨١٠	٠	
٤٤	المتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصلات وتخيمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كفاة المواد. قبل التنفيذ وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا و الفياس هندسي وطبقا لأصول الصناعة وتخيمات المهندس المشرف	٨٥,٠٠	م٢	٩,٥٠٠	٠	٧٤٣	٧٤٣	جاري	٦٣,١٥٥	٠	٠	٠	٦٣,١٥٥	٠	
٥٩	بالشهر أعمال تأمين وسلامة المرور شمل توريد الطواجين المضيئة ولمبات الاثارة والمولدات والعلامات الارشادية والبلدورات وكل ما يلزم لتهو العمل تماما طبقا لتخيمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور. (فقط ثنا عشر شهرا لاغير)	٩٠,٢٠٠,٠٠	شهر	١٨	٠	١٠	١٠	جاري	٩٠٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٠٢,٠٠٠	٠	
٥٧	بالعدد عمل باقطة لمشروع وكفاه الأصل الازمة لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (فقط بالعدد اربعة لاغير)	٢٥,٠٠٠,٠٠	بالعدد	٨	٠	٣	٣	جاري	٧٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٧٥,٠٠٠	٠	
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المدرج ارتفاع ٢م والبند يشمل كل ما يلزم التوريد والتركيب والصيانة الدورية المحتية وكفاة الأعمال الازمة لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (فقط الفان واربعمئة متر طولي لاغير)	٣,٠٠٠,٠٠	م.ط	٢,٤٠٠	٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	جاري	٥,٤٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٥,٤٠٠,٠٠٠	٠	
٦٠	بالمقطوعية أعمال ادارة الموقع العام وذلك باستخدام كابلات تيرموا ٢٢٢ مم٢ بطول بحسب لكل محطة ولمبات ليد مع التوفية قدرة ١٨ وات بمسافات ١ متر وبند وضع مفاتيح لاضاءة عدد ٢٠ لمبة وتمديد كابل ٦٢٢ مم٢ للتغذية الرئيسية وبحيث يحقق الاضاءة المطلوبة. (فقط بالمقطوعية اربعة لاغير)	٤٠,٠٠٠,٠٠	مقطوعية	٤	٠	٣	٣	جاري	١٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٢٠,٠٠٠	٠	
٦٢	بالمتر الطولي قطع في الخرسانة المسلحة للكباري والاعمال الصناعية باستخدام disc saw وبسمك حتى ٣٠ سم والبند يشمل نقل ناتج القطاع لمقالب العمومية والبند يشمل توفير جميع المعدات اللازمة لنهاء القطع وبند حساب بأسة والتنقيب للتقادات الغير من ٣٠ سم وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لشروط والمواصفات واصول الصناعة وتخيمات المهندس المشرف .	١,٥٠٠,٠٠	م.ط	١٨٠	٠	٣٨	٣٨	جاري	٥٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٧,٠٠٠	٠	
٦٨	بالعدد تكريم وزرع اشبار حديد التسليح بأي قطر والبند يشمل التكريم وتثبيت الأشبار بمادة ايبوكسية مع تقديم المواصفات الفنية لاعتمادها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لتهو العمل طبقا للرسومات واصول الصناعة والشروط والمواصفات وتخيمات المهندس المشرف والسعر يشمل لا حدود التسليح	٥٩,٠٠	عدد	١٠١,٠٠٠	٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	جاري	١,٤١٦,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٤١٦,٠٠٠	٠	
٦٩	بالعدد عمل اختبار core test على الخوازيق في جميع الكباري القائمة طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر.	٢,٢٥٠,٠٠	عدد	٤٠	٠	٣٢	٣٢	جاري	٧٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٧٢,٠٠٠	٠	
	إجمالي الصفحة								٢٢,٥٦٤,٠٤٥	٠	٠	٠	٢٢,٥٦٤,٠٤٥	٠	
	إجمالي أعمال المنفذة								٣١,٤٢٤,٣٩٠	٠	٠	٠	٣١,٤٢٤,٣٩٠	٠	
	اجمالي اعمال المستخلصات السابقة								١٨,٣٣٥,٢١٠	٠	٠	٠	١٨,٣٣٥,٢١٠	٠	
	صافي أعمال المستخلص ٣ - ب (فقط مبلغ وقدره ثلاثة عشر مليوناً وتسعة وثمانون الفاً وستة وثلاثون جنيها مصرياً لا غير)								١٣,٠٨٩,١٨٠	٠	٠	٠	١٣,٠٨٩,١٨٠	٠	

المقاول
الشركة المنفذة / جاما للبنية التحتية
مدير المكتب الفني : م / احمد منصور

المقاول
الشركة المنفذة / جاما للبنية التحتية
مدير المشروع : م / كريم عبد الكريم

مهندس المشروع الاستشاري
م / محمد مجدي

مهندس مكتب قرب الاستشاري
م / محمد عبد النبي

الإستشاري العام
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
مدير المشروع : م / يسري الساعي

ممثل المالك
الهيئه العامه للطرق والكباري
مهندس المشروع م / ممدوح سليمان

مدير عام المشروعات
م / محمود الشيخ

مدير عام الشئون المالية والإدارية
أ / احمد عبدالجواد

رئيس قطاع الطرق والكباري والنقل الإستشارية والطريق الدائري ومحاوره
مهندس

تحرير في ١٥ / ٠١ / ٢٠٢٤

اجمالى الأعمال بعد المناقصة	٢١٤٢٤٢٩٠/-
الأعمال السابقة	١٤١٨٦٧٨,٥٠
الأعمال الحالية	١٧ ٢٣٧ ٧١١,٥٠
الاستقطاعات	٤٠٩٠٣٧٢/-
الصافى	١٣ ١٤٧ ٣٣٩,٥٠

أوامر الدفع

ضرائب	٨٢٠٨٤٣,٤٠
الشركة	١٢٣٢٦٤٩٦,١٠

الاستقطاعات

مزايدة أعمال	٨٧١٨٨٦/-
دمغات	٣٩٤٠١٦,٦٠
م ص	١٦٤١٦٨,٧٠
تعلية ثانية	٥٩٩٢١٥,٧٠
تعلية بند ٥٦	٣١٥٧٠٠/-
تعلية بند ٥٨	١٦٢٠٠٠٠/-
تعلية بند ٦٠	٤٢٠٠٠/-
خصم سيارة	٩٣٠٠٠/-
اجمالى	٤٠٩٠٣٧٢/-