الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السابعه) . اسيوط - المنيا

مستخلص جارى (1)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/ الأقصر/أسوان/أبو سمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفلوط / جرجا) (ب) المسافة من الكم 500+376 الى الكم 000+379 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر).

العقد رقم : (1183 / 2023 / 2024) بتاريخ 15 /2 / 2024

مع شركة فتحى فرج حسن

شاملة المدة من بداية العمل حتى 27/ 3 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	اللغة طبقا لمفاوضة مارس 2024	الوحدة	الكمية طبقا لمقايسة المعدله 1	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	الاعمال المنفذة طبقا لمفاوضة مارس 2024											يراعى تطبيق شروط التعاقد
	أ - الاعمال التى تمت بداية شهر مايو 2023											
9	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 20%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن95% يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 20 .السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية	٦٧,٢٠	م3	٩٨٢٠٠	٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	جارى 1	٥٣٧٦٠٠٠			مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة المعمل متواجد
	علاوة مسافة نقل(48-2) 46 كم	٦٩,٠٠	م3	١٩٠٠٠	٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	جارى 1	١١٧٣٠٠٠			لوحات المشروع متواجدة
	علاوة مسافة نقل(55-2) 53 كم	٧٩,٥٠	م3	٧٨٢٠٠	٠	٦٢٠٠٠	٦٢٠٠٠	جارى 1	٤٩٢٩٠٠٠			البرنامج الزمنى متواجد
	قيمة المواد المحجرية للاتربة بالاضافة الى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	٥٨,٨	م3	٧٨٢٠٠	٠	٦٢٠٠٠	٦٢٠٠٠	جارى 1	٣٦٤٥٦٠٠			المعدات متواجدة.
	كارتة توريد اتربة	١٣,٠٠	م3	٩٧٢٠٠	٠	٧٩٠٠٠	٧٩٠٠٠	جارى 1	١٠٢٧٠٠٠			التقارير (المبدئى - الإسبوعى) متواجدة.
	الاجمالى									١٦١٥٠٦٠٠		المهندسون متواجدون
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٦١٥٠٦٠٠		وشيقة التأمين متواجده
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠		عدد(1) حاسب الى بمشتملاته + طابعة تراجع بالادارة فى القاهره
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									١٦١٥٠٦٠٠		
	ما سبق صرفه									٠		
	صافى قيمة المستخلص رقم (1)									١٦١٥٠٦٠٠		

تحريراً في / 11 سنة 2024

الشركة المنفذة
شركة فتحى فرج

عن الاستشاري (مكتب الدولية)
المكتب الفني / مدير المشروع

عن الاستشاري الرائد
المكتب الفني / مدير المشروع

عن الاستشاري
مدير المشروع

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مهندس الاشراف الهيئه العامه للطرق

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير مشروع الهيئه العامه للطرق والكباري

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مديرعام المشروعات الهيئه العامه للطرق

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعه أسيوط
مهندس/ مصطفى على محمود

١٦١٥٠٦٠٠ جملة الإجمالي

السابعة

١٦١٥٠٦٠٠ الجملة

(١٦١٥٠٦٠٠) ١٪ مساهمة

١٥٩٨٩٠٩٤ دفعة

٣٠٠٠٠٠٠ دفعة

١٢٩٨٩٠٩٤ الباقي

٢٩٨٩٠٩٤ دفعة

١٠٠٠٠٠٠ البيع

٢٠٠٠٠٠٠ دفعة (٢)

٧٠٠٠٠٠٠ الباقي

٥٥٠٠٠٠٠ دفعة (٤)

١٥٠٠٠٠٠٠ الباقي

١٢٨١١٢٣ الاستقطاعات

١٤٨٦٩٤٧٧ الصافي

الاستقطاعات

٨٠٧٥٣٠ ٥٪

٩٧٠٠٣٧٠ صرفة

٢٩١٠٧٠٩٠ الصافي

٢٩٠٠٣٠ رسم ملكية ٧٤ / ٢٤

٩٨٤٠ رسم

١٤٧٦٠ ٥٪

١٥٨٤٣٠ ٤٪

٧٢٦٧٧٠ الاستقطاعات

١٤٨٦٩٤٧٧ الصافي

يعتمد

رئيس مجلس المركز

مصطفى علي محمد منصور

١٥٠٠٠٠٠ جباية الخدمات

الاستقطاعات

دمغات ٢٤٤٩٧٫٩٥

م.ت ١٥٨٢٢٫٩٤

٥٠٢٦١٫٨٥

١٤٢٩٦٧٨٫٥ الصافي

أرز الدخل

ح.ت ٧٩١١٩٫٢٥

الزيادة

١٢٧٠٥٨٫٨٠

دفعة (١) ٣٠٠٠٠٠٠

الاستقطاعات ٨٤٦٧٧٢٫١٠

ح.ت ٢٨٥٧١٫٤٠

دمغات ٦٨٩٢٨٫٢٠

أسماء ٦٢٩٢٠

تنمية ١٠٤٢٠

مصرف صندوق ٢٠٠٠١٫٥٠

تشغيل وبناء ٥٠٠٠

ص و س ١٥٨٤٢٠

مصروفات عدس ١٢٧٦

أسود وعدس ٩٨٤٠

الواردات ٢٨٥٢٨٢٧٫٩٠

ص ١٤٢٨٥٧٫١٠

الزيادة ٢٧١٠٩٧٠٫٨٠

دفعة (٤) ٥٥٠٠٠٠٠

الاستقطاعات

دمغات ١٢٦١١١٫١٠

م.ت ٥٢٢٨٠٩٥

١٧٨٤٩٢٫٠٥

الصافي ٥٢٢١٥٠٧٫٩٥

أرز الدخل

ح.ت ٢٦١٩٠٤٫٨٠

الزيادة ٥٠٥٩٦٠٢٫٢٥

دفعة (٢) ٢٩٨٩٠٩٤

الاستقطاعات ٩٠٤٧١٦٫٥٠

ح.ت ٨٠٧٥٣٠

ح.ت ٢٨٤٦٧٫٦٠

دمغات ٦٨٧١٨٫٩٠

الواردات ٢٠٨٤٣٧٧٫٥٠

ص ١٤٢٣٣٧٫٨٠

الزيادة ١٩٤٢٠٣٩٫٧٠

دفعة (٣) ٢٠٠٠٠٠٠ جملة

الاستقطاعات

دمغات ٦٨٩٦٨٫٢٥

م.ت ٢٨٥٧١٫٤٥

٩٧٥٢٩٫٧٠

الصافي ٢٩٠٢٤٦٠٫٢٠

أرز الدخل

ح.ت ١٤٢٨٥٧٫١٥

الزيادة ٢٧٥٩٦٠٢٫٢٥