مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 522+000 الى الكم 530+000 بطول 8.0 كم اتجاه برج العرب

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال

من بداية العمل حتى: 2024-09-02

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (3)

المقاول: شركة ايه جي ار انترناشيونال رقم العقد (2023/2022/898)

البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأصل الذي تمت في مثل هذه المدة	مقدار الأصل الذي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن قرش	استكمال أو تحويل جنيه	استكمال أو تحويل قرش	القيمة المستحقة بعد الاستكمال جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستكمال قرش	ملاحظات
1-1	أعمال الإزالة والتطهير بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	5.00	متر مربع	160,000	90,000	0	90,000	450,000	0	0	0	450,000	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التامين الشخصية سارية حتى (2024-12-4) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2024-12-4)
2-2	أعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	20.10	متر مكعب	400,000	208,000	-208,000	0	0	0	0	0	0	0	
2-2	أعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	0.00	متر مكعب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-2-1	السعر في شهر اغسطس 2022 طبقا للمفاوضة	24.20		60,000	0	57,000	57,000	1,379,400				1,379,400		
2-2-2	السعر في شهر سبتمبر 2022 طبقا للمفاوضة	24.60		34,000	0	32,300	32,300	794,580				794,580		
2-2-3	السعر في شهر اكتوبر 2022 طبقا للمفاوضة	25.20		94,000	89,300	89,300	89,300	2,250,360				2,250,360		
2-3	ذات اجهاد (100-200) كجم/سم2 ذات اجهاد (200-300) كجم/سم2 ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2 و محمل على البند الاتي: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر بالاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه للكيلومتر زيادة	59.10 71.70 83.20	متر مكعب متر مكعب متر مكعب	18,105 28,969 43,454	0 0 0	17,250.0 27,520.0 41,300.0	17,250.0 27,520.0 41,300.0	1,019,475 1,973,184 3,436,160	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1,019,475 1,973,184 3,436,160	0 0 0	
2-3	ذات اجهاد (100-200) كجم/سم2 السعر عن شهر اكتوبر 2022 طبقا للمفاوضة ذات اجهاد (200-300) كجم/سم2 السعر عن شهر اكتوبر 2022 طبقا للمفاوضة ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2 السعر عن شهر اكتوبر 2022 طبقا للمفاوضة و محمل على البند الاتي: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر بالاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه للكيلومتر زيادة	85.00	متر مكعب	146,520.33	140,600	-140,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 16%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشويشات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجوزة طبقا لأدلة المنطقة وهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568 علاوة مسافة النقل 308 كم علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	428.40 13.00	متر مكعب متر مكعب	146,520.33 146,520.33	140,600 140,600	-140,600 -140,600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 16%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشويشات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجوزة طبقا لأدلة المنطقة وهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568 علاوة مسافة النقل 308 كم علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	0.00 469.00 13.00 88.60 89.80	متر مكعب متر مكعب متر مكعب متر مكعب متر مكعب	241,238.627 241,238.627 1,217.00 14,528.00	0 0 0 0	192,344 192,344 1,156 13,802 38,365	192,344 192,344 1,156 13,802 38,365	88,285,735.350 2,500,467.450 102,434.890 1,239,383.680 3,452,832.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	88,285,735.350 2,500,467 102,435 1,239,384 3,452,832	0 0 0 0 0	
3-1-1	السعر في شهر سبتمبر2022 طبقا للمفاوضة	90.00	متر مكعب	40,384.00	0	56,661	56,661	5,195,799.945	0	0	0	5,195,800	0	
3-1-2	السعر في شهر اكتوبر 2022 طبقا للمفاوضة	91.70	متر مكعب	69,643.00	0	55,760	55,760	5,208,007.350	0	0	0	5,208,007	0	
3-1-3	السعر في شهر نوفمبر 2022 طبقا للمفاوضة	93.40	متر مكعب	58,695.00	0	26,600	26,600	2,593,500.000	0	0	0	2,593,500	0	
3-1-4	السعر في شهر ديسمبر 2022 طبقا للمفاوضة	97.50	متر مكعب	28,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3-1-5	السعر في شهر يناير 2023 طبقا للمفاوضة	108.00	متر مكعب	38,771.627	0			119,881,319.66						
3-1-6	السعر في شهر فبراير 2023 طبقا للمفاوضة													
3-1-7	السعر ابتداء من 2024-3-22 طبقا للمفاوضة													

إجمالي قيمة المستخلص

فقط :مائة وتسعة عشر مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون الفا وثلاثمائة وتسعة عشر جنيها وستة وستون قرشا لا غير

الشركة المنفذة: شركة ايه جي ار انترناشيونال (XYZ)

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المستحق بالظهر و قدرها ..... سبق صرفها إلى المتقاول (تحريرا) ..... يطلع للمتقاول مبلغ ..... بالمرفق / الملف ..... عدد الوارده بسند الشروط المكتفات من ..... تحريرا في: .....

مدير عام المشروعات
م / مصطفى [illegible]

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحلواني

المكتب الاستشاري العام
م / [illegible]
مدير جودة

المكتب الاستشاري الهندسي
مشروع فوكة
مدير المشروع
م / خالد فتحي
القطاع السابع
الكهربائي السريع

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
حميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جنيه مصرى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)										
~~١١٩٨٨١٢١٩,٦٦~~ ١١٩٨٨١٥١٦,—	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول										
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه
٨٤٦٥٦٤,—	جملة المبالغ السابق صرفها										
~~٢٠٢٢٩٦٧٩,٢٦~~	الباقى للمقاول										

٢٠٢٢٩٨٧٦,—	المدفوع الآن بالتحويل رقم	بتاريخ			
٢٠٢٢٩٦٧٩,—	دفعة ① ٢٠٢٢٩٦٧٩,— حديد المصريين (قطار) ١١٢١٠٠٠,—	دفعة ② ٧٥٠٠٠٠,—			
١٥٠٠٠١٩٧,—	٩٠١٩٦٧٩,—	الإستقطاعات			
٧٥٠٠٠٠,—	٤٦٢٧٨٩,٤٥ دمغات	١٧١٨٢٥,٤٠ دمغات			
٧٥٠٠١٩٧,—	١٩٢٦٦٢,٦٥ ض.ت.م	٧١٤٢٨,٦٠ ض.ت.م			
١٧٦١٤٩٤,—	٦٥٥٤٥٢,١٠	٢٤٢٢٥٤,—			
٥٧٢٨٧٠٢,—	٨٢٦٤٢٢٥,٩٠	٧٢٥٧٤٦,—			
	٧٤٠٠٩٠٧,٩٠ للبنك	٦٨٩٩٦٠٢,١٥ للبنك			
	٩٦٢٢١٨,— ض.م	٢٥٧١٤٢,٨٥ ض.م			

٢٠٢٢٩٦٧٩,—	٥٧٢٨٧٠٢,—	١٧٦١٤٩٢,٨٠	٢٠٢٢٩٦٧٩,—	١٢٠٢٠ ض.ت.م	الجملة
		١٢٩٠٥٤,— دمغات	١٧٦١٤٨٢,٩٨		
		٧١٤٢٠,٤٥ ض.ت.م			
		١٩٦٢٤٧٨,٢٥			
		٢٧٧٦٢٢٤,٧٥			
		٢٤١٩٠٧٢,٥٠ للبنك			
		٢٥٧١٥٢,٢٥ ض.م			

جملة قيمة التحويل		
جملة قيمة التحويل		

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.