عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
لتنفيذ المسافة من الكم 997+612 الي الكم 697+613 بطول 0.70 كم

تنفيذ شركة / لاند مارك الهندسية للاستشار العقاري شاملة المدة من بداية العمل حتى 5 / 6 / 2024

قطاع الشركة: 035+613 الى 035+615 العقد 997+612 الى 697+613

العقد رقم : (2024/2023/853) بتاريخ : 13 / 12 / 2023

مستخلص جارى (2)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التى تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز % (قرش / جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	26.00	65000.00	م3	47189.00	47189.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	تطبيق نصوص العقد
	السعر في يناير 2023	0.70	65000.00	م3	37189.00	37189.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	لوحات المشروع متواجدة
	علاوة زيادة سولار 0.7 جنيه /م3 للكميات المنفذه ابتداءا من 2023/5/4	30.30	10000.00	م3	0.00	10000.00	10000.00	جاري	303000.00	0.00	303000.00	
	السعر في ابريل طبقا للمفاوضة	30.50	46081	م3	0.00	43276.00	43276.00	جاري	1319918.00	0.00	1319918.00	
	السعر في مايو طبقا للمفاوضة											
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ بإستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .										فريق العمل ومعمل الموقع متواجد
	السعر في يناير 2023	31.00	160000.00	م3	120696.00	120696.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	العائمات الارشادية والتحذيرية متواجدة
	علاوة زيادة سولار 0.8 جنيه /م3 للكميات المنفذه ابتداءا من 2023/5/4	0.80	160000.00	م3	105696.00	105696.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
	السعر في ابريل طبقا للمفاوضة	34.50	15000.00	م3	0.00	15000.00	15000.00	جاري	517500.00	0.00	517500.00	
	السعر في مايو طبقا للمفاوضة	34.70	119107	م3	0.00	112400.00	112400.00	جاري	3900280.00	0.00	3900280.00	
1-3	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ازالة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية 3 - توريد تربة مناسبة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى للشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .										البرنامج الزمنى متواجد
	ذات اجهاد 200-300 كجم / سم2	86.80	12546.33	م3	0.00	11919.00	11919.00	جاري	1034569.20	0.00	1034569.20	بيان المعدات متواجد
1-4	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنية / كم ابتداءا من2023/5/4.	28	1.00	م3	0.00	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	لافتات المشروع متواجدة
	نفس بند رقم (1-1) المنفذ بعد يناير 2023	33.00	90000	م3	33274.00	33274.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	المعدات والمهمات متواجده
	علاوة زيادة سولار 1 جنية / م3 ابتدا من 2023/5/4	1.00	90000	م3	33274.00	33274.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
	السعر في مايو طبقا للمفاوضة	36.90	101594	م3	0.00	66310.00	66310.00	جاري	2446839.00	0.00	2446839.00	
	علاوة 2 جنية / م3 في حالة توريد التربة المفرشها على طبقة السفو لامكانية تحراك المعدات و ذلك في حالة الارض الغير صالحة	2.00	101594	م3	33274.00	33036.00	66310.00	جاري	132620.00	0.00	132620.00	
	الإجمالى								9654726.20	0.00	9654726.20	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									9654726.20		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									0.00		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									9654726.20		
	ما سبق صرفه									0.00		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)									9654726.20		

المقاول بشركة لاند مارك الهندسية للاستشار العقاري
التوقيع:

تحريرا فى / / 20 يدفع للمقاول مبلغ ..... على الحساب / نهائيا

تحريرا فى : / / 20

اقر بصحة ذلك

مهندس الشركة المنفذة : عن استشارى المساحة (smart design) : عن استشارى دكتور خالد قنديل (KK) : عن استشارى سيسترا (SYSTRA) :

التوقيع: التوقيع: التوقيع: مدير المشروع: التوقيع:

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير المشروع مدير الاعمال مدير عام المشروعات
التوقيع: التوقيع: التوقيع:

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
المهندس / حماد حسن
التوقيع:

يعتمد سيادة المهندس / محمد سعد
مدير عام الادارة

لاند مارك الهندسية
للاستشار العقاري والموردات العامة
623-291-584

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٦٢٧٦٩٤٢	١٠
مستحق صرفه	٢٢٧٧٧٨٢	١٠
	٢٢٧٧٧٨٢	١٠
	٢٢٤٤٠٠٥	٢٠
	٢٧٥٠	-
	٢٢٤٠٢٥٥	٢٥
	٨٤٤٠٠٥	٢٥
	٢٥٠٠٠٠	-
	٢٤٩٢٥٠	٠٥
	٢٤٧٤٢٧	١٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٢٠	١٦٨٨٨٩
رسم دمغة اضافى	٨٠	٨٤٤٦٦
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... أمضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... إمضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
٨٤٤٠٠٥			دفعة	٤٠٠٠٠٠	-	٢٠٤١٢٤	٢٠		
			استقطاعات			٢٨٦٦٥٠	-	آمر الدفع	
			دمغات			١٩٠٤٨١	-	مصلحة الضرائب	
			م.ت.ص			٧٧٦٠٢	-	الشركة	
			١٢٢٥٠	-					
٨١٦٢٧٨٥									
			٢٥٠٠٠٠	-					
٤٠١٩٠٠									
٧٧٦٠٨٨٥									

دفعة على الاستقطاعات ١٩٦٨٨,٢٥
دمغات ٨٠٢٨,١٥
م.ت.ص ٢٧٧٦,٥٠

اجمالى ١٢٢٥٠,-
الاستقطاعات ٢٨٦٦٥٠,-
دمغات ٩٠٤٠,-
م.ت.ص ٢٧٧٦,-
٢٨٦٦٥٠,-
٢٨٦٦٥٠,-
٢٨٦٦٥٠