الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص / ارمنت) المسافة من الكم ٦٩٩,٧٨٣ الى الكم ٧٠١,٧٨٣ بطول ٢ كم

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

العقد من 699+783 الى 701+783

قطاع الشركة من 696+780 الى 697+660
قطاع الشركة من 699+780 الى 701+780

العقد رقم : (١٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤

تنفيذ شركة مؤسسة الصفا للمقاولات والتوريدات العموميه شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٥ / ٠٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		٧٤٩٧٠,٣٧	م٣				جاري ١				لوحات المشروع متواجده اللوحه الارشاديه والتحذيريه متواجده لافتات المشروع متواجده تقرير مبدائي وشهري ونصف شهري متواجد بيان المعدات متواجد فريق العمل والمعمل متواجد برنامج زمني متواجد السيارة متواجدة * يوجد سيارة مجهزة على العقد غير متواجدة من تاريخ إستلام الموقع ويتم خصمها
	طبقا لمفاوضه شهر ٢٢-٣-٢٠٢٤طبقا للمفاوضه	٢٩,٣٢			٠,٠٠	٤٢٣٦,١٢	٤٢٣٦,١٢		١٢٤٢٠٣,٠٤		١٢٤٢٠٣,٠٤	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في الترىه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		٧٤٦٤٥,٠٠	م٣				جاري ١				
	السعر في ٢٢-٠٣-٢٠٢٤ طبقا للمفاوضه	٣٤,٢٠			٠,٠٠	٤١٥٦,٢٠	٤١٥٦,٢٠		١٤٢١٤٢,٠٤		١٤٢١٤٢,٠٤	
٦-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانكية شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او....)عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		١١١٥٨٩,٠٠	م٣				جاري ١				
	السعر في ٢٢-٠٣-٢٠٢٤ طبقا للمفاوضه	٣٨,٣٠			٠,٠٠	٣٧٤٠٥,٨٠	٣٧٤٠٥,٨٠		١٤٣٢٦٤٢,١٤		١٤٣٢٦٤٢,١٤	
٦-٢	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		~~١٧٠٩٧٠,٣٢~~ ١٠٧٩٧٠,٣٢	م٣				جاري ١				
	السعر في سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	٧١,٧٠	١١٥١٥,٦٥		٠,٠٠	١١٥١٥,٦٥	١١٥١٥,٦٥		٨٢٥٦٧٢,١١		٨٢٥٦٧٢,١١	
	السعر في ٢٢-٠٣-٢٠٢٤ طبقا للمفاوضه	٧٤,٥٠	~~١٥٩٤٥٤,٦٧~~		٠,٠٠	٢١٤٤٤,٤٥	٢١٤٤٤,٤٥		١٥٩٧٦١١,٨٦		١٥٩٧٦١١,٨٦	
			٩٦٤٥٤,٦٧ الإجمالى						٤١٢٢٢٧١,١٨	٠,٠٠	٤١٢٢٢٧١,١٨	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٤١٢٢٢٧١,١٨
اجمالى قيمة الاستقطاعات	
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	
ما سبق صرفه	
اجمالى قيمة المستخلص	

(مهندس الشركة المُنفذة)
التوقيع /

مؤسسة الصفا
للمقاولات والتوريدات العمومية

استشاري مكتب المساحة
(بلولاين كونسلت للاستشارات الهندسيه)
التوقيع /

HSR - Blue Line

عن الاستشاري (مكتب سبكترم)
مدير المشروع
التوقيع /

Spectrum Consult

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع /

تم استلام المستخلص

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس المشروع مدير المشروع مدير عام المشروعات محاسب

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقه الثامنه
التوقيع /
المهندس / عماد حسين

المساقه

قيمة المستخلص ٤١٢٢٢٧١

الأساسي ٤١٢٢٢,٧٠

اسم العمل ....

اسم المقاول ....

رقم ومقدار التصديق .... المستخلص ٣/٤٨٠٤٠٨١٠٤ ٤٠٨١٠٤٨/٣

بند الميزانية .... حسابية ... ٢٧

العقد رقم : (المستخلص ٣/٤٨٠٤٠٥٠٤ ٤٠٥٤٠٤٨/٣
دفعة ٣٠٥٤٠٤٨/٢٠
) بتاريخ :
الباقي ١٠٠٠٠٠٠

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٤١٢٢٢٧١	١٨
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	ـ ـ	ـ
مستحق صرفه	٤١٢٢٢٧١	١٨

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	٢٠٦١١٢	٦٠
رسم دمغة اضافى	٩٩٣٣٤	٥٠
امانات		
ايرادات		
فرق مصروفات ... عن ١٨ يوم	٢٧٠٠٠	—

م ٢٠٢٤/٧/١٨ حتى ٢٠٢٤/٧/٢٥

	جنيه	قرش
جملة الاستقطاعات	٣٣٢٤٤٨	١٠
صافى المبلغ المستحق	٣٧٨٩٨٢٣	٠٨

تحريرا فى............ سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.......................... امضاء.........................

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف........................... امضاء.........................

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم........... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع...................

.... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى.................... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم................ الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

....

تسلمت التحويل رقم .... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ.................. سنة ٢٠ المقاول ....

رقم المستند..................(عدد الملحقات...........) رقم التصديق .... القيمة..

نوع الميزانية................. فرع.............. بند.............. حرف...............................

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
نصيب ٣٠٥٤٠٤٨/٣									
الاستقطاعات									
حصة أصلي ٢٠٦١١٤									
دمغة ٧٠٢٠٤									
م. مرض ٢٩٠٨٦									
اساسي ٦٢٣٤٠/٣									
تشغيل ١٠٢٩٠/٧									
مصروفات ٢٩٩٣٠									
تشغيل ٥٠٠٠									

جملة الاستقطاعات ٣٤٠٩٩١/٣٠

الصافي ٢٧١٣٠٥٧

الطارح ١٤٥٤٣١ المتبقي ٢٥٦٧٦٢٦

	جنيه	قرش
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم .... بتاريخ.............. سنة ٢٠

رسم دمغة اصلى...

رسم دمغة اضافى..

امانات..

ايرادات..

قيمة التحويل	
جنيه	قرش

جنيه	قرش

الجملـــــــــة

تحريراً في / سنة ٢٠

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

جنيه	قرش