وزارة النقـــل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARELT)

عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري مطار العلمين ٣ أعلى الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العجمي - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح) كم ٤٤٦,٦٦٠
عقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٣٢
مستخلص رقم (٢) جاري
عن الفترة من بدء العملية حتى ٧/ ٢٠٢٤/٠٣

تنفيذ شركة الاسكندرية للإنشاءات (طلعت مصطفى)

مقايسة الكباري

أولاً-أعمال الحفر و الردم و الاحلال و التكسير و الجسات :

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقايسة	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجزاؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	جاري ام نهائي	المتبقي بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	استقطاع او حجز جنيه	ملاحظات
١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق و المعارضات.	١٧١٣	١٣	م.ط	٦٢٠	٠	٦٢٠	٨٠٦٠	جاري	٨٠٦٠		براعي تطبيق نصوص
٢	أعمال الجسات بالمتر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري في التربة الصخرية إجهاد أعلى من ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٤٤٠	٦٥٠	م.ط	١٤٧	٠	١٤٧	٩٥٥٥٠	جاري	٩٥٥٥٠		١. العمل متواجد ٢. المهندسون متواجدون ٣. المكاتب متواجدة ٤. وسائل تأمين سلامة المرور م ٥. المعدات متواجدة ٦. وثيقة التأمين متواجدة ٧. البرنامج الزمني متواجد ٨. التقارير (اليومية ، الاسبوعيا متواجدة ٩. لوحات المشروع متواجدة ١٠. تراجع جميع المعملات شا خلال قطاع التنفيا والمنا
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهاراً وليلاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٢٥	٩٠	م٣	١١٤,٤٨	٠	١١٤,٤٨	١٠٣٠٣,٢	جاري	١٠٣٠٣,٢		
٤	بالمتر الطولي هدم وتكسير برذورات بأي نوع ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٢٥٠	٢٠	م.ط	٨٤٨	٠	٨٤٨	١٦٩٦٠	جاري	١٦٩٦٠		
٥	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أساس بأي سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعة طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ، مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنية لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان .	٢٥٠	٧٠	م٣	٢٥٠	٠	٢٥٠	١٧٥٠٠	جاري	١٧٥٠٠		
٦	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل على [مظلات ، حوامل ، أعمدة انارة ، . . . الخ] و ذلك طبقاً لأحتياجات المالك و الشركة مسئولة عن كل يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٧٥	٢٢٨٠	طن	١٢	٠	١٢	٢٧٣٦٠	جاري	٢٧٣٦٠		
٧	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام [رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك] بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديها وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٤٣٤٥	١٢٠	م٣	١٠٧١,٢٦٧	٠	١٠٧١,٢٦٧	١٢٨٥٥٢,٠٤	جاري	١٢٨٥٥٢,٠٤		
٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزح مياة الرشح اذا لزم الامر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٠١٦	١٠٠	م٣	٣٥٠٩,٨٧٧	٠	٣٥٠٩,٨٧٧	٣٥٠٩٨٧,٧	جاري	٣٥٠٩٨٧,٧		
٩	بالمتر المكعب توريد و ردم رمال نظيفة أو تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه و الدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم زيادة	٣٥٧٧	١٦٠	م٣	١١٤١,٨٩٧	٠	١١٤١,٨٩٧	١٨٢٧٠٣,٥٢	جاري	١٨٢٧٠٣,٥٢		
١٠	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقالب العمومية وتطهير و تمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل على الوجه الأكمل طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و ذلك لمسافة نقل لا تتعدي ٢ كم و في حالة زيادة مسافة النقل عن ٢ كم يتم احتساب ٨٠ جنيه للكيلومتر	٣٣٠٠	٥٠	م٣	٠	٠	٠	٠	جاري	٠		
١١	بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة .	٢٥٧٨٠	١٥	م٢	٠	٠	٠	٠	جاري	٠		
١٢	بالمتر المكعب توريد و تشغيل سن دلومبتي مقاس [١٠٢] لزوم طبقة الفتر لتصريف الأمطار [المرشح الزلطي] خلف الحوائط الساندة الخرسانية بسمك ٣٠ سم وبحيث يتم لف طبقة الفتر داخل النسيج الصناعي جيوتكستايل على ان يتم تثبيت [stone bag] مع [stone bag] الذي قبله عن طريق أشاير تيم تحديدها من قبل جهاز الإشراف و السعر لا يشمل الجيوتكستايل ويشمل أشاير الحديد على ان يتم التوريد من المحاجر المعتمدة و تنفيذ طبقة الفتر طبقاً للاعمال المتاحة و البند يشمل تشغيل طبقات السن بأي طريقة تتناسب مع تشغيل الموقع سواء باستخدام حفيفة [دكاك يدوي] او اي معدات ثقيلة و استخدام اي طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقة والفئة تشمل ايضاً عمل مصاطب مؤقتة او استخدام سيور ناقلة او غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحائط و دفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٢٠	٣٣٠	م٣	٠	٠	٠	٠	جاري	٠		
١٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب حوائط ساندة بنظام تسليح التربة (Reinforced earth) او(Reinforced panels) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الأستشاري و المعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية و البند يشمل تكلفة كافة الأختبارات بالمصنع و المواقع و اعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم / سم٢ بسمك ٢٠سم طبقا لمواصفات الشركة المنتجة و يشمل توريد النسيج الصناعي طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف										
	أ- حائط ساند بارتفاع حتي ٦ متر	٢٢٨٠	١٩٢٠	م٢	٠	٠	٠	٠	جاري	٠		
	ب- حائط ساند بارتفاع ٦,١٠ متر الي ٩ متر	٩٩٩	٢٣٩٠	م٢	٠	٠	٠	٠	جاري	٠		
	إجمالى الورقة الأولى (٥/١)							٨٣٧٩٧٦,٤٦		٨٣٧٩٧٦,٤٦	٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ قدرها سبق صرفه للمقاول

التاريخ
يدفع للمقاول
ملاحظة
اعتمدت من

مدير المشروع
م / محمد حاتم

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مر
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

عن الشركة المنفذة :
مدير المكتب الفني م / معاذ جاري
مدير المشروع م / محمد السبع
عن الاستشاري
مدير المشروع الاستشاري

شركة الاسكندرية للإنشاءات
طلعت مصطفى
مطار العلمين

El Alamin Bridge 3 and 4
Supervision

للتأسيس
شمال أفريقيا
SCIS

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع:

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)												جنيه مصرى
بيان المبالغ المطلوب دفعها للمقاول												١٦٠٥٦٠٩١٣
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه		
جملة المبالغ السابق صرفها												١٣٠٥٦٠٩١٣
الباقى للمقاول												٢

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ

الاستقطاعات	٦٠١١٩٤٠٥٨	ا.ض.ت.ص
مقابل اعمال	٣٠٠٥٩٧٥,٩١	٥ ٪ ضمان اعمال
ض.ت.ص ٢٨٥٧٤,٣٠	١٤٤٣٢٣٦,٧٩	الدمغات
دمغات ٦٨٦١١١		
قسم سيارة ٢٤٥٠٠٠		
اوامر الدفع		
١٤٢٨٥٧١ ص		
بنك الامارات دبي ٢٥٨٥٤٦٣٧٨٤		
٢٧١٦٨٥,٣٠	جملة الاستقطاعات	
٢٧٢٨٣١٧٤,٧٠	جملة المبالغ المستحقه	

تسلمت التحويل رقم وأقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه وأنى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة
التاريخ سنة المقاول

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار