١٩٢
٦١٤

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (٣)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) لمسافة من الكم ٣٥٠+٢٢٨ الى الكم ٣٥٠+٢٣٦ بطول ٨,٠ كم (ب) (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الشديد للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٥٥٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	[illegible]											
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										* يراعي تطبيق نصوص العقد . *شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة. * محمل علي العقد عدد ١ حاسب آلي بمشتملاته تراجع بمعرفة ادارة المعلومات بالهيئة .
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٦٠,٠٠	م٣	٢٥٤٠٠٠,٠٠	٥٣٢٦٨,٠	٥٣٢٦٨,٠-	٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣-١-١	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنية / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	١,٦٠	م٣		٥٣٢٦٨,٠	٥٣٢٦٨,٠-	٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	[illegible]											
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	~~٦٧,٢٠~~	م٣	٢٥٤٠٠٠,٠٠	٠	٢٣٢٣١٨,٠	٢٣٢٣١٨,٠	جاري ٣	١٥٦١١٧٦٩,٦٠	٠,٠٠	١٥٦١١٧٦٩,٦٠	
٣-١-٢	علاوة مسافة نقل ١٢ كم (مسافة النقل المعتمدة =٢-١٢كم = ١٠ كم) .	١٥,٠٠	م٣	١٩٤٨١٤,٠٠	٠	١٧٩٠٥٠,٠	١٧٩٠٥٠,٠	جاري ٣	٢٦٨٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٨٥٧٥٠,٠٠	
	الإجمالى										١٨٢٩٧٥١٩,٦٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٨٢٩٧٥١٩,٦٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٨٢٩٧٥١٩,٦٠	
	ما سبق صرفه										٣٢٨١٣٠٨,٨٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣)										١٥٠١٦٢١٠,٨٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة الشديد للمقاولات العمومية
م/ محمود احمد صبري

عن إستشارى المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم

المكتب الفنى
م/ احمد عزب
م/

مدير المشروع
م/ محمد رفعت
م/

عن الاستشارى (ميستراا)
م/

مهندس الاشراف
م/ محمود محمد حسين
م/

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة للفنى
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

المحاسب
على الحساب

سبق صرفها الى

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف
مهندس/ طارق الجزار

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية.....فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه